

परिशिष्ट-I

(सन्दर्भ पैराग्राफ 1.3)

प्रमुख निष्कर्षों की स्थिति और उस पर जन लेखा समिति की सिफारिशें

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16-राजस्थान सरकार

क्र.स.	टिप्पणियां	सिफारिशें
1	परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का उपयोग न करना	डिगिंगों का विद्युतीकरण कार्य 2018-19 तक किया जाना चाहिए तथा योजना में स्प्रिंकलर पद्धति का पालन किया जाना चाहिए
2	नहर निर्माण के पहले कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र की वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गयी	विभाग के नहर निर्माण से पूर्व वास्तविक कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र सुनिश्चित करें
3	सिविल और यांत्रिक कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यादेश देने के परिणामस्वरूप किसानों को पांच वर्षों से अधिक समय तक सिंचाई लाभ से वंचित रहना पड़ा	कोई टिप्पणी नहीं
4	कार्यादेश दिये जाने से पूर्व भूमि प्राप्ति नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप कार्य अपूर्ण रहा	कोई टिप्पणी नहीं
5	भूमि का नामान्तरण नहीं होना	शीघ्रातीशीघ्र भूमि नामान्तरण किया जा सकता है
6	भागीदारी सिंचाई प्रबंधन का अभाव	भागीदारी सिंचाई प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है
7	मोटर पम्पों का उपयोग करके किसानों द्वारा नहरों से सिंचाई हेतु जल निकालना	कोई टिप्पणी नहीं
8	वृक्षारोपण के लक्ष्य प्राप्ति का अभाव	वृक्षारोपण का कार्य शीघ्रातीशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए
9	भूजल और सतही जल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया	कोई टिप्पणी नहीं
10	भूजल के पुनर्भरण और गुणवत्ता की निगरानी नहीं की गई	पीजोमीटर (दबाव नापने का यंत्र) का संस्थापन सुनिश्चित किया जावे

परिशिष्ट-II

(सन्दर्भ पैराग्राफ 3.1.2 (i))

भूमि अधिग्रहण में देरी दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.स.	खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का वर्ष	भूमि क्षतिपूर्ति अधिनियम 1894 के अनुसार भुगतान योग्य राशि	भूमि क्षतिपूर्ति भुगतान का वर्ष	भूमि क्षतिपूर्ति अधिनियम 2013 के अनुसार भुगतान राशि	परिहार्य व्यय (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अ.अ., ज.सं.वि., राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना, भवानीमंडी	राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना, भवानीमंडी	2012	37.11	2015	54.45	17.34
2	अ.अ., ज.सं.वि., जालोर	अकोली लघु सिंचाई परियोजना	2011	3.51	2015	7.48	3.97
3	अ.अ., नर्मदा नहर परियोजना, खण्ड-IV, सांचौर	नर्मदा नहर परियोजना सांचौर	1996	1.92	2015	2.82	0.90
4	अ.अ., ज.सं.वि., चंवली परियोजना नगर खण्ड, झालावाड़ मध्यम सिंचाई परियोजना, पचपहाड	पिपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना, पचपहाड	2006	3.23	2017	5.23	2.00
5	अ.अ., ज.सं.वि., खण्ड-II, छबड़ा, बारां, मध्यम सिंचाई परियोजना, छिपाबडोद	ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना, छिपाबडोद	2007	9.29	2017	18.70	9.41
	योग			55.06		88.68	33.62

परिशिष्ट-III

(संदर्भ पैराग्राफ 3.6.2)

क्षतिपूर्ति के वसूली/उदग्रहण का अभाव

(राशि ₹ लाखों में)

क्र.स.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य आदेश राशि (₹ लाख में)	निर्धारित तिथि		समाप्त होने की वास्तविक तिथि	व्यय (₹ लाख में)	मुआवजा लगाया/लगाना था		वसूली गई राशि	वसूली योग्य राशि (₹ लाख में)
					आरंभ	समाप्ति			धारा 2 के अंतर्गत	धारा 3 के अंतर्गत		
1	अधिशायी अभियंता नर्मदा नहर परियोजना खण्ड V सांचौर	नर्मदा नहर परियोजना के टेल माइनर किमी 600 से टेल माइनर भीमगुदा के लिये अर्द्ध स्थाई स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप के वितरण नेटवर्क (मुख्य व उपमुख्य) और क्षैतिज रूप से केंद्र प्रसारक मोनो ब्लॉक पंपिंग सेट के साथ विद्युत संचालित मोटर की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना और चालू करना।	07/2009-10	355.13	26.02.2010	25.11.2010	24.02.2012	190.27	3.39	-	0	3.39
2	अधिशायी अभियंता नर्मदा नहर परियोजना खण्ड II सांचौर	रनोदर माइनर के सिंचित क्षेत्र में टर्नकी आधार पर यांत्रिक कार्य की डिजाईन एवं ले-आउट सहित विद्युत चलित मोटर के साथ क्षैतिज रूप से केंद्र प्रसारक मोनो ब्लॉक पंपिंग सेट एवं अर्द्ध-स्थायी फव्वारा सिस्टम के लिये एचडीपीई पाईप की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना एवं वितरण नेटवर्क (मुख्य एवं उपमुख्य) को चालू करना।	5/2008/09	134.48	08/08/2008	07/12/2008	नहीं किया	91.02	13.45	48.76	0	62.21

क्र.स.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य आदेश राशि (र लाख में)	निर्धारित तिथि		समाप्त होने की वास्तविक तिथि	व्यय (र लाख में)	मुआवजा लगाया/लगाना था		वसूली गई राशि	वसूली योग्य राशि (र लाख में)
					आरंभ	समाप्ति			धारा 2 के अंतर्गत	धारा 3 के अंतर्गत		
3	अधिशाषी अभियंता नर्मदा नहर परियोजना खण्ड I सांचौर	वंक डिस्ट्री, चक वीएनके 3 (आर) किमी 4.625 से चक 5 (एल), किमी 5.750 भदवाल माइनर, वीएचडब्ल्यू 1 (एल) से वीएचडब्ल्यू 10 (टी) और न्यू माइनर चक न्यू 1 (एल) से न्यू 5 (टी) एनएमसी के कुल 18 चक सिंचित क्षेत्र में डिजायनिंग और ले प्लान (एजी संख्या 15/2007-08) मैसर्स जैन सिंचाई प्रणाली के साथ अर्द्ध स्थाई स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप के वितरण नेटवर्क (मुख्य व उपमुख्य) की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना और चालू करना।	15/2007-08	177.81	05.08.2007	04.11.2007	पूर्ण 15.01.2013	176.38	5.61	0	0.28	5.33
4	अधिशाषी अभियंता नर्मदा नहर परियोजना खण्ड I सांचौर	एनएमसी के वंक डिस्ट्री सिस्टम के वंक माइनर्स व भूवाना माइनर्स और वंक डिस्ट्री के चक वीएन के 6 से 31 (आर) और 4651 हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में डिजाईन और ले प्लान के साथ अर्द्ध स्थाई स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एचडीपीई पाईप के वितरण नेटवर्क (मुख्य व उपमुख्य) की	20/2008-09	433.69	31.07.2008	31.01.2009	पूर्ण 31.10.2013	400.58	15.33	0	4.49	10.84

क्र.स.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य आदेश राशि (र लाख में)	निर्धारित तिथि		समाप्त होने की वास्तविक तिथि	व्यय (र लाख में)	मुआवजा लगाया/लगाना था		वसूली गई राशि	वसूली योग्य राशि (र लाख में)
					आरंभ	समाप्ति			धारा 2 के अंतर्गत	धारा 3 के अंतर्गत		
		आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना और चालू करना। (अनु. सं. 20/2008-09) मैसर्स जैन इरीगेशन सिस्टम										
5	अधिशायी अभियंता ज.सं.वि. सिरोही	मुख्य बांध का निर्माण और बाहरी सल्यूस का पक्का कार्य मेसनरी वेस्ट वीयर का निर्माण और मैसा सिंह प्रोजेक्ट के पिक अप वियर का निर्माण	72/1978-79 73/1978-79 78/1978-79	38.59	01.09.1979	08.01.1981	अपूर्ण	14.88	3.62	0	1.07	2.55
6	अधिशायी अभियंता ज.सं.वि. सण्ड अलवर	घाट पिक अप वियर सिंचाई परियोजना की मरम्मत और रिस्टोरेशन का कार्य	07/2011-12	878.99	02.09.2011	01.09.2013	05.04.2014	872.37	2.66	-	1.85	0.81
7	अधिशायी अभियंता चवली परियोजना नहर सण्ड झालावाड़	एलएमसी की बकानी माइनर, अलवा माइनर का निर्माण	02/2015-16	69.30	31.05.2015	29.02.2016	कार्य रद्द किया गया	73.42	6.93	4.68	5.26	6.35
8	अधिशायी अभियंता चवली परियोजना नहर सण्ड झालावाड़	एलएमसी की सोरिया और टेल माइनर का निर्माण	03/2015-16	71.12	31.05.2015	29.02.2016	कार्य रद्द किया गया	55.38	7.11	8.98	6.37	9.72
9	अधिशायी अभियंता ज.सं.वि. सण्ड ॥ छबड़ा, बारां	ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना की संरचना के साथ मुख्य नहर आरडी 0 मीटर से 10200 मीटर का निर्माण	02/2017-18	1423.99	17.05.2017	16.11.2018	कार्य प्रगतिरत (02/2020)	651.44	123.60	0	0	123.60
10	अधिशायी अभियंता ज.सं.वि. सलुम्बर (उदयपुर)	दो नदी लघु सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर 9 से 13.98 किमी के निर्माण कार्य	6/2002-03	40.49	26.05.2002	25.09.2002	कार्य रद्द, अपूर्ण	32.90	0.66	19.69	3.54	16.81
		कुल										241.61

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ पैराग्राफ 4.2.4)

जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा अभिलेखों के संधारण का अभाव

क्र.स.	प्रोफोर्मा	नियम	प्रोफोर्मा का विवरण
1	XIII	47 (2)(III)	लिफ्ट कमांड के अधीन क्षेत्रों की पंजिका
2	XIV	47 (2) (IV)	कुओं और ट्यूबवेलों की पंजिका
3	XVI	47(2) (VI)	खेती योग्य कमांड की पंजिका
4	XVII	47(2) (VII)	मांग मूल्यांकन और सिंचित क्षेत्र की पंजिका (आईडीए रजिस्टर)
5	XVIII	47(2) (VIII)	सिंचाई बकाया राशि/वसूली की पंजिका
6	XIX	47(2) (IX)	बकाया देय का वार्षिक सारांश
7	XX	47(2) (X)	सम्पत्ति पंजिका
8	XXI	47(2) (XI)	वर्ष के लिये कार्य पंजिका
9	X(a)	47 (iv)	वस्तु सूची पंजिका (स्वाता और सामान के लिए)
10	X(b)	47 (iv)	वस्तु सूची का वार्षिक सार (भौतिक – सत्यापन)