

परिशिष्ट-2.1अ

विभिन्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में डेंस ग्रेडेड बिटुमिन मैकडम और बिटुमिनस कंक्रीट के दर विश्लेषण में, मशीनों की अलग-अलग दर को लागू करना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.1)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	मशीन का नाम	मशीन की मूल दर (मोर्थ 2001-02 के अनुसार)	प्राविधिक आगणन में स्वीकृत मशीन की मूल दर (मोर्थ 2001-02)								
			शारदापुरी बजारघाट से टीला नम्बर-4 (बीपी न. 42 से बीपी न. 36) (7.00 किमी.), पीलीभीत	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग (7.475 किमी.), बलरामपुर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग (31.350 किमी.), सिद्धार्थनगर	पलियाघाट से बरसोला मार्ग (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950), लखीमपुर खीरी	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर (28.900 किमी.) सिद्धार्थनगर	जमुनहा से ककरधारी मार्ग (किमी. 8.720), श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जर गौरी मार्ग (13.000 किमी.), श्रावस्ती	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग (60.000 किमी.), महाराजगंज	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग ग्राम श्रीनगर से बीओपी समतलिया (किमी. 20.363), बहराइच
डेंस ग्रेडेड बिटुमिन मैकडम का विश्लेषण											
1.	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	8,930.00	11,167.00	11,167.00	11,167.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	11,167.00
2.	जेनरेटर 250 केवीए	450.00	590.63	450.00	590.63	590.63	590.63	572.73	590.63	590.63	590.00
बिटुमिनस कंक्रीट का विश्लेषण											
1.	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	8,930.00	11,167.00	11,167.00	11,167.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	11,167.00
2.	जेनरेटर 250 केवीए	450.00	437.50	450.00	590.63	590.63	590.63	572.73	590.63	590.63	590.00

परिशिष्ट-2.1ब
विस्तृत आगणन/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को बनाना
 (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.1)

(धनराशि ₹ में)

क. सं.	जनपद	कार्य का नाम	प्राविधिक स्वीकृति संख्या	कार्य की मर्दें	प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार मात्रा (घन मीटर में)	प्राविधिक स्वीकृति के दर विश्लेषण में मशीनरी के हायर चार्ज का लिया गया दर		प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार दर	लेखापरीक्षा द्वारा दर विश्लेषण के लिए मशीनरी के हायर चार्ज का लिया गया दर		लेखा परीक्षा के अनुसार दर	प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार बिल ऑफ क्वांटिटी की धनराशि	लेखापरीक्षा के अनुसार बिल ऑफ क्वांटिटी की धनराशि (स्तम्भ 6x12)	अधिक प्रावधान (स्तम्भ 13-14)
						मशीनरी	दर		मशीनरी	दर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	08/2013-14	डीजीबीएम	9,241.51	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	11,167.00	12081.00	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	11,557.03	11,16,46,682.31	10,68,04,408.32	48,42,273.99
						जेनरेटर 250 केवीए	590.00		जेनरेटर 250 केवीए	450.00				
				बीसी	5,687.08	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	11,167.00	13556.00	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	12,807.00	7,70,94,056.48	7,28,34,433.56	
						जेनरेटर 250 केवीए	590.00		जेनरेटर 250 केवीए	450.00				
2	बलराम पुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	05/2013-14	डीजीबीएम	3,110.18	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	11,167.00	12827.35	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	12,290.43	3,98,95,367.42	3,82,25,449.58	16,69,917.84
						जेनरेटर 250 केवीए	450.00		जेनरेटर 250 केवीए	450.00				
				बीसी	2,073.46	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	11,167.00	14070.79	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	13,302.00	2,91,75,220.23	2,75,81,164.92	
						जेनरेटर 250 केवीए	450.00		जेनरेटर 250 केवीए	450.00				

क. सं.	जनपद	कार्य का नाम	प्राविधिक स्वीकृति संख्या	कार्य की मर्दें	प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार मात्रा (घन मीटर में)	प्राविधिक स्वीकृति के दर विश्लेषण में मशीनरी के हायर चार्ज का लिया गया दर		प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार दर	लेखापरीक्षा द्वारा दर विश्लेषण के लिए मशीनरी के हायर चार्ज का लिया गया दर		लेखा परीक्षा के अनुसार दर	प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार बिल ऑफ क्वाटिंटी की धनराशि	लेखापरीक्षा के अनुसार बिल ऑफ क्वाटिंटी की धनराशि (स्तम्भ 6x12)	अधिक प्रावधान (स्तम्भ 13-14)					
						मशीनरी	दर		मशीनरी	दर									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
3	लखीमपुर खीरी	पलीआघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	10/2013-14	डीजीबीएम	14,073.42	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	11,167.00	11718.40	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8930.00	11,116.48	16,49,18,000.08	15,64,46,891.96	84,71,108.12					
						जेनरेटर 250 केवीए	590.63		जेनरेटर 250 केवीए	450.00									
				बीसी	8,660.57	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	11,167.00		13161.30	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से					8930.00	12,334.00	11,39,84,333.62	10,68,19,470.38	71,64,863.24
						जेनरेटर 250 केवीए	590.63			जेनरेटर 250 केवीए					450.00				
4	महराज गंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	11/2013-14	डीजीबीएम	2,5032.00	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	15,100.00	13259.00		बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8930.00	12,428.58	33,18,99,288.00	31,11,12,214.56	2,07,87,073.44				
						जेनरेटर 250 केवीए	590.63			जेनरेटर 250 केवीए	450.00								
				बीसी	16,688.00	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	15100.00		14551.40	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8930.00					13,475.00	24,28,33,763.20	22,48,70,800.00	1,79,62,963.20
						जेनरेटर 250 केवीए	590.63			जेनरेटर 250 केवीए	450.00								
5	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से	13/2013-14	डीजीबीएम	3,163.16	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8930.00	11836.70		बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8930.00	11,377.06	3,74,41,375.97	3,59,87,461.11	14,53,914.86				

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

क. सं.	जनपद	कार्य का नाम	प्राविधिक स्वीकृति संख्या	कार्य की मर्दें	प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार मात्रा (घन मीटर में)	प्राविधिक स्वीकृति के दर विश्लेषण में मशीनरी के हायर चार्ज का लिया गया दर		प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार दर	लेखापरीक्षा द्वारा दर विश्लेषण के लिए मशीनरी के हायर चार्ज का लिया गया दर		लेखा परीक्षा के अनुसार दर	प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार बिल ऑफ क्वांटिटी की धनराशि	लेखापरीक्षा के अनुसार बिल ऑफ क्वांटिटी की धनराशि (स्तम्भ 6x12)	अधिक प्रावधान (स्तम्भ 13-14)				
						मशीनरी	दर		मशीनरी	दर								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)		बीसी	1,946.56	जेनरेटर 250 केवीए	590.63	12,610.90	जेनरेटर 250 केवीए	450.00	11,941.00	2,45,47,873.50	2,32,43,872.96	13,04,000.54				
						बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00		बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00								
						जेनरेटर 250 केवीए	437.50		जेनरेटर 250 केवीए	450.00								
6	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जर गौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी.)	09/ 2013-14	डीजीबीएम	5,457.48	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	15,100.00	13,119.89	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	12,261.02	7,16,01,537.28	6,69,14,271.43	46,87,265.85				
						जेनरेटर 250 केवीए	590.63		जेनरेटर 250 केवीए	450.00								
				बीसी	3,638.32	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	15,100.00	14,620.43	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	13,521.00	5,31,93,802.88	4,91,93,724.72	40,00,078.16				
						जेनरेटर 250 केवीए	590.63		जेनरेटर 250 केवीए	450.00								
				7	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	22/ 2014-15	डीजीबीएम	3,752.63	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	15,100.00	13,572.00	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	12,673.96	5,09,30,694.36	4,75,60,682.51	33,70,011.85
										जेनरेटर 250 केवीए	572.73		जेनरेटर 250 केवीए	450.00				
बीसी	2,501.75	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा	15,100.00					15,545.30	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर	8,930.00	14,375.00	3,88,90,604.38	3,59,62,656.25	29,27,948.13				

क. सं.	जनपद	कार्य का नाम	प्राविधिक स्वीकृति संख्या	कार्य की मर्दे	प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार मात्रा (घन मीटर में)	प्राविधिक स्वीकृति के दर विश्लेषण में मशीनरी के हायर चार्ज का लिया गया दर		प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार दर	लेखापरीक्षा द्वारा दर विश्लेषण के लिए मशीनरी के हायर चार्ज का लिया गया दर		लेखा परीक्षा के अनुसार दर	प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार बिल ऑफ क्वांटिटी की धनराशि	लेखापरीक्षा के अनुसार बिल ऑफ क्वांटिटी की धनराशि (स्तम्भ 6x12)	अधिक प्रावधान (स्तम्भ 13-14)
						मशीनरी	दर		मशीनरी	दर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						की दर से			से					
						जेनरेटर 250 केवीए	572.73		जेनरेटर 250 केवीए	450.00				
8	सिद्धाथ नगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	07/2013-14	डीजीबीएम	13,152.70	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	15,100.00	13,203.26	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	12,389.88	17,36,58,517.80	1,62,96,0374.68	1,06,98,143.12
						जेनरेटर 250 केवीए	590.63		जेनरेटर 250 केवीए	450.00				
				बीसी	8,769.20	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	15,100.00	14,471.32	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	13,416.00	12,69,01,899.34	11,76,47,587.20	92,54,312.14
						जेनरेटर 250 केवीए	590.63		जेनरेटर 250 केवीए	450.00				
9	सिद्धार्थ नगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	06/2013-14	डीजीबीएम	12,942.72	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	11,167.00	12,851.46	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	12,260.15	16,63,32,848.37	15,86,79,688.61	76,53,159.76
						जेनरेटर 250 केवीए	590.63		जेनरेटर 250 केवीए	450.00				
				बीसी	8628.48	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	11,167.00	14,108.05	बैच मिक्स एचएमपी 75 टन प्रतिघंटा की दर से	8,930.00	13,276.00	12,17,31,027.26	11,45,51,700.48	71,79,326.78
						जेनरेटर 250 केवीए	590.63		जेनरेटर 250 केवीए	450.00				
योग														11,92,80,039.25

(स्रोत: मुख्य अभियंता, इण्डो-नेपाल बॉर्डर, लो०नि०वि०.)

परिशिष्ट-2.2

प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निविदा का आमंत्रण एवं उसे खोलना और अनुबंध गठन में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.2.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जनपद	अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	निविदा आमंत्रण की तिथि	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदा आमंत्रण (दिनों में)	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व वित्तीय बिड खोलना (दिनों में)	अनुबंध गठन की तिथि	52 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अनुबंध गठन में विलंब	आगणित धनराशि	निविदा की धनराशि	अनुबंधित दर (प्रतिशत अधिक)	आमंत्रित निविदा के अनुसार कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बहराइच	03/एसई-आईएनबी सी/बीबीके/ 2013-14	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	11.12.13	03.10.13	69	18.11.13	23	30.12.13	36	36.36	43.45	19.50	44.50
2	बहराइच	08/एसई-आईएनबी सी/बीबीके/ 2017-18	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	11.12.13	23.10.17	लागू नहीं	03.01.18	लागू नहीं	12.02.18	लागू नहीं	9.52	11.24	18.00	9.76
3	बलरामपुर	05/एसई-जीकेपी/ 2013-14	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	24.09.13	15.04.13	162	20.08.13	35	30.10.13	146	17.47	19.83	13.50	19.99
4	लखीमपुर खीरी	02/एसई-आईएनबी सी/बीबीके/ 2013-14	खजुरिया बाजारघाट मार्ग का निर्माण (शारदापुरी बीओपी से बीशेनपुर बीओपी) वाया सम्पूर्णानगर वानीगढ़ मार्ग (24.400 किमी.)	24.04.13	02.02.13	81	09.04.13	15	06.05.13	41	59.67	68.63	15.00	69.72
5	लखीमपुर खीरी	07/एसई-आईएनबी सी/बीबीके/ 2015-16	पलियाघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	20.01.14	21.03.15	लागू नहीं	11.05.15	लागू नहीं	9.07.15	58	61.11	79.13	29.50	79.88
6	महराजगंज	02/एसई-आईएनबी सी/जीकेपी/ 2013-14	ठूठीबारी से बरगदवा सी.सी. मार्ग का निर्माण (7.600 किमी.)	13.05.13	02.02.13	100	09.04.13	34	15.06.13	81	15.99	20.55	28.50	20.64

क्र. सं.	जनपद	अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	प्राविधिक स्वीकृति की तिथि	निविदा आमंत्रण की तिथि	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदा आमंत्रण (दिनों में)	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व वित्तीय बिड खोलना (दिनों में)	अनुबंध गठन की तिथि	52 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अनुबंध गठन में विलंब	आगणित धनराशि	निविदा की धनराशि	अनुबंधित दर (प्रतिशत अधिक)	आमंत्रित निविदा के अनुसार कार्य की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	महाराजगंज	07 / आईएनबी / जीकेपी / 2013-14	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	22.01.14	17.12.13	36	18.01.14	4	31.01.14	लागू नहीं	101.38	144.76	42.80	132.01
8	पीलीभीत	04 / एसई-आईएनबी सी / बीबीके / 2013-14	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)	14.02.14	10.01.14	35	10.02.14	4	04.03.14	लागू नहीं	6.88	08.81	28.00	6.88
9	श्रावस्ती	05 / एसई-आईएनबी सी / बीबीके / 2014-15	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी)	20.12.13	30.09.13	81	01.11.13	49	10.11.14	लागू नहीं	28.67	38.56	34.50	38.83
10	श्रावस्ती	06 / एसई-आईएनबी सी / बीबीके / 2014-15	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	20.10.14	16.09.14	34	15.10.14	5	25.11.14	18	26.63	29.86	12.15	30.27
11	सिद्धार्थनगर	03 / एसई-आईएनबी सी / जीकेपी / 2013-14	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग (अलीगढवा से गनवरिया सेक्शन) सीसी मार्ग (15.259 किमी.)	13.05.13	02.02.13	100	09.04.13	34	15.06.13	81	36.15	43.03	19.05	45.20
12	सिद्धार्थनगर	06 / एसई-आईएनबी सी / जीकेपी / 2013-14	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	05.12.13	12.08.13	115	07.10.13	59	30.01.14	119	53.43	72.40	35.52	72.58
13	सिद्धार्थनगर	04 / एसई-आईएनबी सी / जीकेपी / 2013-14	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	24.09.13	02.05.13	145	17.08.13	38	26.10.13	125	44.29	66.08	49.20	66.08
योग											497.55	646.34		636.34

(स्रोत: अधीक्षण अभियंतागण, इण्डो-नेपाल बॉर्डर, लो0नि0वि0 एवं नमूना लेखापरीक्षित खण्ड)

परिशिष्ट-2.3
मार्गों की कम लम्बाई के लिए अनुबंधों का गठन
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.2.1)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)	पुनरीक्षित लम्बाई (किमी. में)	आमंत्रित निविदा में बीसी/पीक्यूसी की मात्रा (घन मी. में)	लेखापरीक्षा के अनुसार आमंत्रित निविदा में दी गई लम्बाई (किमी. में)	अनुबंध में बीसी/पीक्यूसी की मात्रा (घन मी. में)	लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित लम्बाई (किमी. में)	लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित कम लम्बाई (किमी. में)
1	*बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	20.363	17.960	4,739.500	16.927	3,926.300	14.023	2.904
2	बलरामपुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	7.475	7.260	2,093.000	7.475	1,827.820	6.528	0.947
3	लखीमपुर खीरी	खजुरिया बाजारघाट मार्ग का निर्माण (शारदापुरी बीओपी से बीशोनपुर बीओपी) वाया सम्पूर्णनगर वानीगढ़ मार्ग (24.400 किमी.)	24.400	24.400	47,824.000	24.400	41,128.640	20.984	3.416
4	लखीमपुर खीरी	पलियाघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	32.950	30.950	8,660.570	30.931	6,625.000	23.661	7.270
5	महराजगंज	दूठीबारी से बरगदवा सी.सी. मार्ग का निर्माण (7.600 किमी.)	7.600	7.600	14,461.000	7.378	11,163.890	5.696	1.682
6	*महराजगंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	60.000	60.000	15,519.840	55.428	11,907.000	42.525	12.903
7	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)	7.000	7.000	728.000	2.600	728.000	2.600	0.000

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)	पुनरीक्षित लम्बाई (किमी. में)	आमंत्रित निविदा में बीसी/पीक्यूसी की मात्रा (घन मी. में)	लेखापरीक्षा के अनुसार आमंत्रित निविदा में दी गई लम्बाई (किमी. में)	अनुबंध में बीसी/पीक्यूसी की मात्रा (घन मी. में)	लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित लम्बाई (किमी. में)	लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित कम लम्बाई (किमी. में)
8	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी)	13.000	13.000	3,632.720	12.974	2,654.680	9.481	3.493
9	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	8.720	8.720	2,501.750	12.085	2,235.540	11.135	0.950
10	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग (अलीगढवा से गनवरिया सेक्शन) सीसी मार्ग (15.259 किमी.)	15.259	15.259	29,838.000	15.223	25,063.420	12.787	2.436
11	*सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	28.900	28.900	7971.600	28.470	5,860.000	20.929	7.541
12	*सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	31.350	31.350	8,628.480	30.816	5,783.000	20.654	10.162
योग			257.017 अर्थात् 257.02	252.399 अर्थात् 252.40		244.707		191.002	53.705

स्रोत: मुख्य अभियंता, इण्डो-नेपाल बॉर्डर, लो0नि0वि0 एवं नमूना लेखापरीक्षित खण्ड)

*टिप्पणी: क्रम संख्या 1, 6, 11 एवं 12 पर दर्शाये गये कार्यों के आगणनों के पुनरीक्षण स्वीकृति हेतु दिसम्बर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

परिशिष्ट-2.4
मोबिलाईजेशन अग्रिम का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.2.3)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जनपद	अनुबंध संख्या/ दिनांक	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	अग्रिम भुगतान का विवरण		अग्रिम वसूली का विवरण			वसूल की गई कुल धनराशि	धनराशि जो दिसम्बर 2019 तक वसूल की जानी शेष थी (6-11)	मूल निर्धारित तिथि के बाद तक वसूल नहीं किया गया अग्रिम (6-7)	
				दिनांक	धनराशि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तक वसूली गई धनराशि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद वसूली गई धनराशि					
							6 माह के अन्दर	6-12 माह				12 माह के बाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बहराइच	03/एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2013-14 दिनांक 30.12.2013	29.06.15	18.01.14	217.27	45.31	41.02	45.92	85.02	217.27	0.00	171.96
2	बहराइच	08/एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2017-18 दिनांक 12.02.2018	11.08.18	07.03.18	50.00	15.00	29.00	6.00	0.00	50.00	0.00	35.00
3	बलरामपुर	05/एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 30.10.2013	29.10.14	30.11.13	99.17	23.33	45.27	13.75	16.82	99.17	0.00	75.84
4	लखीमपुर खीरी	02/एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2013-14 दिनांक 06.05.2013	05.11.14	22.05.13	343.13	48.65	44.86	16.58	233.04	343.13	0.00	294.48
5	लखीमपुर खीरी	07/एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2015-16 दिनांक 09.07. 2015	08.07.17	03.02.16	395.66	136.50	8.68	57.91	192.57	395.66	0.00	259.16
6	महाराजगंज	02/एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 15.06.2013	14.06.14	30.06.13	102.74	29.82	11.03	13.67	48.22	102.74	0.00	72.92

क्र. सं.	जनपद	अनुबंध संख्या / दिनांक	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	अग्रिम भुगतान का विवरण		अग्रिम वसूली का विवरण				वसूल की गई कुल धनराशि	धनराशि जो दिसम्बर 2019 तक वसूल की जानी शेष थी (6-11)	मूल निर्धारित तिथि के बाद तक वसूल नहीं किया गया अग्रिम (6-7)
				दिनांक	धनराशि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तक वसूली गई धनराशि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद वसूली गई धनराशि					
							6 माह के अन्दर	6-12 माह	12 माह के बाद			
7	महाराजगंज	07 / एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 31.01.2014	30.07.16	31.01.14	723.82	71.00	31.09	0.72	115.79	218.60	505.22	652.82
8	श्रावस्ती	05 / एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2014-15 दिनांक 10.11.2014	09.11.15	20.11.14	192.50	0.00	20.00	0.00	172.50	192.50	0.00	192.50
9	श्रावस्ती	06 / एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2014-15 दिनांक 25.11.2014	24.11.15	29.11.14	149.00	75.00	74.00	0.00	0.00	149.00	0.00	74.00
10	सिद्धार्थनगर	03 / एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 15.06.2013	14.06.14	25.06.13	215.16	8.85	30.37	20.91	154.01	214.14	1.02	206.31
11	सिद्धार्थनगर	06 / एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 30.01.2014	29.01.16	20.02.14	362.00	0.98	0.55	1.56	163.88	166.97	195.03	361.02
12	सिद्धार्थनगर	04 / एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 26.10.2013	25.10.15	07.11.13	330.39	1.73	0.59	0.16	235.85	238.33	92.06	328.66
योग					3,180.84	456.17	336.46	177.18	1,417.70	2,387.51	793.33	2,724.67

(स्रोत: नमूना लेखापरिक्षित खण्ड)

परिशिष्ट-2.5
उपकरण अग्रिम का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.2.3)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जनपद	अनुबंध संख्या/ दिनांक	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	अग्रिम भुगतान का विवरण		अग्रिम वसूली का विवरण						मूल निर्धारित तिथि के बाद बाद तक वसूल नहीं किया गया अग्रिम (6-7)
				दिनांक	धनराशि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तक की गई वसूली	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद वसूली गई धनराशि			वसूल की गई कुल धनराशि	धनराशि जो दिसम्बर 2019 तक वसूल की जानी शेष थी (6-11)	
							6 माह के अन्दर	6-12 माह	12 माह के बाद			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बहराइच	03 / एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2013-14 दिनांक 30.12.2013	29.06.15	29.03.14 22.05.14	134.60	28.39	25.43	31.52	49.26	134.60	0.00	106.21
2	बहराइच	08 / एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2017-18 दिनांक 12.02.2018	11.08.18	22.03.18	50.00	15.00	29.00	6.00	0.00	50.00	0.00	35.00
3	बलरामपुर	05 / एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 30.10.2013	29.10.14	29.03.14	198.34	46.67	66.30	27.50	57.87	198.34	0.00	151.67
4	लखीमपुर खीरी	02 / एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2013-14 दिनांक 06.05.2013	05.11.14	29.06.13	106.18	171.56	89.71	33.16	371.82	666.25	0.00	494.69
				12.07.13	314.15							
				06.08.13	204.08							
				17.01.14	41.84							
5	लखीमपुर खीरी	07 / एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2015-16 दिनांक 09.07.2015	08.07.17	19.03.16	325.00	294.99	17.35	115.83	146.83	575.00	0.00	280.01
				29.03.16	100.00							
				29.03.16	150.00							

क्र. सं.	जनपद	अनुबंध संख्या / दिनांक	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	अग्रिम भुगतान का विवरण		अग्रिम वसूली का विवरण						मूल निर्धारित तिथि के बाद बाद तक वसूल नहीं किया गया अग्रिम (6-7)
				दिनांक	धनराशि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तक की गई वसूली	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद वसूली गई धनराशि			वसूल की गई कुल धनराशि	धनराशि जो दिसम्बर 2019 तक वसूल की जानी शेष थी (6-11)	
							6 माह के अन्दर	6-12 माह	12 माह के बाद			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	महाराजगंज	02 / एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 15.06.2013	14.06.14	19.02.14	205.47	59.64	22.06	27.33	96.44	205.47	0.00	145.83
7	महाराजगंज	07 / एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 31.01.2014	30.07.16	26.03.14	1275.00	141.99	62.19	1.45	231.37	437.00	838.00	1,133.01
8	श्रावस्ती	05 / एसई-आईएनबीसी / बीबीके / 2014-15 दिनांक 10.11.2014	09.11.15	20.11.14	385.50	0.00	40.00	0.00	345.50	385.50	0.00	385.50
9	सिद्धार्थनगर	03 / एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 15.06.2013	14.06.14	19.09.13	430.31	17.70	42.54	36.66	303.93	400.83	29.48	412.61
10	सिद्धार्थनगर	06 / एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 30.01.2014	29.01.16	24.02.14	592.98	1.96	0.96	3.12	327.84	333.88	389.10	721.02
				02.05.14	130.00							
11	सिद्धार्थनगर	04 / एसई-आईएनबीसी / जीकेपी / 2013-14 दिनांक 26.10.2013	25.10.15	12.11.13	619.79	3.45	1.19	0.31	474.05	479.00	181.77	657.32
				03.05.14	40.98							
योग					5304.22	781.35	396.73	282.88	2,404.91	3,865.87	1,438.35	4,522.87

(स्रोत: नमूना लेखापरीक्षित खण्ड)

परिशिष्ट-2.6
वाहनों हेतु भुगतान
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.3.2.4)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार मूल प्रावधान	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार पुनरीक्षित प्रावधान	किया गया भुगतान	स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से अधिक भुगतान
1	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	26.40	पुनरीक्षित प्रावधान उपलब्ध नहीं*	31.17	4.77
2	बलरामपुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	16.13	46.88	27.81	0.00
3	लखीमपुर खीरी	खजुरिया बाजारघाट मार्ग का निर्माण (शारदापुरी बीओपी से बीशेनपुर बीओपी) वाया सम्पूर्णनगर वानीगढ़ मार्ग (24.400 किमी.)	37.80	37.80	43.19	5.39
4	लखीमपुर खीरी	पलियाघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	0.00	0.00	0.00	0.00
5	महाराजगंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	0.00	0.00	116.95	116.95
6	महाराजगंज	टूठीबारी से बरगदवा सी.सी. मार्ग का निर्माण (7.600 किमी.)	0.00	32.38	44.08	11.70
7	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी. सं. 36) (7.000 किमी.)	0.00	पुनरीक्षित नहीं	12.67	12.67
8	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी.)	0.00	54.70	44.25	0.00
9	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	34.97	54.70	50.06	0.00
10	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग (अलीगढ़वा से गनवरिया सेक्शन) सीसी मार्ग (15.259 किमी.)	0.00	50.00	30.77	0.00
11	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	20.16	पुनरीक्षित नहीं	37.47	37.47
12	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बड़नी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	19.20	पुनरीक्षित नहीं	76.24	57.04
योग			154.66	342.22**	514.66	245.99

(स्रोत: नमूना लेखापरीक्षित खण्ड)

* भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति जनवरी 2020 में जारी की गई।

** पुनरीक्षित प्रावधान ₹ 342.22 लाख (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की मूल लागत क.सं. 1, 11, और 12 ₹ 65.76 लाख + अवशेष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की पुनरीक्षित लागत ₹ 276.46 लाख)।

परिशिष्ट-2.7
सामग्रियों की आवश्यक गुणवत्ता जांच
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.4.1)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	बीओक्यू की मर्दे	सम्पादित मात्रा (घन मी. में)	सम्पादित मात्रा के सापेक्ष किये जाने वाले जांचों की संख्या	कार्य स्थलीय प्रयोगशाला में सम्पादित मात्रा पर किये गये जांचों की संख्या	नमूना/जांचों की संख्या, जो गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ में किया जाना था	नमूना/जांचों की संख्या जो गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ में किया गया
1	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	मिट्टी कार्य	4,26,513.13	2,701	350	1,351	6
2	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 4.000)	मिट्टी कार्य	74,286.75	470	0	235	
3	बलरामपुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	मिट्टी कार्य	1,11,188.18	704	87	352	6
4	लखीमपुर खीरी	खजुरिया बाजारघाट मार्ग का निर्माण (शारदापुरी बीओपी से बीशेनपुर बीओपी) वाया सम्पूर्णानगर वानीगढ़ मार्ग (24.400 किमी.)	मिट्टी कार्य	1,90,843.59	1,209	214	605	12
5	लखीमपुर खीरी	पलियाघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	मिट्टी कार्य	4,99,871.64	3,166	55	1,583	
6	महराजगंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	मिट्टी कार्य	4,80,881.25	3,046	124	1,523	0
7	महराजगंज	टूटीबारी से बरगदवा सी.सी. मार्ग का निर्माण (7.600 किमी.)	मिट्टी कार्य	76,788.19	486	23	243	
8	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)	मिट्टी कार्य	92,834.82	588	287	294	1
9	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी)	मिट्टी कार्य	4,65,856.95	2,950	2,248	1,475	5
10	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	मिट्टी कार्य	3,02,497.34	1,916	1,718	958	

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	बीओक्यू की मर्दे	सम्पादित मात्रा (घन मी. में)	सम्पादित मात्रा के सापेक्ष किये जाने वाले जांचों की संख्या	कार्य स्थलीय प्रयोगशाला में सम्पादित मात्रा पर किये गये जांचों की संख्या	नमूना/जांचों की संख्या, जो गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ में किया जाना था	नमूना/जांचों की संख्या जो गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ में किया गया
11	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	मिट्टी कार्य	5,50,745.89	3,488	70	1,744	2
12	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	मिट्टी कार्य	3,84,258.99	2,434	70	1,217	
13	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग (अलीगढवा से गनवरिया सेक्शन) सीसी मार्ग (15.259 किमी.)	मिट्टी कार्य	1,52,751.27	967	50	484	
मिट्टी कार्य के जांचों का योग					24,125	5,296	12,064	32
1	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	जीएसबी	38,763.40	388	502	194	1
2	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 4.000)	जीएसबी	8,559.77	86	0	43	
3	बलरामपुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	जीएसबी	17,986.55	180	205	90	12
4	लखीमपुर खीरी	खजुरिया बाजारघाट मार्ग का निर्माण (शारदापुरी बीओपी से बीशेनपुर बीओपी) वाया सम्पूर्णनगर वानीगढ मार्ग (24.400 किमी.)	जीएसबी	45,249.28	452	268	226	0
5	लखीमपुर खीरी	पलीआघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	जीएसबी	48,493.25	485	106	243	11
6	महराजगंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	जीएसबी	48,561.77	486	58	243	1
7	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)	जीएसबी	8,180.64	82	143	41	0
8	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी)	जीएसबी	35,782.08	358	566	179	1
9	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	जीएसबी	24,655.97	247	306	124	0

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	बीओक्यू की मर्दे	सम्पादित मात्रा (घन मी. में)	सम्पादित मात्रा के सापेक्ष किये जाने वाले जांचों की संख्या	कार्य स्थलीय प्रयोगशाला में सम्पादित मात्रा पर किये गये जांचों की संख्या	नमूना/जांचों की संख्या, जो गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ में किया जाना था	नमूना/जांचों की संख्या जो गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ में किया गया
10	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	जीएसबी	50,210.31	502	0	251	0
11	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	जीएसबी	32,874.90	329	0	165	0
जीएसबी के जांचों का योग					3,595	2,154	1,799	26
1	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	डब्लूएमएम	24,712.02	741	748	371	1
2	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 4.000)	डब्लूएमएम	6,087.75	183	0	92	
3	बलरामपुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	डब्लूएमएम	13,151.28	395	215	198	3
4	लखीमपुर खीरी	पलियाघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	डब्लूएमएम	33,407.61	1,002	163	501	1
5	महराजगंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	डब्लूएमएम	26,291.25	789	101	395	1
6	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)	डब्लूएमएम	5,049.39	151	120	76	0
7	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी.)	डब्लूएमएम	23,796.44	714	685	357	1
8	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	डब्लूएमएम	17,042.16	511	487	256	0
9	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	डब्लूएमएम	29,002.84	870	56	435	0
10	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	डब्लूएमएम	22,684.05	681	48	341	0

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	बीओक्यू की मर्दे	सम्पादित मात्रा (घन मी. में)	सम्पादित मात्रा के सापेक्ष किये जाने वाले जांचों की संख्या	कार्य स्थलीय प्रयोगशाला में सम्पादित मात्रा पर किये गये जांचों की संख्या	नमूना/जांचों की संख्या, जो गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ में किया जाना था	नमूना/जांचों की संख्या जो गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ में किया गया
डब्ल्यूएमएम के जांचों का योग					6,037	2,623	3,022	7
1	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	डीबीएम	6,126.74	368	322	184	3
2	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 4.000)	डीबीएम	858.75	52	0	26	0
3	बलरामपुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	डीबीएम	3,095.96	186	291	93	0
4	लखीमपुर खीरी	पलियाघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	डीबीएम	8,159.55	490	158	245	11
5	महराजगंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	डीबीएम	2,684.64	161	25	81	0
6	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)	डीबीएम	1,235.00	74	60	37	9
7	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी)	डीबीएम	5,616.24	337	207	169	51
8	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	डीबीएम	3,986.81	239	207	120	13
9	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	डीबीएम	5,405.67	324	42	162	0
10	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	डीबीएम	3,850.26	231	20	116	18
11	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	बीसी	3,755.27	225	282	113	9
12	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 4.000)	बीसी	484.52	29	0	15	

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	बीओक्यू की मर्दे	सम्पादित मात्रा (घन मी. में)	सम्पादित मात्रा के सापेक्ष किये जाने वाले जांचों की संख्या	कार्य स्थलीय प्रयोगशाला में सम्पादित मात्रा पर किये गये जांचों की संख्या	नमूना/जांचों की संख्या, जो गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ में किया जाना था	नमूना/जांचों की संख्या जो गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ में किया गया
13	बलरामपुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	बीसी	2,047.46	123	162	62	2
14	लखीमपुर खीरी	पलियाघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	बीसी	5,005.41	300	312	150	9
15	महराजगंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	बीसी	1,782.76	107	25	54	1
16	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)	बीसी	752.06	45	40	23	12
17	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी)	बीसी	3,759.88	226	199	113	24
18	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	बीसी	2,666.99	160	198	80	8
19	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	बीसी	2705	162	42	81	0
20	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	बीसी	1,114.31	67	20	34	18
बीसी के जांचों का योग					3,906	2,612	1,958	188
1	लखीमपुर खीरी	खजुरिया बाजारघाट मार्ग का निर्माण (शारदापुरी बीओपी से बीशेनपुर बीओपी) वाया सम्पूर्णनगर वानीगढ़ मार्ग (24.400 किमी.)	डीएलसी	27,109.47	3,615	518	1,808	4
2	महराजगंज	दूठीबारी से बरगदवा सी.सी. मार्ग का निर्माण (7.600 किमी.)	डीएलसी	8,477.115	1,130	47	565	0
3	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग (अलीगढ़वा से गनवरिया सेक्शन) सीसी मार्ग (15.259 किमी.)	डीएलसी	14,558.04	1,941	26	971	0
डीएलसी के जांचों का योग					6,686	591	3,344	4
कुल योग					44,349	13,276	22,187	257

(स्रोत: नमूना लेखापरीक्षित खण्ड एवं गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, लखनऊ)

परिशिष्ट-2.8
मार्ग निर्माण का अनुश्रवण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.4.2)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	जिनके द्वारा जांच किया गया	गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मार्ग के निरीक्षणों की संख्या							किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या
				2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 12/19 तक	योग	
1	बहराइच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	अधीक्षण अभियंता	0	0	0	0	0	1	1	11
			मुख्य अभियंता	1	0	0	0	0	-	1	5
2	बलरामपुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	अधीक्षण अभियंता	1	0	0	0	0	0	1	11
			मुख्य अभियंता	0	0	0	0	0	-	0	5
3	लखीमपुर खीरी	पलियाघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी.30.950)	अधीक्षण अभियंता	0	0	0	0	1	0	1	11
			मुख्य अभियंता	2	0	0	0	0	-	2	5
4	लखीमपुर खीरी	खजुरिया बाजारघाट मार्ग का निर्माण (शारदापुरी बीओपी से बीशेनपुर बीओपी) वाया सम्पूर्णनगर वानीगढ़ मार्ग (24.400 किमी.)	अधीक्षण अभियंता	-	-	0	0	1	0	1	7
			मुख्य अभियंता	-	-	0	0	0	-	0	3
5	महाराजगंज	दूठीबारी से बरगदवा सी.सी. मार्ग का निर्माण (7.600 किमी.)	अधीक्षण अभियंता	0	1	0	1	0	0	2	11
			मुख्य अभियंता	1	0	0	1	0	-	2	5
6	महाराजगंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	अधीक्षण अभियंता	0	0	0	1	0	2	3	11
			मुख्य अभियंता	0	0	0	1	0	-	1	5
7	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)	अधीक्षण अभियंता	0	0	0	0	1	0	1	11
			मुख्य अभियंता	1	0	0	0	0	-	1	5
8	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी)	अधीक्षण अभियंता	-	0	0	0	1	1	2	9
			मुख्य अभियंता	-	0	0	0	0	-	0	4
9	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	अधीक्षण अभियंता	-	0	0	0	0	1	1	9
			मुख्य अभियंता	-	0	0	0	0	-	0	4
10	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग (अलीगढ़वा से गनवरिया सेक्शन) सीसी मार्ग (15.259 किमी.)	अधीक्षण अभियंता	0	0	0	1	0	2	3	11
			मुख्य अभियंता	1	0	0	0	0	-	1	5
11	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	अधीक्षण अभियंता	0	0	0	1	0	2	3	11
			मुख्य अभियंता	0	0	0	0	0	-	0	5
12	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	अधीक्षण अभियंता	0	0	0	0	0	2	2	11
			मुख्य अभियंता	0	0	0	0	0	-	0	5
योग			अधीक्षण अभियंता	1	1	0	4	4	11	21	124
			मुख्य अभियंता	6	0	0	2	0	-	8	56

(स्रोत: नमूना लेखापरीक्षित खण्ड)

परिशिष्ट-2.9
तेल कम्पनियों द्वारा बिटुमिन की आपूर्ति
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.4.3)

(₹ करोड़ में)

क. सं.	जनपद	कार्य का नाम	अनन्तिम बिल के अनुसार सम्पादित कार्य हेतु आवश्यक बिटुमिन की मात्रा (मिट्रिक टन में)	बिटुमिन की लागत	बिटुमिन की मात्रा, जिसके लिए सीआरसी प्रस्तुत किया गया (मिट्रिक टन में)	बिटुमिन की लागत जिसके लिए सीआरसी प्रस्तुत किया गया (आगणित दर के अनुसार)	मात्रा में अंतर (मिट्रिक टन में) (4-6)	धनराशि में अन्तर (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बहराईच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	1,114.001	6.37	793.209	4.53	320.792	1.84
2	बहराईच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 4.000)	150.821	0.86	133.058	0.76	17.763	0.10
3	बलरामपुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	581.991	3.28	443.225	2.50	138.766	0.78
4	लखीमपुर खीरी	पलियाघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	1,484.150	6.72	709.090	3.21	775.060	3.51
5	महराज गंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	505.600	2.96	35.930	0.21	469.670	2.75
6	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)	223.930	1.23	0.000	0.00	223.930	1.23
7	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी)	1,061.580	4.44	782.430	3.27	279.150	1.17
8	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	753.320	4.32	635.090	3.64	118.230	0.68
9	सिद्धार्थ नगर	इण्डो-नेपाल बॉर्डर रोड के मलगाहिया हरबंशपुर मार्ग के भाग (लतहवा घाट से पकरीहवा) का निर्माण	905.500	5.13	390.290	2.21	515.210	2.92
10	सिद्धार्थ नगर	मलगाहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	541.600	3.13	0.000	0.00	541.600	3.13
योग			7,322.493	38.44	3,922.322	20.33	3,400.171	18.110

(स्रोत: नमूना लेखापरीक्षित खण्ड)

परिशिष्ट-2.10
इण्डो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट के अधीन स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने में
विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	परियोजना की मूल लागत	परियोजना की पुनरीक्षित लागत	लागत में वृद्धि	लागत में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य आरंभ होने की नियत तिथि	कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि	12/2019 तक समय में वृद्धि (माहों में)
1	बहराईच	रूपईडीहा से मुंशीपुरवा मार्ग का निर्माण ग्राम श्रीनगर से बीओपी. समतलिया (किमी. 20.363)	55.05	65.94	10.89	20	30.12.13	29.06.15	54
							12.02.18	11.08.18	16
2	बलरामपुर	कंचनपुर गंधेलनाका मार्ग का निर्माण (7.475 किमी.)	20.93	24.94	4.01	19	30.10.13	29.10.14	62**
3	लखीमपुर खीरी	खजुरिया बाजारघाट मार्ग का निर्माण (शारदापुरी बीओपी से बीशेनपुर बीओपी) वाया सम्पूर्णनगर वानीगढ़ मार्ग (24.400 किमी.)	72.83	90.72	17.89	25	06.05.13	05.11.14	61**
4	महाराजगंज	टूठीबारी से बरगदवा सी.सी. मार्ग का निर्माण (7.600 किमी.)	22.03	26.49	4.46	20	15.06.13	14.06.14	66**
5	महाराजगंज	खैराघाट से झुलनीपुर और पतलहवा मार्ग का निर्माण (60.000 किमी.)	172.22	266.48	94.26	55	31.01.14	30.07.16	41
6	श्रावस्ती	ककरधारी से तरसोमा और भरता-गुज्जरगौरी मार्ग का निर्माण (13.000 किमी)	40.70	65.00	24.3	60	10.11.14	09.11.15	49
7	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी मार्ग का निर्माण (किमी. 8.720)	31.57	40.09	8.52	27	25.11.14	24.11.15	49**
8	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग (अलीगढ़वा से गनवरिया सेक्शन) सीसी मार्ग (15.259 किमी.)	45.50	60.54	15.04	33	15.06.13	14.06.14	66
9	लखीमपुर खीरी	पलियाघाट से बरसोला मार्ग का निर्माण (गौरीफंटा से चंदन चौकी किमी. 30.950)	89.29	139.00	49.71	56	09.07.15	08.07.17	29
योग			550.12	779.20	229.08	42			
अपुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का विवरण									
1	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया करमैनी रामनगर का निर्माण (28.900 किमी.)	83.40	अपुनरीक्षित			30.01.14	29.01.16	47
2	सिद्धार्थनगर	मलगहिया हरबंशपुर मार्ग वाया बढनी पकरीहवा मार्ग का निर्माण (31.350 किमी.)	82.37	अपुनरीक्षित			26.10.13	25.10.15	50
3	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 मार्ग का निर्माण (बीपी.सं. 42 से बीपी.सं. 36) (7.000 किमी.)	19.94	अपुनरीक्षित			04.03.14	03.03.15	57**
योग			185.71	0.00					
कुल योग			735.83	779.20					

(स्रोत: मुख्य अभियंता, इण्डो-नेपाल बॉर्डर, लोक निर्माण विभाग एवं नमूना लेखापरीक्षित खण्ड)

** ये मार्ग पूर्ण हो चुके थे यद्यपि परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट दिसम्बर 2019 तक निर्गत नहीं की गई थी।

परिशिष्ट-2.11

12 स्वीकृत परियोजनाओं के मुख्य संरेखण पर नहीं पड़ने वाले बॉर्डर
आउट पोस्टों के लिए सम्पर्क मार्ग
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.7)

क्र. सं.	जनपद का नाम	आच्छादित होने वाले बॉर्डर आउट पोस्टों की कुल संख्या	संरेखण पर पड़ने वाले या सम्पर्क मार्गों से जुड़े हुये बॉर्डर आउट पोस्टों की संख्या	संरेखण से सम्पर्क मार्ग से अनजुड़े बॉर्डर आउट पोस्ट की संख्या एवं संरेखण से उनकी दूरी		
				योग	500 मीटर तक	501 से 1000 मीटर तक
1	बहराइच	9	9	0	0	0
2	बलरामपुर	2	2	0	0	0
3	लखीमपुर खीरी	13	10	3	1	2
4	महराजगंज	18	15	3	1	2
5	पीलीभीत	2	0	2	2	0
6	श्रावस्ती	7	6	1	0	1
7	सिद्धार्थनगर	20	16	4	1	3
योग		71	58	13	5	8

(स्रोत: सशस्त्र सीमा बल, लखनऊ)

परिशिष्ट-2.12

दिसम्बर 2019 तक निर्मित इण्डो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट मार्गों से नहीं जुड़े
बॉर्डर आउट पोस्ट का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.7)

क्र. सं.	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	किये जाने वाले निर्माण की लम्बाई (किमी में)	पूर्ण लम्बाई (किमी में)	इण्डो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट मार्ग से अनजुड़े बॉर्डर आउट पोस्टों का विवरण एवं उनकी दूरी	
					बॉर्डर आउट पोस्टों का नाम	दूरी (किमी में)
1	महराजगंज	ठूठीबारी से बरगदवा सी.सी. मार्ग का निर्माण (सीएसएनटीएन मार्ग का 60.20 से 67.80)	7.600	7.600	बरगदवा	1.000
2	पीलीभीत	शारदापुरी बाजार घाट से टीला नं. 4 का निर्माण	2.600	2.800	नजुरिया-1	0.300
					नजुरिया-2	0.200
3	लखीमपुर खीरी	खजुरिया बाजारघाट मार्ग का निर्माण (चैनेज 0.00 से 24.400 किमी.)	24.400	24.000	शारदापुरी	1.000
4	श्रावस्ती	जमुनहा से ककरधारी (पार्ट-ए) का निर्माण	8.720	8.720	सागरगांव	1.000
योग					5	

(स्रोत: उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग एवं सशस्त्र सीमा बल, लखनऊ)

परिशिष्ट 3.1.1
पशुपालन की आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता
(संदर्भ: प्रस्तर सं० 3.1.1)

क्र. सं.	इकाई का नाम	सं०
1	पशुचिकित्सालय	2,202
2	पशुधन प्रसार केन्द्र	2,575
3	औषधालय	267
4	मोबाइल क्लीनिक	774
5	पॉलीक्लीनिक	05
6	केन्द्रीय प्रयोगशाला	01
7	क्षेत्रीय प्रयोगशालायें	10
8	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	5,044
9	तरल नाइट्रोजन केन्द्र	02
10	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	03
11	भेड़ विकास परियोजना	01
12	नर भेड़ केन्द्र	05
13	भेड़ एवं ऊन वितरण केन्द्र	180
14	भेड़ प्रक्षेत्र	02
15	राजकीय बकरी उत्पादन प्रक्षेत्र	06
16	भदावरी भैस एवं जमुनापारी बकरी के लिए प्रजनन प्रक्षेत्र	01
17	शासकीय पशुधन और कृषि प्रक्षेत्र	10
18	सुअर प्रजनन प्रक्षेत्र	07
19	सुअर पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
20	कुक्कुट नैदानिक प्रयोगशाला	01
21	कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र	01
22	कुक्कुट प्रक्षेत्र	11
23	पशु चर्म प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र	01
24	पशुधन प्रसार अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	03
25	गोवंश बांझपन और बांझपन नियंत्रण प्रयोगशाला	09
26	थनैला रोग नियंत्रण प्रयोगशाला	01
27	टी0बी0, ब्रुसेला और जोनाइन इकाई	01
28	आहार परीक्षण प्रयोगशाला	01
29	महामारी नियंत्रण इकाई	01
30	कैनाइन रैबीज नियंत्रण इकाई	10
31	पशु चिकित्सा जैविक संस्थान	01

(स्रोत: पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश)

परिशिष्ट 3.1.2

नमूना परीक्षण किये गये पशुचिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता (2018-19)

(संदर्भ: प्रस्तर सं० 3.1.6.3)

क्र० सं०	औषधि का नाम (नमूना परीक्षित 107 पशुचिकित्सालयों में 50 प्रतिशत से अधिक में अनुपलब्ध)	उपलब्धता (पशु चिकित्सालयों की संख्या)	
		नहीं	हाँ
1	एमिकासिन सल्फेट बीपी एक्विवैलेंट टू एमिकासिन बेस+मिथाइल हाइड्रॉक्सिल बेंजोएट बीपी+प्रोपील हाइड्रॉक्सी बेंजोएट बीपी+वाटर फार इंजेक्शन बीपी	89	18
2	एमित्राज बीपी वेट लिक्विड	57	50
3	एमाक्सीसिलिन आईपी+क्लोक्ससिलिन आईपी+प्रोबेनेसिड आईपी बोलस	61	46
4	एंटीमोनी पॉटो टैरट्रेट यूएसपी+फेरस सल्फेट आईपी+CuSO4 आईपी / बीपी+CoCl बी वेट सी	82	25
5	बेन्जालकोनियम क्लोराइड सलूसन आईपी+क्लोरेक्सिडाईन ग्लूकोनेट सलूसन आईपी	80	27
6	बेंजालकोनियम सीएल+ग्लूटाराल्देहाइड+फॉर्मैलिडहाइड+स्टेबलाइजर	89	18
7	बेंजिल बेंजोएट आईपी+सैलिसिलिक एसिड आईपी+सल्फर आईपी	87	20
8	बेंजिल बेंजोएट आईपी+सल्फानिलामाइड आईपी-55+जिंक ऑक्साइड आईपी+सल्फर प्रेसीपिटेड आईपी-66 पैराफिन आइंटमेंट बेस	87	20
9	बेंजिल पेनिसिलीन प्रोकेन+डाइहाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन+नियोमाइसिन+ पॉलीमैक्सीन बी+सल्फा डिमिडीन+सल्फेटियाजोल+हाइड्रोकोर्टिसोन बी.पी.	88	19
10	बेंजिल बेंजोएट आईपी+गामाबेंजीन हेक्साक्लोराइड आईपी लोशन	66	41
11	बेटमेथासोन डिप्रोपियोनेट यूएसपी+जेंटामाइसिन सल्फेट आईपी+माइकोनेजोल नाइट्रेट आईपी+क्लोरक्वेनोल एस प्रिसर्वेटिव आईपी	89	18
12	बोलस विटा डी 3 आईपी+ई आईपी+ए आईपी+कैल. फास. आईपी+CuSO4 आईपी+कोबाल्ट ऑक्साइड आईपी+फेरस सल्फ डायराइड आईपी+आयोडीन आईपी+मैंगनीज सल्फेट आईपी+ माग. सल्फ. आईपी+फॉस्फोरस आईपी+ सेलेनियम आईपी+जिंक सल्फ आईपी+बायो एक्टिव क्रोमियम आईपी+बायोटिन आईपी	83	24
13	कैल्शियम लेवूलिनाटे आई पी+विटा डी 3 आईपी+विटा बी 12 आईपी	97	10
14	सेफोपाराजीन सोडियम यूएसपी इक्यू टू सेफोपैरजीन एन्हाइड्रस	69	38
15	सेपक्यूनोम	67	40
16	सेफालैक्सिन आईपी+नियोमाइसिन सल्फेट आईपी+प्रेडनिसोलोन आईपी ऐज प्रेडनिसोलोन एसिटेट+बेस क्यूएस ऐज इंद्रा मामैरी सिरिज	80	27
17	क्लोसेंटेल+लेवामिसोल लिक्विड बीपी वेट	54	53
18	कोलिस्टिन सल्फेट यूएसपी+क्लोक्ससिलिन सोड. आईपी	71	36
19	डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन आईपी	79	28
20	डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन	81	26
21	डिडेसील डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड+इथेनॉल	90	17
22	डाईएथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट आईपी	90	17
23	डिसिंफेक्टेंट फ्लूड (ब्लैक) आरडब्लूसी 10 ग्रेड-2 (अनुसूची 'ओ' की विशिष्टियों के अनुसार) आईएसआई मार्कड	62	45
24	ईच बोलस कंटेन नाइट्रोफुराजोन आईपी+मेट्रोनिडाजोल आईपी+यूरिया आईपी+पोवीडोन आयोडीन आईपी+एक्सेपीयेंटस क्यू एस	89	18
25	ईच वायल कंटेन्स सेफट्रिक्सन आईपी+टैजोबैक्टम आईपी	68	39
26	एन्रोफ्लोक्सासिन+जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट यूएसपी टू एलीमेंटल जिंक	79	28
27	फार्मेलिन टैबलेट (फार फार्मेलिन चैम्बर)	82	25
28	जेंटामाइसिन सल्फेट आई.पी. क्रीम	60	47
29	हाल्क्वोनोल बोलस बी.पी.	68	39

क्र० सं०	औषधि का नाम (नमूना परीक्षित 107 पशुचिकित्सालयों में 50 प्रतिशत से अधिक में अनुपलब्ध)	उपलब्धता (पशु चिकित्सालयों की संख्या)	
		नहीं	हाँ
30	इंज. केटामिन आईपी	95	12
31	इंज. एंड्रेनो क्रोम मोनोसिमिकार्वोजोन आईपी	97	10
32	इंज. एंटीमोनी पॉट. टार्ट्रेट यूएसपी	82	25
33	इंज. एक्वस सलूसन गोनेड्रॉफिन 1 एमजी/एम0एल0 बी.पी. वेट	98	9
34	इंज. एस्कोर्बिक एसिड बी.पी. वेट	96	11
35	इंज. एट्रोपिन सल्फेट बी.पी. वेट	75	32
36	इंज. कैल्क. बोरोग्लुकोनेट+बोरिकएसिड+मैग्नीशियम फॉस्फेट+डेक्सट. एन्हाइ. बी.पी. वेट	89	18
37	इंज. कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट बी.पी. वेट	79	28
38	इंज. कोरियोनिक गोनाडोट्रॉफिन बी वेट सी	100	7
39	इंज. डाइसाइक्लोमिन एचसीएल आईपी+बेंजिल अल्कोहल आईपी+वाटर फार इंजेक्शन आईपी	82	25
40	इंज. डिमिनाजेन एसीट्यूरेट+फेनाजोन बी.पी.	56	51
41	इंज. डिमिनाजेन एसीट्यूरेट बी वेट सी	56	51
42	इंज. डिनोप्रोस्ट ट्रोमेथमाइन	97	10
43	इंज. डिजेपम बी.पी. वेट	95	12
44	इंज. डीएल-अल्फा टोकोफेरिल एसीटेट आईपी ईक्यू टू टोकोफेरॉल (विटा ई) बेस+सोडियम सेलेनाइट यूएसपी ईक्यू टू सेलेनियम बेस+विटा ए+विटा डी 3+बायोटिन यूएसपी+बेंजिल अल्कोहल आईपी (परिरक्षक के रूप में), वाटर आफ इंज क्यूएस	80	27
45	इंज. एस्थेमेसीलेट बीपी+मिथाइल हाइड्रॉक्सी बेंजोएट बीपी+प्रोपील हाइड्रॉक्सी बेंजोएट बीपी+वाटर फार इंजेक्शन बीपी क्यूएस	87	20
46	इंज. फ्रुसेमाइड बी.पी. वेट	84	23
47	इंज. लिग्नोकेन एचसीएल आई.पी.	88	19
48	इंज. लिथियम एंटीमोनी थायामलेट बी. वेट सी	79	28
49	इंज. मेटाक्लोप्रोमाइड एचसीएल आईपी	89	18
50	इंज.एन-ब्यूटाइल अल्कोहल यूएसएनएफ+साइट्रिक एसिड आईपी+सोडियम क्लोराइड आईपी+वाटर फार इंजेक्शन आईपी	97	10
51	इंज. निकेथामाइड	99	8
52	इंज. ओन्डेनसेट्रॉन एचसीएल यूएसपी	98	9
53	इंज. ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बीपी वेट (एलए)	71	36
54	इंज. पाइरोक्सी कैम आईपी+पिटोफेन हाइड्रोक्लोराइड+फेनपाइरीरियम ब्रोमाइड+बेंजाइल अल्कोहल आईपी+वाटर फार इंजेक्शन क्यूएस	55	52
55	इंज. प्रोकेन पेनिसिलिन बी.पी. वेट	89	18
56	इंज. विवनपायरामाइन सल्फेट बी वेट. सी	63	44
57	इंज. विवनपायरामाइन सल्फेट+क्विनपायरामाइन क्लोराइड बी वेट सी	64	43
58	इंज. रेंटीडाईन	89	18
59	इंज. सीरम गोनाडोट्रॉफिन बी वेट सी	98	9
60	इंज. सोडियम डाइमेथाइल एमिनो मेथाइल फॉस्फेनिक एसिड बीपी वेट	84	23
61	इंज. स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट आईपी+प्रोकेन पेनिसिलिन जी आईपी+पेनिसिलिन जी सोडियम आईपी	84	23
62	इंज. सल्फाडियाजिन बी.पी. वेट+ट्राईमेथोप्रिम बी.पी. वेट	81	26
63	इंज. सल्फाडिमिडीन बी.पी. वेट	83	24
64	इंज. सिंथेटिक गोनेडोट्रॉफिन	88	19
65	इंज. टॉलफेनैमिक एसिड	55	52
66	इंज. ट्राइप्लुप्रोमजीन एचसीएल बी.पी. वेट	74	33
67	इंज. टाईलोसिन आईपी+वाटर फार इंज एंड प्रोपीलेन ग्लाइकोल(समान मात्रा में)	85	22
68	इंज. वैलेथामेट ब्रोमाइड+क्लोर्ब्यूटोल आईपी+वाटर फार इंज क्यूएस	94	13

क्र० सं०	औषधि का नाम (नमूना परीक्षित 107 पशुचिकित्सालयों में 50 प्रतिशत से अधिक में अनुपलब्ध)	उपलब्धता (पशु चिकित्सालयों की संख्या)	
		नहीं	हाँ
69	इंज. विटा ए+डी 3+ई आईपी	55	52
70	इंज. विटामिन ई+सेलेनियम आईपी	65	42
71	इंज. फ्लूनिक्सिन मेग्लूआमिन यूएसपी	57	50
72	इंज. आईसोमेतामीडियम एचसीएल	88	19
73	इंज. मिथाइल कोबालमिन+निकोटिनामाइड+पायराडोक्सिन	79	28
74	इंजेक्शन बी1, बी6, बी12 ईच एमएल कंटेन साइनोकोबालामिन आईपी+थायामिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी+पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी	65	42
75	इंज. जाइलजीन एचसीएल यूएसपी	54	53
76	मेबेंडाजोल आईपी बोलस	78	29
77	मरक्यूरिकक्लोराइड (कैलोमेल)	75	32
78	मरक्यूरोक्रोम	59	48
79	माइक्रोक्रीस्टलाइन हाइड्रॉक्सिल पैटिएट कॉम्प्लेक्स (एमसीएचसी) ईक्यू टू कैल्शियम+फास्फोरस +मैग्नीशियम कार्बोनेट यूएसपी ईक्यू टू मैग्नीशियम+जिंकसल्फेट ईक्यू टू जिंक आईपी+मैग्नीज सल्फेट यूएसपी ईक्यू टू मैग्नीज+फेरिक अमोनियम साइट्रेट आईपी ईक्यू टू आयरन+सोडियम सेलेनाइट यूएसपी ईक्यू टू सेलेनियम+पोटेशियम आयोडाइड यूएसपी ईक्यू टू आयोडीन	88	19
80	मल्टीविटा. इंज विटा.-ए आईपी+डी 3 आईपी+ई आईपी+नियासिनमाइड आईपी+थायामिन एचसीएल आईपी+राइबोफ्लेविन फॉस. साड. आईपी+डी-पेंथोनाल आईपी+बी12 आईपी+डी बायोटिन यूएसपी+पाइरीडाक्सिन एचसीएल आईपी+कैल्सियम ग्लाइसरोफास्फेट आईपी+फेनाल आईपी	57	50
81	नियोमाइसिन सल्फेट आईपी+बैसीट्रासिन जिंक आईपी+क्रीमीबेस क्यूएस	81	26
82	निकोटेनिक एसिड आईपी+ज़ाइड थीस्ट आईपी+सोडियम डाइहाइड्रोजेन फॉस्फेट आईपी	82	25
83	नॉरप्लोक्ससिन आईपी+टिनिडाजोल आईपी बोलस	68	39
84	नारमल सैलाइन आईपी	89	18
85	ऑक्सीक्लोजेनाइड बीपी+ऑक्सफेंडाजोल बीपी	61	46
86	पैराजिक्वेंटल यूएसपी+ऑक्सफेंडाजोल	59	48
87	पर्मेथ्रिन आईपी लोशन	54	53
88	पॉलीमाइक्सिन बी-सल्फेट बी.पी.+नियोमाइसिन सल्फेट आईपी+जिंक बैसीट्रासिन आईपी+क्यूएस क्रीमबेस	89	18
89	पोटेशियम नाइट्रेट	81	26
90	पोटेशियम पेरोक्सोमोनो सल्फेज+सल्फोनिक एसिड+सोडियमअल्किल बेन्जीन सल्फोनेट (विकॉन-एस)	80	27
91	पोवीडोन आयोडीन आईपी+टिनिडाजोल आईपी+क्लोट्रिमाजोल आईपी (आई/यू)	80	27
92	पोवीडोन आयोडीन आईपी+मेट्रोनिडाजोल आईपी वाटर सोल्यूबल आईनमेंट बेस क्यूएस	82	25
93	प्रजीक्वानटेल यूएसपी+पाइरेंटेल पामोएट यूएसपी+फेनबेंडेजोल बीपी वेट./टैब.	54	53
94	प्रोकैम पेनिसिलिन जी+स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट आईपी+सल्फामेरेजिन बीपी (वेट)+हाइड्रोकोर्टिसोन इन प्लास्टो बेस आईएम ट्यूब	96	11
95	पाइरेंटेल पामोएट यूएसपी+मेबेंडाजोल आईपी टैब	67	40
96	रीफोक्सनाइड यूएसपी+कलोसांतेल आईपी	79	28
97	रिंगर लैक्टेट इन्पयूजन यूएसपी	92	15
98	सोडियम सेल्सलेट	56	51
99	सल्फाडाइजीन आईपी+ट्राइमेथोप्रिम आईपी पाउडर	67	40
100	टैब ग्रिसोफुलविन बी.पी. वेट	99	8
101	टैब सेरेसिओपेप्टिडेज	75	32
102	टिनिडाजोल आईपी+पोविडोन आयोडीन आईपी+क्लोट्रिमाजोल आईपी	94	13
103	ट्रैक्सैमिक एसिड बी.पी./यूएस.पी.	91	16

(स्रोत: नमूना परीक्षित पशुचिकित्सालयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 3.1.3

चयनित पशु चिकित्सालयों में 2018-19 के दौरान उपकरणों की उपलब्धता

(संदर्भ: प्रस्तर सं० 3.1.6.3)

क्र० सं०	उपकरण का नाम (चयनित 107 पशुचिकित्सालयों में 50 प्रतिशत से अधिक में अनुपलब्धता)	उपलब्धता (पशु चिकित्सालयों की संख्या)	
		नहीं	हाँ
1	सुई के साथ अवशोषण योग्य सीवन धागा	64	43
2	एनीमल स्लिंग	95	12
3	ऑटोक्लेव बल अटूट पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक सिरिज 5 मिली	81	26
4	ऑटोक्लेव वर्टिकल इलेक्ट्रिक/नॉनइलेक्ट्रिक (पोर्टेबल)	82	25
5	बोनपिन कटर	77	30
6	चक के साथ कुंजी (हड्डीरोग) S.S-304	72	35
7	एक्स-रेयूनिट (कोडक, कोनिका, फूजी, एजीएफए) के लिए कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी प्रणाली	107	0
8	डीहॉर्निंग सा के लिए डिटेचेबल ब्लेड्स	73	34
9	डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक प्लास्टिक हब सुई (एकल पैक, स्टेराइल, एकल उपयोग)	55	52
10	विद्युत संचालित सुई और सिरिज विनाशक	84	23
11	इलेक्ट्रिक फ्यूमिगेटर	90	17
12	एंडोट्रैचियल ट्यूब	81	26
13	एनीमा पंप (पशुचिकित्सा)	84	23
14	फार्मेलिन चैंबर विथ 100 फार्मेलिन टैबलेट्स	63	44
15	गेरलाच/बुहनेर वुलवा सिवनी इंस्ट्रूमेंट	87	20
16	कुत्तों के लिये ग्रे का माउथ गैग	83	24
17	इन्सूलेटेड नमूना वाहक	55	52
18	इंट्रामेडुलरी बोन पिंस	82	25
19	4 ब्लेड के साथ लैरींगोस्कोप (छोटे जानवरों के लिए लैरींगोस्कोपी/मानक)	83	24
20	लेप्टोस्पाइरा एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट	101	6
21	लुअर माउंट नीडल आईएसआई मार्क	82	25
22	आर्थोपेडिक सा (SS-304)	70	37
23	ओटोस्कोप और ऑप्टोल्मोस्कोपसेट	93	14
24	4 से0मी0 चौड़ा प्लास्टर कटिंग साँ एस.एस.	59	48
25	पीपी सामग्री से बना प्लास्टिक सिरिज, इन्डिविजुअली पैकड	78	29
26	मवेशियों के लिए प्रोबांग और प्रोबैंग गौग	72	35
27	भेड़ की बालिंग गन	85	22
28	स्टेथेस्कोप प्लैट चेस्ट पीस	55	52
29	घोड़े के लिए पेट की नली	83	24
30	टेलर पर्क्यूशन हैमर	90	17
31	अल्ट्रासाउंड (वेट)	100	7
32	मूत्र कैथेटर	75	32
33	पशुचिकित्सा सक्शन पंप	92	15
34	वीइंगार्टर मेनोटॉमी सेट	83	24
35	न्यूनतम 10 केवी आउटपुट के साथ एक्स-रे यूनिट उच्च आवृत्ति (मोबाइल)	107	0

(स्रोत: नमूना परीक्षित पशुचिकित्सालयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 3.1.4
मोबाइल क्लीनिक के लिए आवश्यक उपकरण और दवाइयाँ
(संदर्भ: प्रस्तर सं० 3.1.6.6)

उपकरण किट	कैंची, बी०पी० हैण्डल, बी०पी० ब्लेड, धमनी सदेश, टाका वाली सूई और धागा, क्लैम्प, सीरिज (50, 20 और 10 एम०एल) सूई, काँच की स्लाइड, कवर स्लिप, कायोवियल्स थर्मामीटर, स्टेथेस्कोप
डिस्टोसिया और पी०एम० सेट्स	आवश्यक साधनों के साथ एक केस्ट्रेटर
औषधि बॉक्स	एंटी बायोटिक ड्रग्स औषधि की 30 शीशी, एनाल्जेसिक ड्रग्स की 30 शीशी, एंटी-इंप्लेमेंटरी स्टेरायड की 20 शीशी, ट्रिप्नोसोमियासिस के विरुद्ध दवाइयों की 20 शीशी, लिवर सहायक दवा, विटामिन-ए और मल्टी विटामिन और लिवर एक्सट्राक्ट, एंथलेमेटिक, कीटनाशक, हार्मोन्स, एंटीसेप्टिक/एंटीफ़्लाई, अंतः-स्तनीय प्रवाहक, अन्य सहायक दवाएँ इत्यादि की 20 शीशी ।
खनिज मिश्रण	1 किलो के 10 पैकेट, 5 किलो के 4 पैकेट
कृत्रिम गर्भाधान किट	बी०ए०-3 एल०एन०-2 कंटेनर 3 गोबलेट के साथ, दस्ताना, बाजू की आस्तीन, विगलन यंत्र, ए-1 बंदूक, चादर इत्यादि ।
बर्फयुक्त वैक्सीन कैरिअर बॉक्स	एक
रबर पिन के साथ डूश कैन-एक लीटर	एक
अन्य सामग्री	डॉग मास्क, थूथन, बाल्टी, मग, खपच्ची, जिप्सम, पट्टी, रूई, ऐपरॉन, डचिंग कैन, पोटैशियम परमैंगनेट, एकरीपलेविन, डॉक्टर का कोट, हैडवाश इत्यादि

(स्रोत: पशुपालन निदेशालय)

परिशिष्ट - 3.2.1
₹ 2.54 करोड़ का अधिक व्यय
(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.2.5.2)

कार्य का नाम/ खण्ड का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	सी.बी. आर.	एम. एस.ए.	सबग्रेड पर अनुमन्य तनाव	बिटुमिनस सतह के नीचे अनुमन्य तनाव	आगणन के अनुसार कस्ट	आगणन के अनुसार सबग्रेड पर तनाव	आगणन के अनुसार बिटुमिनस सतह के नीचे अनुमन्य तनाव	वांछित कस्ट	सबग्रेड पर तनाव	बिटुमिनस सतह के नीचे तनाव																																																					
1. पंचकोशी परिक्रमा मार्ग (36.559 से 40.559) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (निर्माण खण्ड-भवन, वाराणसी)	28-03-18	20-06-18	4	1.58	960.06 E-06	538.58 E-06	डीबीएम 50 एम एम, बी सी 25एम एम, डब्लू एम एम 205 एम एम, विद्यमान जी एस बी 285 एम एम	पारंपरिक विधि-खण्ड द्वारा आगणित नहीं।		डी बी एम 50 एम एम, बी सी 25एम एम, स्टेब डब्लू एम एम 75 एम एम, विद्यमान जी एस बी 285 एम एम	878.80 E-06	224.90 E-06																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">कार्य का नाम</th> <th style="width: 30%;">मद का नाम</th> <th style="width: 5%;">सं</th> <th style="width: 5%;">ल</th> <th style="width: 5%;">चौ</th> <th style="width: 5%;">उ</th> <th style="width: 10%;">मात्रा (घन मीटर)</th> <th style="width: 10%;">दर (₹)</th> <th style="width: 10%;">धनराशि (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">पंचकोशी परिक्रमा मार्ग (36.559 से 40.559) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य</td> <td>डब्लू एम एम</td> <td>1</td> <td>4,080</td> <td>7</td> <td>0.205</td> <td>5,854.80</td> <td>2,540.00</td> <td>1,48,71,192.00</td> </tr> <tr> <td>स्टेबिलाईज्ड डब्लू एम एम (लेखापरीक्षा के अनुसार)</td> <td>1</td> <td>4,080</td> <td>7</td> <td>0.075</td> <td>2,142.00</td> <td>4,720.00</td> <td>(-1,01,10,240.00)</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">कुल</td> <td></td> <td>47,60,952.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">विभागीय दर से अधिक 2.52%</td> <td></td> <td>1,19,975.99</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">अधिक व्यय</td> <td></td> <td>48,80,928.00</td> </tr> </tbody> </table>													कार्य का नाम	मद का नाम	सं	ल	चौ	उ	मात्रा (घन मीटर)	दर (₹)	धनराशि (₹)	पंचकोशी परिक्रमा मार्ग (36.559 से 40.559) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	डब्लू एम एम	1	4,080	7	0.205	5,854.80	2,540.00	1,48,71,192.00	स्टेबिलाईज्ड डब्लू एम एम (लेखापरीक्षा के अनुसार)	1	4,080	7	0.075	2,142.00	4,720.00	(-1,01,10,240.00)	कुल								47,60,952.00	विभागीय दर से अधिक 2.52%								1,19,975.99	अधिक व्यय								48,80,928.00
कार्य का नाम	मद का नाम	सं	ल	चौ	उ	मात्रा (घन मीटर)	दर (₹)	धनराशि (₹)																																																									
पंचकोशी परिक्रमा मार्ग (36.559 से 40.559) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	डब्लू एम एम	1	4,080	7	0.205	5,854.80	2,540.00	1,48,71,192.00																																																									
	स्टेबिलाईज्ड डब्लू एम एम (लेखापरीक्षा के अनुसार)	1	4,080	7	0.075	2,142.00	4,720.00	(-1,01,10,240.00)																																																									
कुल								47,60,952.00																																																									
विभागीय दर से अधिक 2.52%								1,19,975.99																																																									
अधिक व्यय								48,80,928.00																																																									
पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (40.959 से 45.459) एवं (46.959 से 48.459) (निर्माण खण्ड- भवन, वाराणसी)	28-03-18	20-06-18	4	1.55	960.06- E-06	538.58 E-06	डी बी एम 50 एम एम, बी सी 25एम एम, डब्लू एम एम 160 एम एम, जी एस बी 100 एम एम, विद्यमान जी एस बी 230 एम एम	पारंपरिक विधि	पारंपरिक विधि	डी बी एम 50 एम एम, बीसी 25एम एम, स्टेब डब्लू एम एम 75 एम एम, जी एस बी 100 विद्यमान जी एस बी 230 एम एम	720.20 E-06	219.60 E-06																																																					

मद का नाम	सं	ल	चौ	उ	मात्रा (घन मीटर)	दर (₹)	धनराशि (₹)					
पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किमी 40.959 से 45.459	डब्लू एम एम	1	4,310	7	0.16	4,827.2	2540	1,22,61,088.00				
	स्टेबिलाईज्ड डब्लू एम एम (लेखापरीक्षा के अनुसार)	1	4,310	7	0.075	2262.75	4720	(-)1,06,80,180.00				
							डी1	15,80,908.00				
पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किमी 46.959 से 48.459	डब्लू एम एम	1	1,300	7	0.16	1456	2540	36,98,240.00				
	स्टेबिलाईज्ड डब्लू एम एम (लेखापरीक्षा के अनुसार)	1	1,300	7	0.075	682.5	4720	(-) 32,21,400.00				
							डी2	4,76,840.00				
महायोग (डी1+डी2)								20,57,748.00				
विभागीय दर से अधिक 2.52%								51,855.25				
अधिक व्यय								21,09,603.25				
2.ज्वालागढ से राधना, मौमिन, फरीदपुर से खेरा होते हुए राधना पुल तक (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (निर्माण खण्ड, भवन, मेरठ)	20-12-17	08-01-18	5	2	960.07 E-06	538.58 E-06	डीबीएम 50 एम एम, बीसी 25एम एम, डब्लू एम एम 200 एम एम, विद्यमान जी एस बी 240 एम एम	पारंपरिक विधि	पारंपरिक विधि	डी बी एम 50 एम एम, बी सी 25एम एम, स्टेब डब्लू एम एम 75 एम एम, विद्यमान जी एस बी 240 एम एम	853.20 E-06	218.50 E-06
कार्य का नाम	मद का नाम				सं	मात्रा (घन मीटर)	दर (₹)	धनराशि (₹)				
ज्वालागढ से राधना, मौमिन, फरीदपुर से खेरा होते हुए राधना पुल तक (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (चैनेज 9.250-13.250, 16.700-18.700, 18.985-19.725, 20.200-23.750 और 23.750-23.915)	डब्लू एम एम (200 एम एम)				1	*12,939.695	3,060.00	3,95,95,466.70				
	स्टेबिलाईज्ड डब्लू एम एम (75 एम एम)				1	4,852.385	5,252.00	(-)2,54,84,726.02				
							** अधिक व्यय	1,41,10,740.68				
*रनिंग बिल संख्या 3 के अनुसार दिनांक 9 मई 2018 तक 1754.880 घन मी डब्लू.एम.एम. का कार्य सम्पन्न हुआ था और 1791.56 घन मी कार्य चैनेज किमी 13.250 से 15.700 से सम्बन्धित था, तथापि, रनिंग बिल 9 के अनुसार, 16486.135 घन मी डब्लू.एम.एम. कार्य सम्पन्न हुआ था। 9 मई के उपरान्त शेष 12939.695 घनमी (16486.135-1791.56-1754.880) का कार्य स्टेबिलाईज्ड डब्लू.एम.एम. से आई आई टी पेव सापटवेयर का प्रयोग करके निष्पादित कराया जाना चाहिए था। ** अनुबन्ध विभागीय दर पर था												
अधिक व्यय = (₹48,80,928+₹21,09,603.25) + (₹1,41,10,740.68) = ₹ 2,11,01,271.93												
3.आशापुर से म्यूजियम मार्ग तक चौड़ीकरण, इण्टरलाकिंग, नाली, सतह सुधार इत्यादि कार्य (ओडीआर)(किमी 0.0 से 2.1) (प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी)	05-03-18	03-05-18	4.13	7.77	712.0E-06	380.0E-06	डी.बी.एम. 50 एम.एम, बी सी 30 एम एम, स्टेब डब्लू एम एम 75 एम एम, विद्यमान गेन्यूलर 405 एम एम	547.0 E-06	310.0 E-06	डी बी एम 75 एम एम, बी सी 50एम एम, विद्यमान ग्रेन्यूलर 405 एम एम	647.6 E-6	376.6 E-06

क्रम सं	मद का नाम	सं	ल	चौ	उ	मात्रा (घन मीटर)	दर (₹)	धनराशि (₹)				
आशापुर से म्यूजियम मार्ग चौड़ीकरण, इण्टरलाकिंग नाली, सतह सुधार इत्यादि कार्य (ओडीआर) (किमी 0.0 से 2.1)	आगणन/वाउचर के अनुसार	स्टेबिलाइज्ड डब्लू एम एम	2	*1,319.40	3.75	0.07	742.210	4,900.00	36,36,829.00			
		डी बी एम	1	1,319.48	17	0.05	1121.558	7,700.00	86,35,996.60			
		बी सी	1	1,319.48	17	0.03	672.935	8,400.00	56,52,654.00			
								टी1	1,79,25,479.60			
	सम्प्रेक्षा के अनुसार	डी बी एम (स्टैब डब्लू एम एम के स्थान पर चौड़ीकृत भाग में)	2	1,319.48	3.75	0.075	742.210	7,700.00	57,15,017.00			
		बी सी	1	1,319.48	17	0.05	1121.558	8,400.00	94,21,087.20			
								टी 2	1,51,36,104.20			
								टी 1- टी 2	27,89,375.40			
								विभागीय दर से कम 6.33%	1,76,567.46			
								अधिक व्यय	26,12,807.94			
*5 वें रनिंग बिल मार्च 2019 के अनुसार, 742.21 घनमीटर स्टेबलाइज्ड डब्लू एम एम का कार्य 1600 मीटर लम्बाई के मार्ग के लिए प्राविधानित 900 घनमीटर के सापेक्ष सम्पन्न हुआ था। मार्ग पर डी बी एम एवं बी सी बिछाने के लिए स्टेबलाइज्ड डब्लू एम एम के निष्पादित मात्रा के आधार पर सडक के आपत्ति वाले भाग की लम्बाई 1319.48 मीटर गणना की गई है।												
4. भोजुबीर सिन्धोरा मार्ग भोजुबीर से रिंग रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (नगर निगम भाग किमी 0.000 से 2.055) / (प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी)	05-03-18	03-05-18	4.14	6.32	749.9 E-06	400.7 E-06	डी बी एम 60 एम एम, बी सी 30 एम एम, स्टेब डब्लू एम एम 90 एम एम, विद्यमान जी एस बी 300 एम एम	686.4 E-06	408.9 E-06	डी बी एम 50 एम एम, बी सी 30 एम एम, स्टेब डब्लू एम एम 90 एम एम, विद्यमान जी एस बी 300 एम एम	727.5 E-06	204.2 E-06
कार्य का नाम	मद का नाम	सं	ल	चौ	उ	मात्रा (घन मीटर)	दर (₹)	धनराशि (₹)				
भोजुबीर सिन्धौरा मार्ग भोजुबीर से रिंग रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (नगर निगम भाग किमी 0.000 से 2.055)	अधिक डी बी एम	1	830	13	0.01	107.9	7,750.00	8,36,225.00				
		1	1,000	13	0.01	130	7,750.00	10,07,500.00				
		1	55	13	0.01	7.15	7,750.00	55,412.50				
							245.05	कुल	18,99,137.50			
							विभागीय दर से कम 10 प्रतिशत	1,89,913.75				
							अधिक व्यय	17,09,223.75				
अधिक व्यय = ₹26,12,807.94 + ₹17,09,223.75 = ₹43,22,031.69												
कुल अधिक व्यय = ((₹48,80,928.00 + ₹21,09,603.25) + (₹1,41,10,740.68) + (₹26,12,807.94 + ₹17,09,223.75)) = ₹ 2,54,23,303.62												

परिशिष्ट-3.2.2
तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में निर्धारित समय सीमा से 15 दिवसों से ज्यादा विलम्ब
(सन्दर्भ: प्रस्तर: 3.2.6)

जिला	खण्ड	नमूना चयनित कार्य		मुख्य अभियन्ताओं द्वारा तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब			अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब			अधिशाली अभियन्ताओं द्वारा तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब		
		कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)	विलम्ब की अवधि दिनमें	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)	विलम्ब की अवधि दिन में	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)	विलम्ब की अवधि दिन में
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	9	2,747.72	1	187.84	92	4	576.63	28 से 200	0	0	0
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	10	12,663.53	3	7,704.44	111 से 242	0	0	0	0	0	0
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	10	3,832.70	4	1,644.95	23 से 189	1	92.29	38	0	0	0
आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	10	12,250.57	5	8,947.38	63 से 320	0	0	0	0	0	0
बांदा	निर्माण खण्ड-1	9	7,436.17	1	3,184.08	149	0	0	0	0	0	0
बांदा	निर्माण खण्ड-2	10	9,784.47	4	4,359.09	30 से 161	0	0	0	0	0	0
बांदा	प्रान्तीय खण्ड	8	10,386.33	4	2,337.76	24 से 30	0	0	0	0	0	0
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	9	1,536.64	1	263.63	36	0	0	0	1	249.14	23
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	9	6,986.85	2	1,648.63	51 से 157	0	0	0	0	0	0
बाराबंकी	प्रान्तीय खण्ड	10	3,556.86	1	1,478.82	29	0	0	0	0	0	0
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	10	2,296.10	2	326.32	70 से 506	0	0	0	0	0	0
बिजनौर	प्रान्तीय खण्ड	10	6,804.48	3	1,270.16	19 से 37	0	0	0	0	0	0
मेरठ	निर्माण खण्ड (भवन)	10	6,876.41	0	0	0	1	164.86	19	0	0	0
मेरठ	प्रान्तीय खण्ड	10	6,456.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मुरादाबाद	निर्माण खण्ड-1	10	6,934.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मुरादाबाद	प्रान्तीय खण्ड	8	10,004.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	10	15,474.04	4	12,457.35	42 से 594	0	0	0	2	801.75	18 से 33
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	10	4,160.97	4	2,391.22	17 से 126	1	141.98	41	0	0	0
प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	10	1,692.91	0	0	0	3	272.27	29 से 62	2	644.53	18 से 33
वाराणसी	निर्माण खण्ड-1	10	1,109.22	0	0	0	1	112.78	64	0	0	0
वाराणसी	निर्माण खण्ड (भवन)	10	14,711.56	4	13,834.34	20-172	0	0	0	0	0	0
वाराणसी	प्रान्तीय खण्ड	10	7,204.06	2	3,018.59	20-32	0	0	0	0	0	0
कुल		212	1,54,906.23	45	65,054.60	17 से 594	11	1,360.81	19 से 200	5	1,695.42	18 से 33
विलम्बित तकनीकी स्वीकृति के कुल प्रकरण - 61 कार्य ₹ 68,110.83 लाख के अर्थात् ₹ 681.11 करोड़												

परिशिष्ट-3.2.3
प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति के पूर्व निविदा आमंत्रित करना
 (सन्दर्भ: प्रस्तर 3.2.7.1)

जिला	खण्ड	नमूना चयनित कार्य		प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निविदा आमंत्रित करना			तकनीकी स्वीकृति के पूर्व निविदा आमंत्रित करना		
		कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)	दिनों की सीमा	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)	दिनों की सीमा
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	9	2,747.72	2	2,144.48	5 से 45	6	2,550.10	51 से 160
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	10	12,663.53	4	2,117.89	21 से 79	9	12,378.89	16 से 136
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	10	3,832.70	2	1,489.86	1 से 49	10	3,832.70	10 से 219
आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	10	12,250.57	3	2,092.30	5 से 26	9	12,111.05	19 से 219
बांदा	निर्माण खण्ड-1	9	7,436.17	6	3,624.21	8 से 165	6	5,634.26	33 से 165
बांदा	निर्माण खण्ड-2	10	9,784.47	3	614.52	48 से 135	10	9,784.47	16 से 182
बांदा	प्रान्तीय खण्ड	8	10,386.33	6	9,579.56	7 से 83	8	10,386.33	54 से 97
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	9	1,536.64	5	958.54	18 से 233	8	1,480.58	17 से 278
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	9	6,986.85	0	0	0	3	880.19	2 से 95
बाराबंकी	प्रान्तीय खण्ड	10	3,556.86	6	1,548.15	19 से 41	9	3,374.90	6 से 70
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	10	2,296.10	2	475.47	7 से 11	8	1,995.21	1 से 69
बिजनौर	प्रान्तीय खण्ड	10	6,804.48	2	589.87	7 से 46	7	2,396.77	14 से 61
मेरठ	निर्माण खण्ड (भवन)	10	6,876.41	7	6400.4	16 से 278	10	6,876.41	5 से 280
मेरठ	प्रान्तीय खण्ड	10	6,456.42	8	6,020.69	2 से 73	9	6,237.32	4 से 98
मुरादाबाद	निर्माण खण्ड-1	10	6,934.07	4	3,440.15	4 से 121	7	4,195.21	5 से 150
मुरादाबाद	प्रान्तीय खण्ड	8	10,004.15	5	6,005.51	30 से 148	5	6,005.51	45 से 158
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	10	15,474.04	4	2,096.63	20 से 144	9	15,046.90	8 से 177
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड -2	10	4,160.97	4	1,522.72	8 से 39	7	2,263.00	6 से 110
प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	10	1,692.91	2	287.20	1 से 9	7	1,159.50	13 से 86
वाराणसी	निर्माण खण्ड-1	10	1,109.22	3	189.35	5 से 8	6	,996.44	7 से 44
वाराणसी	निर्माण खण्ड (भवन)	10	14,711.56	1	110.49	20	7	4,819.42	2 से 194
वाराणसी	प्रान्तीय खण्ड	10	7,204.06	2	737.86	8 से 14	9	6,929.05	16 से 275
कुल		212	1,54,906.23	81	52,045.85	1 से 278	169	1,21,334.21	1 से 280

परिशिष्ट-3.2.4
तकनीकी स्वीकृति के पूर्व वित्तीय निविदा खोलना
(संदर्भ-प्रस्तर 3.2.7.1)

जनपद	खंड	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)	तकनीकी स्वीकृति से पूर्व वित्तीय निविदायें खोलना (दिनों में)	
				से	तक
आजमगढ़	निर्माण खंड	5	1,737.98	12	148
आजमगढ़	निर्माण खंड-2	6	8,952.08	5	62
आजमगढ़	निर्माण खंड-5	7	2,196.41	10	133
आजमगढ़	प्रांतीय खंड	8	7464.6	5	139
बाँदा	निर्माण खंड-1	5	4,187.41	3	101
बाँदा	निर्माण खंड-2	8	4,499.81	2	137
बाँदा	प्रांतीय खंड	6	5,744.73	3	66
बाराबंकी	निर्माण खंड-1	5	429.02	2	240
बाराबंकी	निर्माण खंड-3	2	486.89	15	44
बाराबंकी	प्रांतीय खंड	3	1,699.79	5	7
बिजनौर	निर्माण खंड-2	3	930.57	3	8
बिजनौर	प्रांतीय खंड	3	649.96	7	9
मेरठ	निर्माण खंड (भवन)	2	605.74	21	149
मेरठ	प्रांतीय खंड	2	2,278.22	3	5
मुरादाबाद	निर्माण खंड-1	6	5,000.16	3	291
मुरादाबाद	प्रांतीय खंड	5	5,607.31	10	111
प्रतापगढ़	निर्माण खंड-1	7	8,258.15	12	130
प्रतापगढ़	निर्माण खंड-2	4	1,449.43	2	60
प्रतापगढ़	प्रांतीय खंड	2	130.77	6	12
वाराणसी	निर्माण खंड-1	2	528.94	8	11
वाराणसी	निर्माण खंड (भवन)	1	1,498.88		163
वाराणसी	प्रांतीय खंड	7	3,244.35	2	252
योग		99	67,581.20	2 से 291 दिन	

परिशिष्ट- 3.2.5
अल्पकालीन निविदा
 (संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.2)

जनपद	खण्ड	नमूना जाँच किये गये कार्य		4 से 7 दिन की सूचना पर निविदा आमंत्रण		8 से 14 दिन की सूचना पर निविदा आमंत्रण		15 से 21 दिन की सूचना पर निविदा आमंत्रण		निविदा सूचना आमंत्रण के दो माह बाद अनुबन्ध गठित किया जाना	
		कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)
आजमगढ़	निर्माण खंड	9	2,747.72	0	0	1	39.04	3	301.19	4	340.23
आजमगढ़	निर्माण खंड-2	10	1,2663.5	1	183.11	1	238.74	5	4,537.24	1	1,125.69
आजमगढ़	निर्माण खंड-5	10	3832.7	1	389.16	3	620.01	5	1,783.73	5	1,797.35
आजमगढ़	प्रांतीय खंड	10	12,250.57	2	434.73	0	0	5	3,478.65	5	2,594.43
बाँदा	निर्माण खंड-1	9	7,436.17	0	0	1	1,174.03	2	3,397.56	3	4,571.59
बाँदा	निर्माण खंड-2	10	9,784.47	0	0	4	5,053.11	4	4,018.32	3	3,907.84
बाँदा	प्रांतीय खंड	8	10,386.33	0	0	0	0	5	1,495.38	4	1,300.57
बाराबंकी	निर्माण खंड-1	9	1,536.64	0	0	1	251.88	6	965.07	4	694.91
बाराबंकी	निर्माण खंड-3	9	6,986.85	1	266.29	1	258.39	1	395.36	1	258.39
बाराबंकी	प्रांतीय खंड	10	3,556.86	0	0	8	1,899.87	0	0	5	1,128.68
बिजनौर	निर्माण खंड-2	10	2,296.10	2	629.98	2	347.75	2	464.91	2	246.73
बिजनौर	प्रांतीय खंड	10	6,804.48	0	0	4	1,750.55	1	275.59	4	1,584.44
मेरठ	निर्माण खंड (भवन)	10	6,876.41	0	0	1	166.6	1	164.86	1	164.86
मेरठ	प्रांतीय खंड	10	6,456.42	0	0	2	548.10	0	0	0	0
मुरादाबाद	निर्माण खंड-1	10	6,934.07	0	0	1	295.44	1	415.93	0	0
मुरादाबाद	प्रांतीय खंड	8	10,004.15	0	0	0	0	1	491.14	0	0
प्रतापगढ़	निर्माण खंड-1	10	15,474.04	0	0	1	1,904.16	6	5,191.06	6	6,689.09
प्रतापगढ़	निर्माण खंड-2	10	4,160.97	0	0	1	1,168.29	3	740.28	3	740.28
प्रतापगढ़	प्रांतीय खंड	10	1,692.91	0	0	4	712.59	3	435.09	2	287.2
वाराणसी	निर्माण खंड-1	10	1,109.22	0	0	3	301.24	4	611.49	4	402.31
वाराणसी	निर्माण खंड (भवन)	10	14,711.56	0	0	3	1,2800.9	5	1,047.29	3	3,598.82
वाराणसी	प्रांतीय खंड	10	7,204.06	0	0	2	553.68	5	5,954.25	4	5,628.85
योग		212	1,54,906.23	7	1,903.27	44	30,084.37	68	36,164.39	64	37,062.26

परिशिष्ट-3.2.6
निविदा आमंत्रण सूचना की प्रतिबन्धात्मक शर्तें
(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.3)

जनपद	खण्ड का नाम	प्लाण्ट/मशीनरी का स्वामित्व		कार्यस्थल के 50 किमी. के अन्दर पूर्व स्थापित एच.एम.पी.	
		कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति ₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (प्रशासनिक स्वीकृति) (₹ लाख में)
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	1	1,785.63	0	0
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	1	1,039.80	0	0
आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	1	247.58	0	0
बांदा	निर्माण खण्ड-1	3	1,270.44	0	0
बांदा	प्रान्तीय खण्ड	4	1,148.82	0	0
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	0	0.00	1	251.88
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	1	4,921.04	1	4921.04
प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	1	148.38	0	0
वाराणसी	प्रान्तीय खण्ड	3	1,010.90	2	553.68
योग		15	11,572.59	4	5726.60

परिशिष्ट- 3.2.7
पुनरीक्षित बिल ऑफ क्वान्टिटी
(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.4)

जनपद	खण्ड	अनुबन्ध जिसमें बिल ऑफ क्वान्टिटी पुनरीक्षित किया गया		अनुबन्ध जिसमें निविदा तकनीकी स्वीकृति के पूर्व आमंत्रित की गयी	
		अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	9	1,797.50	6	1,762.63
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	10	10,830.38	9	10,721.25
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	6	2,230.45	6	2,230.45
आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	5	5,784.81	5	5,784.81
बांदा	निर्माण खण्ड-1	5	4,994.35	4	4,102.00
बांदा	निर्माण खण्ड-2	8	4,499.81	8	4,499.81
बांदा	प्रान्तीय खण्ड	5	4,571.58	5	4,571.58
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	6	422.48	6	422.48
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	4	885.11	2	486.89
बाराबंकी	प्रान्तीय खण्ड	7	2,434.60	7	2,434.60
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	3	785.43	3	785.43
बिजनौर	प्रान्तीय खण्ड	9	5,354.91	7	1,704.78
मेरठ	निर्माण खण्ड (भवन)	10	5,705.76	10	5,705.76
मेरठ	प्रान्तीय खण्ड	10	5,476.46	9	5,308.44
मुरादाबाद	निर्माण खण्ड-1	5	3,638.55	3	1,629.21
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	9	11,352.30	9	11,352.30
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	5	2,334.17	4	1,449.43
प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	6	880.23	4	675.06
वाराणसी	निर्माण खण्ड-1	6	735.68	6	735.68
वाराणसी	निर्माण खण्ड (भवन)	8	9,649.19	6	2,331.41
वाराणसी	प्रान्तीय खण्ड	8	4,064.52	8	4,064.52
महायोग		144	88,428.27	127	72,758.52

परिशिष्ट- 3.2.8

निविदा खोले जाने के उपरान्त बिल ऑफ क्वान्टिटी पुनरीक्षित किये जाने से
निविदाओं से वंचित ठेकेदार

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.4)

क्र० सं०	जनपद	खण्ड	कार्यों का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत लागत (₹लाख में)	निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि	निविदामें कार्य की लागत (₹ लाख में)	मूल बिल ऑफ क्वान्टिटी (₹लाख में)	पुनरीक्षित बिल ऑफ क्वान्टिटी (₹लाख में)	निविदा आमंत्रण सूचना/मूल बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार पात्र ठेकेदार	पुनरीक्षित बिल ऑफ क्वान्टिटीके आधार पर पात्र ठेकेदार	क्या पुनः निविदा आमंत्रित की गयी थी
1.	आजमगढ़	निर्माण खण्ड	तियरी अनुसूचित बस्ती से दुर्गापुर पिच रोड का नवीन निर्माण कार्य 2016-17	2016-17	88.89	03-11-16	80.00	80.20	73.85	ए,बी	ए, बी, सी	नहीं
2.	आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	आजमगढ़ असुत मिर्जापुर माहु बेलवाई मार्ग का नवीनीकरण कार्य	2018-19	284.64	06-04-18	208.00	281.96	92.48	ए	ए, बी	नहीं
3.	आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	मुसवा गाँव में मंगई नदी पर चिल्कापुल पर पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	2016-17	92.29	03-11-16	82.25	52.75	62.51	ए,बी	ए, बी, सी	नहीं
4.	आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	चितौनी इदिलपुर देवडीह मार्ग के मरम्मत का कार्य	2014-15	247.58	30-04-14	225.00	78.65	76.85	ए	ए, बी	नहीं
5.	बांदा	निर्माण खण्ड-2	बांदा तिंदवारी फतेहपुर सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण किमी 320 से 324 (500)	2017-18	221.25	01-04-17	202.00	201.83	179.50	ए	ए, बी	नहीं
6.	बांदा	निर्माण खण्ड-2	तिंदवारी पपरेन्दा पैलानी जसपुरा सुमेरपुर मार्ग का नवीनीकरण एवं मरम्मत का कार्य किमी 109, 110.12 (मुख्य जिला मार्ग 40 बी)	2018-19	171.70	15-11-18	149.00	153.85	8.49	ए,बी	ए, बी, सी, डी	नहीं
7.	बांदा	प्रान्तीय खण्ड	तुरेदी तिंदवारी पहरहा मार्ग का मरम्मत का कार्य किमी 1 से 7	2016-17	147.24	20-09-16	136.00	135.90	60.88	ए,बी	ए, बी, सी	नहीं
8.	बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	कनोडिया होते हुए बाराबंकी अटवासद्वीपुर सिहाली फतेहपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2014-15	214.69	28-12-15	250.00	250.00	198.33	ए	ए, बी	नहीं
9.	प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	किमी 24 से पी जे एल से देवरा सम्पर्क मार्ग	2016-17	141.98	09-09-16	90.00	80.19	53.11	ए,बी	ए, बी, सी	नहीं
10.	प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	रेडी गारापुरपट खोली से उसरौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2015-16	98.26	04-08-15	83.50	69.29	67.80	ए,बी	ए, बी, सी	नहीं
योग												
					1,708.52							

परिशिष्ट-3.2.9
त्रुटिपूर्ण तकनीकी मूल्यांकन
(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.5)

जनपद	खण्ड	ऐसे कार्य जिसमें निविदादाता फर्म हो		ऐसे प्रकरण जिसमें भागीदार के नाम हैसियत प्रमाणपत्र जमा थे	
		कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	कार्यों की लागत (₹ लाख में)
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	1	187.84	1	187.84
आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	1	314.98	1	314.98
बांदा	निर्माण खण्ड-2	1	154.8	1	154.8
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	1	251.88	1	251.88
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	1	266.29	1	266.29
मेरठ	निर्माण खण्ड(भवन)	5	2,721.75	1	1,844.86
मेरठ	प्रान्तीय खण्ड	1	492.21	1	492.21
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	3	4,911.80	2	2,310.29
प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	3	308.74	2	162.82
वाराणसी	निर्माण खण्ड-1	1	257.65	1	257.65
वाराणसी	निर्माण खण्ड(भवन)	2	3,455.35	2	3,455.35
वाराणसी	प्रान्तीय खण्ड	1	421.42	1	421.42
योग		21	13,744.71	15	10,120.39

परिशिष्ट- 3.2.10
ठेकेदारों के साथ समझौता
(संदर्भ: प्रस्तर : 3.2.7.6)

जनपद	खण्ड	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹लाख में)	न्यूनतम अन्तर (प्रतिशत में)	अधिकतम अन्तर (प्रतिशत में)
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	2	23.06	0.25	0.25
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	8	10,561.78	2.15	26.10
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	8	2,341.08	0.30	16.95
आजमगढ़	प्रांतीय खंड	5	6,494.58	4.73	13.00
बांदा	निर्माण खण्ड-1	6	5,631.39	6.50	37.00
बांदा	निर्माण खण्ड-2	6	6,133.48	0.65	25.02
बांदा	प्रांतीय खंड	5	7,432.31	8.00	22.90
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	5	538.62	1.00	4.00
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	2	511.42	0.52	4.00
बाराबंकी	प्रांतीय खंड	6	2,252.17	4.90	0.48
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	5	1,288.27	2.00	14.30
बिजनौर	प्रांतीय खंड	7	2,156.62	4.28	9.75
मेरठ	निर्माण खण्ड-भवन	5	2,368.36	2.00	9.60
मेरठ	प्रांतीय खंड	6	4,502.52	2.66	9.30
मुरादाबाद	निर्माण खण्ड-1	2	1,560.50	0.80	9.00
मुरादाबाद	प्रांतीय खंड	5	7,903.30	1.25	11.10
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	8	10,936.14	0.16	6.00
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	5	1,451.55	0.10	9.50
प्रतापगढ़	प्रांतीय खंड	6	987.38	5.50	21.00
वाराणसी	निर्माण खण्ड-भवन	3	2,000.79	2.15	15.00
सकल योग		105	77,075.32	0.10	37.00

परिशिष्ट-3.2.11
ई-निविदा एवं दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जमा करना
(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.7)

जनपद	खण्ड	ई-निविदा के माध्यम से गठित किये गए कुल अनुबंधों की संख्या			सितम्बर 2017 के बाद जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकरण		
		अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)	अनुबंधों की संख्या जिनमें दस्तावेज मैनुअली जमा किये गए	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹लाख में)	अनुबंधों की संख्या जिनमें दस्तावेज मैनुअली जमा किये गए
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	8	1,745.70	8	2	84.27	2
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	10	10,830.38	10	2	573.67	2
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	4	1,274.08	4	1	87.32	1
आजमगढ़	प्रांतीय खंड	6	2,984.21	6	1	67.74	1
बांदा	निर्माण खण्ड-1	2	562.38	2	0	0	0
बांदा	प्रांतीय खंड	3	562.87	3	1	325.07	1
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	5	590.56	4	1	185.79	0
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	3	838.71	3	0	0	0
बाराबंकी	प्रांतीय खंड	7	1,414.79	7	2	412.07	2
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	9	1,820.30	9	3	446.59	3
बिजनौर	प्रांतीय खंड	7	2,080.10	7	2	879.98	2
मेरठ	निर्माण खण्ड-भवन	10	5,705.76	10	5	2125.49	5
मेरठ	प्रांतीय खंड	10	5,495.68	10	2	513.61	2
मुरादाबाद	निर्माण खण्ड-1	4	1,023.74	4	2	508.26	2
मुरादाबाद	प्रांतीय खंड	3	1,705.01	3	1	634.84	1
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	3	3,574.51	3	0	0	0
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	4	1,457.65	0	4	1,457.65	0
प्रतापगढ़	प्रांतीय खंड	3	652.14	3	0	0	0
वाराणसी	निर्माण खण्ड-1	9	847.87	2	4	284.50	0
वाराणसी	निर्माण खण्ड-भवन	10	9,814.58	2	7	9,215.34	0
वाराणसी	प्रांतीय खंड	10	4,373.47	2	8	4,064.52	1
योग		130	59,354.49	102	48	21,866.71	25

परिशिष्ट— 3.2.12
अनुबंधों के गठन में विलम्ब
(संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.8)

जनपद	खण्ड	30 दिनों तक का विलम्ब		31 से 90 दिनों का विलम्ब		90 से अधिक दिनों का विलम्ब		
		अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹लाख में)	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹लाख में)	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹लाख में)	विलम्ब की अवधि (दिन में)
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	3	1,578.24	3	34.87	2	111.32	120
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	0	0	5	7,967.19	0	0	0
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	2	140.02	2	1,067.18	2	1,020.63	248
आजमगढ़	प्रांतीय खंड	4	5,485.61	2	366.94	1	1,535.20	164
बांदा	निर्माण खण्ड-1	3	3,864.71	3	1,375.12	1	476.97	106
बांदा	निर्माण खण्ड-2	3	3,918.56	0	0	2	293.14	127
बांदा	प्रांतीय खंड	2	5,326.41	5	2,660.64	0	0	0
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	1	185.79	5	164.12	2	175.95	268
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	1	316.27	1	159.60	0	0	0
बाराबंकी	प्रांतीय खंड	0	0.00	5	2,064.14	1	182.11	8
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	1	58.18	1	111.83	1	107.75	161
बिजनौर	प्रांतीय खंड	0	0.00	2	504.67	2	508.17	4
मेरठ	निर्माण खण्ड-भवन	5	2,182.43	0	0	1	464.96	133
मेरठ	प्रांतीय खंड	3	681.63	5	4,324.57	0	0	0
मुरादाबाद	निर्माण खण्ड-1	2	590.36	1	77.96	2	2,402.33	47
मुरादाबाद	प्रांतीय खंड	0	0.00	4	3,998.75	2	3,361.17	70
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	2	1,189.55	3	5,129.31	2	1,939.29	176
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	4	1,189.25	2	237.09	1	299.06	93
प्रतापगढ़	प्रांतीय खंड	1	108.68	2	259.86	0	0	0
वाराणसी	निर्माण खण्ड-1	5	420.92	1	21.22	0	0	0
वाराणसी	निर्माण खण्ड-भवन	2	268.76	3	2,041.26	0	0	0
वाराणसी	प्रांतीय खंड	4	3,317.45	1	233.55	1	250.73	148
योग		48	30,822.82	56	32,799.87	23	13,128.78	268 दिन

परिशिष्ट- 3.2.13
उपयोग के प्रमाण के बिना ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान
 (संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.9)

खण्ड	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹लाख में)	उपकरण अग्रिम (₹में)	कार्यों की संख्या जिनके सापेक्ष इनवॉइस प्राप्त की गई	इनवॉइस की राशि का योग (₹ में)
आजमगढ़, प्रांतीय खंड	4	4,084.73	4,00,26,000	2	1,43,60,000
बांदा, प्रांतीय खंड	1	1,268.54	1,26,85,000	0	0
बाराबंकी, निर्माण खण्ड-3	3	4,510.09	4,38,80,000	0	0
प्रतापगढ़, निर्माण खण्ड-1	4	8,363.18	5,39,04,800	0	0
प्रतापगढ़, निर्माण खण्ड-2	1	913.28	91,30,000	0	0
वाराणसी, निर्माण खण्ड-भवन	1	7,177.92	6,40,00,000	1	16,72,000
सकल योग	14	26,317.74	22,36,25,800	3	1,60,32,000

परिशिष्ट-3.2.14
सुरक्षित अग्रिम
 (संदर्भ: प्रस्तर 3.2.7.9)

क्र० सं०	जनपद	खण्ड	कार्य का लेखा-शीर्ष	कार्य का नाम	ठेकेदार	अनुबन्ध संख्या	अनुबंध की तिथि	सुरक्षित अग्रिम (₹ में)
1	बिजनौर	प्रांतीय खंड	5054	बिजनौर कोतवाली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	मेसर्स मठियान कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	02 एसई	31-05-11	2,07,77,333.00
2	मुरादाबाद	प्रांतीय खंड	3054	मुरादाबाद टांडा ठडीयाल मार्ग के किमी 14.85 से 25.00 का सुदृढ़ीकरण	मेसर्स आर सी सी डेवलपर्स लिमिटेड	07 एसई	14-05-11	90,14,000.00
3	मुरादाबाद	प्रांतीय खंड	3054	दलपतपुर अलीगंज अन्य जिला मार्ग के किमी 14 से 42.30 का सुदृढ़ीकरण	मेसर्स आर एच कंस्ट्रक्शन	12 एसई	13-09-11	90,20,910.00
4	वाराणसी	निर्माण खण्ड-भवन	5054	पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	मेसर्स गंगासागर सिंह	42 एसई	13-07-18	9,35,27,214.80
5	वाराणसी	निर्माण खण्ड-भवन	5054	वाराणसी अदलपुरा मार्ग के किमी 1 से 5.500 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	मेसर्स राज एसोसियेट्स	53 एसई	04-08-18	1,03,79,379.00
6	वाराणसी	निर्माण खण्ड-भवन	5054	सुसुवाही मार्ग पर सीसी रोड एवं ड्रेन निर्माण	मेसर्स ओम इंटरप्राइजेज	24 एसई	05-06-18	26,48,220.00
योग								14,53,67,056.80

परिशिष्ट-3.2.15
देयकों से रिटेंशन राशि की कटौती न किया जाना
(संदर्भ: प्रस्तर: 3.2.7.9)

क्र० सं०	जनपद	खण्ड	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)	वाउचर की राशि (अंतिम बिल के अनुसार) (₹लाख में)	नहीं काटी गई रिटेंशन राशि (₹ लाख में)
1.	आजमगढ़	निर्माण खण्ड	5	173.14	84.79	4.23
2.	आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	1	159.68	73.18	3.69
3.	आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	8	1,511.61	143.33	7.17
4.	आजमगढ़	प्रांतीय खंड	4	1,773.20	46.45	2.32
5.	बांदा	निर्माण खण्ड-1	6	5,634.26	739.51	36.98
6.	बांदा	निर्माण खण्ड-2	5	952.18	201.36	10.07
7.	बांदा	प्रांतीय खंड	3	1,015.49	42.20	2.11
8.	बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	4	444.97	32.92	1.65
9.	बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	3	2,896.45	27.54	1.38
10.	बाराबंकी	प्रांतीय खंड	1	156.51	7.32	0.37
11.	बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	5	674.98	135.95	6.80
12.	बिजनौर	प्रांतीय खंड	1	242.12	24.64	1.23
13.	मेरठ	निर्माण खण्ड-भवन	2	323.97	58.97	2.95
14.	मेरठ	प्रांतीय खंड	2	369.44	87.38	4.37
15.	प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	3	1,097.19	146.22	7.31
16.	प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	5	1,415.60	364.51	18.23
17.	प्रतापगढ़	प्रांतीय खंड	10	1,364.54	366.43	18.32
18.	वाराणसी	निर्माण खण्ड-1	4	195.32	48.75	2.44
19.	वाराणसी	निर्माण खण्ड-भवन	3	682.24	21.45	1.07
योग			75	21,082.89	2,652.90	132.69

परिशिष्ट-3.2.16
ठेकेदार के देयकों से लेबर सेस की कटौती नहीं किया जाना
 (संदर्भ: प्रस्तर: 3.2.7.9)

जनपद	खण्ड	ठेकेदार के देयकों से लेबर सेस की कटौती नहीं किया जाना				देयक जिनमें लेबर सेस जोड़ा गया	
		अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)	भुगतानित देयक की धनराशि (₹ में)	कटौती नहीं की गयी लेबर सेस की धनराशि (₹ में)	अनुबन्ध की संख्या	देयक में लेबर सेस की जोड़ी गयी धनराशि (₹ में)
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	7	1,774.46	1,16,31,644	1,16,316	0	0
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	8	9,525.75	5,66,25,447	5,66,255	0	0
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	10	2,503.41	1,54,06,126	1,54,062	0	0
आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	10	8,477.04	4,58,51,895	4,58,519	0	0
बांदा	निर्माण खण्ड-1	0	0	0	0	7	7,62,894
बांदा	निर्माण खण्ड-2	0	0	0	0	1	31,991
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	7	580.72	51,93,714	51,937	0	0
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	2	1,790.19	1,86,375	1,864	4	8,21,998
बाराबंकी	प्रान्तीय खण्ड	5	1,882.70	1,18,83,223	1,18,832	0	0
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	5	866.89	1,29,38,366	1,29,384	0	0
बिजनौर	प्रान्तीय खण्ड	4	3,791.19	1,36,91,619	1,36,916	0	0
मुरादाबाद	प्रान्तीय खण्ड	2	476.12	1,02,92,710	1,02,927	0	0
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	0	0	0	0	1	5,04,750
प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	0	0	0	0	1	83,298
वाराणसी	निर्माण खण्ड (भवन)	10	9,814.58	2,26,40,748	2,26,407	0	0
वाराणसी	प्रान्तीय खण्ड	5	3,351.12	3,80,75,140	3,80,751	0	0
योग		75	47,834.17	24,44,17,007	24,44,170	14	22,04,931

परिशिष्ट-3.2.17
अनियमित अतिरिक्त मद
(संदर्भ: प्रस्तर: 3.2.7.9)

क्र० सं०	जनपद	खण्ड	अतिरिक्त मद, जिनका प्राविधान आगणन मे किया गया था			अतिरिक्त मद के सापेक्ष नहीं ली गयी निष्पादन प्रतिभूति की धनराशि (₹)
			अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)	अतिरिक्त मद का भुगतान (₹)	
1.	आजमगढ	निर्माण खण्ड-5	3	167.36	64,46,856	322,342
2.	आजमगढ	प्रान्तीय खण्ड	4	1,775.09	35,68,118	178,405
3.	बांदा	निर्माण खण्ड-1	2	99.14	15,80,882	79,044
4.	बांदा	निर्माण खण्ड-2	6	1,107.90	2,69,75,817	13,48,790
5.	बांदा	प्रान्तीय खण्ड	1	59.66	40,36,230	2,01,811
6.	बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	4	293.99	56,07,909	2,33,010
7.	बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	3	1,694.95	20,62,107	70,951*
8.	बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	1	299.66	4,47,861	22,393
9.	बिजनौर	प्रान्तीय खण्ड	1	256.06	1,99,920	9,996
10.	मेरठ	निर्माण खण्ड (भ)	1	1,527.80	67,63,357	3,38,168
11.	मेरठ	प्रान्तीय खण्ड	1	1,941.81	72,70,913	3,63,546
12.	प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	5	3,568.74	3,83,43,648	19,17,182
योग			32	12,792.16	10,33,03,618	50,85,638

*अनुबन्ध संख्या 182 एस.ई. दिनांक 24.12.16 से अतिरिक्त मद ₹ 643080 के लिए प्रतिभूति जमा की कटौती बिल से की गयी।

परिशिष्ट-3.2.18
वस्तु एवं सेवाकर का समायोजन बिल में नही करना
(संदर्भ: प्रस्तर: 3.2.7.9)

जनपद	खण्ड	वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) का अपेक्षित समायोजन			असमायोजित वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०)		
		अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)	भुगतान धनराशि (₹ में)	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)	भुगतान धनराशि (₹ में)
आजमगढ	निर्माण खण्ड-5	4	1,207.20	27,86,000	4	1,207.20	27,86,000
आजमगढ	प्रान्तीय खण्ड	3	2,547.64	1,47,86,326	3	2,547.64	1,47,86,326
बांदा	निर्माण खण्ड-1	1	892.35	20,47,466	1	892.35	20,47,466
बांदा	निर्माण खण्ड-2	2	610.83	88,29,984	2	610.83	88,29,984
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	1	42.1	8,91,585	0	0	0
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	3	1,749.82	32,67,509	3	1,749.82	32,67,509
बाराबंकी	प्रान्तीय खण्ड	1	182.11	15,85,903	1	182.11	15,85,903
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	3	720.21	1,39,85,792	3	720.21	1,39,85,792
मुरादाबाद	प्रान्तीय खण्ड	1	435.33	13,85,363	1	435.33	13,85,363
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	4	4,259.96	4,23,73,326	4	4,259.96	4,23,73,326
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	2	966.34	1,11,66,286	2	966.34	1,11,66,286
प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	6	1071.4	2,64,28,497	6	1071.4	2,64,28,497
वाराणसी	प्रान्तीय खण्ड	1	249.34	54,00,000	1	249.34	54,00,000
योग		32	14,934.63	13,49,34,037	31	14,892.53	13,40,42,452

परिशिष्ट- 3.2.19
अनुबन्ध के विरुद्ध कम जमा निष्पादन प्रतिभूति
 (संदर्भ: प्रस्तर: 3.2.7.9)

जनपद	खण्ड	कार्यों की संख्या	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	कम जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि (₹ में)
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	2	1,601.30	2,22,716
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	2	591.33	6,12,085
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	2	172.02	3,16,404
आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	4	1,398.69	14,21,212
बांदा	निर्माण खण्ड-1	3	878.37	31,69,000
बांदा	निर्माण खण्ड-2	7	4,415.66	1,18,21,000
बांदा	प्रान्तीय खण्ड	2	384.73	13,84,000
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	5	268.58	24,69,259
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	1	159.60	26,569
बाराबंकी	प्रान्तीय खण्ड	1	188.35	93,932
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	2	411.49	8,87,000
बिजनौर	प्रान्तीय खण्ड	5	4,475.13	2,95,668
मेरठ	निर्माण खण्ड(भवन)	2	1,688.81	8,35,433
मेरठ	प्रान्तीय खण्ड	4	3,407.88	3,44,374
मुरादाबाद	प्रान्तीय खण्ड	2	1,269.68	63,45,939
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	1	804.17	3,72,920
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	2	1,337.98	28,01,100
प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	2	351.80	56,567
योग		49	23,805.57	3,34,75,178
			अर्थात्	₹ 3.35 करोड़

परिशिष्ट-3.2.20
ठेकेदारों द्वारा बीमा नहीं कराया जाना
 (संदर्भ: प्रस्तर: 3.2.7.9)

जनपद	खण्ड	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹लाख में)
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	4	1,726.07
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	10	10,830.38
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	10	2,503.41
आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	10	8,477.04
बांदा	निर्माण खण्ड-1	7	5,716.80
बांदा	निर्माण खण्ड-2	9	6,621.75
बांदा	प्रान्तीय खण्ड	8	8,165.19
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	6	756.05
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	9	5,925.94
बाराबंकी	प्रान्तीय खण्ड	10	3,002.85
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	9	1,820.30
बिजनौर	प्रान्तीय खण्ड	10	5,615.22
मेरठ	निर्माण खण्ड (भवन)	10	5,705.76
मेरठ	प्रान्तीय खण्ड	10	5,495.68
मुरादाबाद	निर्माण खण्ड-1	10	5,582.07
मुरादाबाद	प्रान्तीय खण्ड	7	9,172.99
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	10	11,766.67
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	10	3,109.04
प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	10	1,364.54
वाराणसी	निर्माण खण्ड-1	6	762.64
वाराणसी	निर्माण खण्ड (भवन)	10	9,814.58
योग		185	1,13,934.97

परिशिष्ट-3.2.21
कार्य समाप्ति तथा समय-वृद्धि स्वीकृति में विलम्ब
(संदर्भ: प्रस्तर: 3.2.7.10)

जनपद	खण्ड	विलम्ब से पूर्ण हुये कार्य			कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के बाद भी प्रगति में कार्य			पूर्ण हो चुके कार्यों में समय वृद्धि स्वीकृति नहीं दिया जाना	प्रगति में चल रहे कार्यों की समय वृद्धि स्वीकृति नहीं किया जाना
		अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹ लाख में)	विलम्ब की अवधि (दिनों में)		
आजमगढ़	निर्माण खण्ड	3	88.26	8-241	2	1,601.30	213-1808	3	2
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	8	10,307.26	158-899	0	0	0	0	0
आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	5	1,192.85	51-414	2	1,038.65	653-1419	1	2
आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	7	3,774.09	14-663	2	3,900.08	225-1735	1	1
बांदा	निर्माण खण्ड-1	3	1,614.80	445-1561	3	3,546.53	1682-3175	1	3
बांदा	निर्माण खण्ड-2	2	3,409.21	87-1524	2	132.36	118-177	1	2
बांदा	प्रान्तीय खण्ड	0	0	0	4	1,882.95	239-2973	0	4
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	8	541.53	16-488	1	10.46	1044	6	1
बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	5	5,051.85	283-1254	1	203.07	249	2	1
बाराबंकी	प्रान्तीय खण्ड	5	2,056.38	2-693	3	601.62	140-834	0	0
बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	4	703.56	7-96	4	501.10	103-741	3	3
बिजनौर	प्रान्तीय खण्ड	6	4,299.36	27-802	3	1,041.77	5-644	0	1
मेरठ	निर्माण खण्ड (भ)	5	3,347.74	35-576	0	0	0	1	0
मेरठ	प्रान्तीय खण्ड	6	3,935.77	5-544	0	0	0	0	0
मुरादाबाद	प्रान्तीय खण्ड	6	8,338.63	118-1121	1	634.84	352	0	0
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	7	6,935.69	216-428	2	3,189.13	319-378	3	0
प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	2	966.33	9-84	3	1,011.99	820-1771	1	1
प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	8	1,151.56	4-654	1	63.31	132	2	0
वाराणसी	निर्माण खण्ड-1	5	513.74	8-78	0	0	0	2	0
वाराणसी	निर्माण खण्ड (भ)	3	599.24	274-791	3	7,399.33	49-147	1	0
वाराणसी	प्रान्तीय खण्ड	1	250.73	449	7	3,909.73	62-154	0	0
योग		99	59,078.58	2-1561	44	30,668.22	49-3175	28	21

परिशिष्ट-3.2.22
सीआरसी प्रमाणपत्र के बिना बिटुमिनस मर्दों का भुगतान
(संदर्भ: प्रस्तर : 3.2.8.2)

क्र० सं०	जनपद	खण्ड	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत (₹लाख में)	डेन्स बिटुमिनस मैकेडम की लागत (₹ में)	बिटुमिनस कंक्रीट की लागत (₹ में)	बिटुमिनस मैकेडम की लागत (₹ में)	सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट की लागत (₹ में)	प्राईम कोट की लागत (₹ में)	टैक कोट की लागत (₹ में)	पी.सी कोट की लागत (₹ में)	सील कोट की लागत (₹ में)
1	आजमगढ़	निर्माण खण्ड	2	1,614.75	6,47,53,662	0	0	0	763,213	2,084,657	11,76,000	4,11,600
2	आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2	10	10,830.38	14,42,49,059	3,63,74,162	10,73,20,923	3,80,65,229	1,34,58,043	7,468,511	2,10,39,704	71,83,406
3	आजमगढ़	निर्माण खण्ड-5	3	242.74	0	0	0	0	3,24,066	183,902	20,08,681	7,00,235
4	आजमगढ़	प्रान्तीय खण्ड	6	7,984.81	15,83,52,577	6,21,69,735	3,94,47,194	2,58,19,967	1,01,63,837	14,362,196	0	0
5	बांदा	निर्माण खण्ड-1	7	5,950.25	0	0	8,27,37,869	11,92,27,544	2,65,45,200	13,760,112	0	0
6	बांदा	निर्माण खण्ड-2	9	4,548.02	0	6,88,44,725	5,43,37,563	1,59,36,255	12,02,569	8,363,838	74,81,255	29,91,980
7	बांदा	प्रान्तीय खण्ड	5	5,515.06	0	0	9,55,38,389	10,15,32,809	1,70,12,930	10,388,584	14,25,600	24,35,400
8	बाराबंकी	निर्माण खण्ड-1	1	113.82	0	0	0	0	0	753,461	1,06,37,100	0
9	बाराबंकी	निर्माण खण्ड-3	3	1,851.62	2,29,77,378	1,17,27,283	2,52,87,952	2,63,86,500	17,41,732	4,587,795	2,30,22,535	74,43,631
10	बिजनौर	निर्माण खण्ड-2	6	1,354.85	0	4,89,55,260	68,82,810	2,95,39,535	5,15,043	2,667,789	4,56,096	23,37,411
11	मेरठ	निर्माण खण्ड (भवन)	9	4234.9	9,16,72,705	8,40,66,858	1,40,17,390	3,15,36,220	61,27,905	10,059,575	62,59,411	24,59,054
12	मेरठ	प्रान्तीय खण्ड	8	4,158.49	79,70,400	3,20,74,380	9,09,48,451	5,17,89,079	60,76,733	7,036,062	3,11,914	12,28,054
13	मुरादाबाद	प्रान्तीय खण्ड	6	9,172.98	7,65,55,711	18,20,76,710	26,01,23,257	10,61,40,697	99,21,431	19,703,623	4,37,904	0
14	प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-1	4	1,420.16	28,88,923	7,26,24,254	0	2,73,02,044	1,69,799	4,736,941	0	0
15	प्रतापगढ़	निर्माण खण्ड-2	5	1,373.28	88,31,897	0	0	0	6,09,157	1,435,127	1,35,98,780	42,71,518
16	प्रतापगढ़	प्रान्तीय खण्ड	7	749.40	0	0	0	0	11,92,788	525,006	3,54,90,859	1,05,03,990
17	वाराणसी	निर्माण खण्ड-1	9	857.17	19,78,813	4,90,66,246	0	0	94,182	2,404,601	63,74,803	15,67,423
18	वाराणसी	निर्माण खण्ड (भवन)	5	800.96	0	68,86,531	63,23,118	12,40,352	4,78,886	728,115	27,63,995	9,36,041
19	वाराणसी	प्रान्तीय खण्ड	6	2,615.49	8,66,75,399	2,95,29,315	0	0	12,49,334	2,062,529	0	0
योग			111	65,389.13	66,69,06,524	68,43,95,459	78,29,64,916	57,45,16,231	9,76,46,848	1,13,312,424	13,24,84,637	4,44,69,743
बिटुमिनस मर्दों के लिए कुल भुगतान ₹ 66,69,06,524 + ₹ 68,43,95,459 + ₹ 78,29,64,916 + ₹ 57,45,16,231 + ₹ 9,76,46,848 + ₹ 11,33,12,424 + ₹ 13,24,84,637 + ₹ 4,44,69,743 = ₹ 3,09,66,96,782 अर्थात् ₹ 309.67 करोड़												

परिशिष्ट-3.3.1
विभाग / अभिकरण-वार गतिविधियाँ
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.1)

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	गतिविधियों का विवरण
1	नगर विकास विभाग	कुम्भ मेला अधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद (प्रयागराज)	कुम्भ मेला के प्रभारी, कुम्भ मेला क्षेत्र में भूमि का विकास और आवंटन, टिन, तम्बू और बैरिकेडिंग कार्य की व्यवस्था।
		इलाहाबाद नगर निगम, इलाहाबाद	इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता कार्यों सहित शहर की सड़कों, नालियों एवं अन्य नागरिक सुविधाओं का रखरखाव।
		नगर पंचायत, झूँसी, इलाहाबाद	नगर पंचायत झूँसी के कुम्भ क्षेत्र में सड़कों, नालियों, पुलिया एवं अन्य संबंधित कार्यों का रखरखाव (कुम्भ मेला क्षेत्र के आसपास में)
		प्रयागराज विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद	शहर की सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण, नगरीय क्षेत्र में चौराहों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण
		कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम	कुम्भ मेला और शहर के क्षेत्रों में सीवरेज और पानी की आपूर्ति का कार्य,
		कार्यालय गंगा प्रदूषण नियंत्रण ईकाई	नालियों का जैविक उपचार, शौचालय अपशिष्ट और कीचड़ का उपचार
2	गृह विभाग	पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुम्भ मेला	कानून एवं व्यवस्था
		जिला सेनानायक, होमगार्ड्स	भीड़ नियंत्रण
3	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इलाहाबाद	कुम्भ मेला क्षेत्र में अस्थायी शौचालय, मूत्रालय का निर्माण, कुम्भ मेला क्षेत्र में चौबीसों घंटे सफाई, कुम्भ मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएँ
4	चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग	प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	स्वास्थ्य सेवाएँ
5	आयुष विभाग	प्रधानाचार्य, लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	स्वास्थ्य सेवाएँ
		क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, इलाहाबाद	स्वास्थ्य सेवाएँ
6	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य प्रखण्ड, इलाहाबाद	तीर्थयात्रियों के लिए नदी प्रशिक्षण और स्नान की व्यवस्था
7	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग खण्ड	शहर और अन्य सम्पर्क क्षेत्रों में सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण और नवीनीकरण, अस्थायी पट्टन पुलों का निर्माण और मेला क्षेत्र में चकर्ड प्लेट सड़कों का निर्माण
		कार्यालय उत्तर प्रदेश सेतु निगम	शहर और अन्य सम्पर्क क्षेत्रों में आरओबी का निर्माण
8	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	कुम्भ मेले का प्रचार और मीडिया के लिए सुविधाएं प्रदान करना
9	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	उप निदेशक, उद्यान एवं जिला उद्यान अधिकारी	पुष्प प्रदर्शनी, अमृत मेला/प्रदर्शनी, लैण्ड स्कैपिंग, वृक्षारोपण और गमले की व्यवस्था, आदि
10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	संयुक्त आयुक्त (खाद्य) एवं जिला आपूर्ति अधिकारी, इलाहाबाद	कुम्भ मेला क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन
11	ऊर्जा विभाग	कार्यालय उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	कुम्भ मेला और नगर क्षेत्र दोनों में बिजली की व्यवस्था
12	परिवहन विभाग	कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड	तीर्थयात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा
13	उत्तर प्रदेश पर्यटन	कार्यालय पर्यटन विभाग	कुम्भ मेला (टेंट सिटी आदि) और शहर के क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास, लेजर लाइट शो, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से कुम्भ मेले का प्रचार।
14	दुग्ध विकास विभाग	कार्यालय दुग्ध विकास विभाग	कुम्भ मेला क्षेत्र और अन्य संबंधित कार्यों में दुग्ध बूथों की स्थापना
15	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	कार्यालय वन विभाग	कुम्भ मेला क्षेत्र में आग जलाने हेतु लकड़ी की आपूर्ति
16	संस्कृति विभाग	कार्यालय संस्कृति विभाग	कुम्भ मेला और नगर क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियाँ

(स्रोत: कुम्भ मेला अधिकारी से सूचना संग्रहित)

परिशिष्ट-3.3.2
विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित कार्य
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.1.1)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	सम्पादित कार्यों / गतिविधियों की कुल संख्या	कार्यों / गतिविधियों की नमूना जांच की संख्या	चयन का आधार
1	अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद	9	8 ¹	उच्चतम व्यय के आधार पर
2	इलाहाबादनगर निगम, इलाहाबाद	176	35	उच्चतम व्यय के आधार पर
3	निदेशक, सूचना और जनसंपर्क, उत्तर प्रदेश लखनऊ	17	3	उच्चतम व्यय के आधार पर
4	पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुम्भ मेला	35	7	उच्चतम व्यय के आधार पर
5	लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद के प्रखण्ड	120	24	उच्चतम व्यय के आधार पर

(स्रोत: सूचना विभिन्न कार्यालयों/स्थानीय निकायों से संग्रहित)

¹28 निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, इनमें से आठ निविदाओं का परीक्षण उच्चतम व्यय के आधार पर किया गया था।

परिशिष्ट-3.3.3

लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए अभिलेख/सूचनाएँ

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.1.2)

क्र० सं०	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा को नहीं प्रस्तुत किए गए अभिलेख/सूचना का विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत माँग/अनुस्मारकों का विवरण
1	नगर विकास विभाग (कुम्भ मेला अधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद)	<ol style="list-style-type: none"> सिंचाई विभाग, गृह (पुलिस) विभाग एवं कुम्भ मेला अधिकारी द्वारा किए गए पक्के कार्यों के कंक्रीट मिक्स डिजाइन के अनुमोदन के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी की रिपोर्ट; ठेकेदारों की प्रयोगशालाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए निरीक्षण से सम्बन्धित अभिलेख; थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं से सम्बन्धित अभिलेख तथा गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर; कुम्भ मेला के दौरान संगठनों को फर्नीचर जारी करने एवं प्राप्त करने से सम्बन्धित कुम्भ मेला अधिकारी की स्टाक बुक; ठेकेदारों के बिलों (टिन, टेण्टेज, फर्नीचर की आपूर्ति से सम्बन्धित) की सत्यापन समिति और थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए सत्यापन सम्बन्धी रिपोर्ट; कुम्भ मेला अधिकारी ने कुम्भ मेला क्षेत्र में केएम के आयोजन हेतु विभिन्न धार्मिक संगठनों / सरकारी विभागों को भूमि एवं सुविधाओं के आवंटन से संबंधित अभिलेख प्रदान नहीं किया। जिसके कारण, लेखापरीक्षा में प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार भूमि के आवंटन को सत्यापित नहीं किया जा सका; कुम्भ मेला अधिकारी द्वारा किए गए बैरिकेडिंग कार्यों से सम्बन्धित भुगतान का विवरण; एवं कुम्भ मेला से सम्बन्धित कार्यों हेतु निर्धारित बजट प्रावधानों के अतिरिक्त विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट प्रावधानों से भी धनराशि निर्गत की गयी। इसके कारण, निर्गत 	<ol style="list-style-type: none"> एसएस-3 नियंत्रण/कुम्भ मेला/24 दिनांक 08.08.2019 कुम्भ मेला अधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद को तथा एसएस-3 नियंत्रण/कुम्भ मेला /49 एवं 50 दिनांक 02.12.2019, पी0ए0जी0 (जी0 एण्ड एस0एस0ए0) कुम्भ मेला/31 दिनांक 19.12.2020, पी0ए0जी0 (जी0 एण्ड एस0एस0ए0) कुम्भ मेला/34 दिनांक 02.01.2020, पी0ए0जी0 (जी0 एण्ड एस0एस0ए0) कुम्भ मेला/58 दिनांक 29.01.2020, ए0एम0जी0-3 नियंत्रण/कुम्भ मेला/22 दिनांक 26.05.2020 तथा ए0एम0जी0-3 नियंत्रण/कुम्भ मेला/61 दिनांक 19.06.2020 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश कुम्भ मेला अधिकारी को दिनांक 08.04.2019, 09.04.2019, 22.04.2019, 27.05.2019, 03.06.2019, 07.08.2019 तथा 12.11.2020 को निर्गत ऑडिट मेमो।

क्र० सं०	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा को नहीं प्रस्तुत किए गए अभिलेख/सूचना का विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत माँग/अनुस्मारकों का विवरण
		किए गए धन की समग्र स्थिति और कुम्भ मेला कार्यों के लिए किए गए व्यय ज्ञात नहीं हो पाया। साथ ही कुम्भ मेला के लिए धन का प्रावधान एवं व्यय का समस्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।	
2	लोक निर्माण विभाग	<ol style="list-style-type: none"> नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित कार्यों के अंतिम भुगतान का कार्य-वार विवरण थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी द्वारा पायी गई कमियों के कारण ठेकेदारों पर लगाए गए कार्य-वार दंड का विवरण 	<ol style="list-style-type: none"> खण्डों के अधिशासी अभियंताओं को निर्गत पत्र संख्या जीएस (कं०)/कुंभ 2019/576-579 दिनांक 03.12.2019 तथा जीएस (कं०)/ कुम्भ 2019/608-611 दिनांक 27.12.2019 अधीक्षण अभियंता इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद को निर्गत पत्र संख्या जीएस (कं०)/ कुम्भ 2019/624 दिनांक 06.01.2020 मुख्य अभियंता इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद को निर्गत पत्र संख्या जीएस (कं०)/ कुम्भ 2019/625 दिनांक 06.01.2020 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उ०प्र० लखनऊ को निर्गत पत्र संख्या जीएस (कं०)/ कुम्भ 2019/622 दिनांक 06.01.2020 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्गत पत्र संख्या जीएस (कं०)/कुंभ 2019/621 दिनांक 06.01.2020, पी०ए०जी० (जी० एण्ड एस०एस०ए०)/कुम्भ मेला/59 दिनांक 29.01.2020 प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्गत पत्र संख्या पी०ए०जी० (जी० एण्ड एस०एस०ए०)/कुम्भ मेला/58 दिनांक 29.01.2020
3	गृह (पुलिस) विभाग	<ol style="list-style-type: none"> कुम्भ मेला क्षेत्र में अस्थायी संरचनाओं के निर्माण से संबंधित अभिलेख गृह (पुलिस) विभाग द्वारा किए गए बैरिकेडिंग कार्यों से संबंधित भुगतान का विवरण। 	<ol style="list-style-type: none"> पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुम्भ को निर्गत पत्र संख्या जी०एस० (कं०)/ कुम्भ 2019/365 दिनांक 23.07.2019 एवं जी०एस० (कं०)/ कुम्भ 2019/595 दिनांक 12.12.2019 प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्गत पत्र संख्या पी०ए०जी० (जी०एण्ड एस०एस०ए०)/कुम्भ मेला/58 दिनांक 29.01.2020 प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्गत पत्र संख्या पी०ए०जी० (जी० एण्ड एस०एस०ए०)/कुम्भ मेला/60 दिनांक 29.01.2020

परिशिष्ट-3.3.4
जुलाई 2019 तक विभाग/एजेंसी-वार आवंटन और व्यय
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.2)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	स्वीकृत लागत	आबंटन	के0एम0ए0 द्वारा अवमुक्त	व्यय
1	नगर विकास विभाग	कुम्भ मेला अधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद (प्रयागराज)	170.95	137.74	82.82	82.82
		इलाहाबाद नगर निगम, इलाहाबाद	179.74	165.64	153.21	149.37
		नगर पंचायत, झूँसी, इलाहाबाद	8.82	11.13	8.82	7.55
		प्रयागराज विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद	266.66	234.82	225.67	211.02
		कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम	259.89	241.28	196.57	194.63
		कार्यालय गंगा प्रदूषण नियंत्रण ईकाई	7.25	3.69	2.68	2.68
2	गृह विभाग	पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुम्भ मेला	57.54	61.02	54.41	53.60
		जिला सेनानायक, होमगार्ड	10.55	8.54	0.00	0.00
3	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इलाहाबाद	220.44	177.22	166.98	166.49
4	चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग	प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	68.91	55.67	53.41	52.61
5	आयुष विभाग	प्रधानाचार्य, लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	1.11	1.11	1.11	1.11
		क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, इलाहाबाद	1.42	1.42	1.39	1.39
6	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	अधिशाली अभियन्ता, बाढ़ कार्य प्रखण्ड, इलाहाबाद	70.05	55.46	43.46	41.24
7	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग खण्ड	790.24	807.38	662.41	656.85
		कार्यालय उत्तर प्रदेश सेतु निगम	185.46	102.93	102.93	102.93
8	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	70.00	70.00	27.49	26.94
9	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	उप निदेशक, उद्यान तथा जिला उद्यान अधिकारी इलाहाबाद	3.20	3.20	2.06	2.06
10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	संयुक्त आयुक्त (खाद्य) एवं जिला आपूर्ति अधिकारी इलाहाबाद	44.07	35.48	35.48	16.62
11	ऊर्जा विभाग	कार्यालय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	204.54	155.00	231.08	227.68
12	परिवहन विभाग	कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड	23.48	22.39	22.06	21.83
13	उत्तर प्रदेश पर्यटन	कार्यालय पर्यटन विभाग	56.75	49.95	48.80	39.48
14	दुग्ध विकास विभाग	कार्यालय दुग्ध विकास विभाग	5.99	7.08	5.36	5.36
15	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	कार्यालय वन विभाग	4.41	5.15	4.05	3.92
16	संस्कृति विभाग	कार्यालय संस्कृति विभाग	32.14	45.02	43.80	43.41
योग			2,743.60	2,458.32	2,176.05	2,111.59

नोट: वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 (जुलाई 2019 तक) के दौरान आवंटन में अभुगतानित/समर्पण सम्मिलित हैं (जुलाई 2019 तक)
(स्रोत: कुम्भ मेला अधिकारी से सूचना संग्रहित)

परिशिष्ट-3.3.5

जुलाई 2019 तक लेखापरीक्षा में शामिल किए गए विभागों/एजेंसी-वार आवंटन और व्यय
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.2)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	स्वीकृत लागत	आबंटन	केएमए द्वारा अवमुक्त	व्यय ²
1	नगर विकास विभाग	कुम्भ मेला अधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद (प्रयागराज)	170.95	137.74	82.82	82.82
		इलाहाबाद नगर निगम, इलाहाबाद	179.74	165.64	153.21	149.37
		नगर पंचायत, झूँसी, इलाहाबाद	8.82	11.13	8.82	7.55
2	गृह विभाग	पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुम्भ मेला	57.54	61.02	54.41	53.60
		जिला सेनानायक, होमगार्ड	10.55	8.54	0.00	0.00
3	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इलाहाबाद	220.44	177.22	166.98	166.49
4	चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग	प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	68.91	55.67	53.41	52.61
5	आयुष विभाग	प्रधानाचार्य, लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	1.11	1.11	1.11	1.11
		क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, इलाहाबाद	1.42	1.42	1.39	1.39
6	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	अधिशाली अभियन्ता, बाढ़ कार्य प्रखण्ड, इलाहाबाद	70.05	55.46	43.46	41.24
7	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग खण्ड	790.24	807.38	662.41	656.85
8	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	70.00	70.00	27.49	26.94
9	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	उप निदेशक, उद्यान एवं जिला उद्यान अधिकारी इलाहाबाद	3.20	3.20	2.06	2.06
10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	संयुक्त आयुक्त (खाद्य) एवं जिला आपूर्ति अधिकारी इलाहाबाद	44.07	35.48	35.48	16.62
योग			1,697.03	1,591.01	1,293.05	1,258.65

नोट : वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 (जुलाई 2019 तक) के दौरान आवंटन में अभुगतानित/समर्पण सम्मिलित हैं।

²जुलाई 2019 तक।

परिशिष्ट-3.3.6
कार्यों के विलम्ब/गैर-कार्यान्वयन
(सन्दर्भ : प्रस्तर संख्या 3.3.3)

क्र० सं०	कार्य की आई०डी०	कार्य का नाम	कार्य की प्रगति प्रतिशत में		स्वीकृत लागत (₹ लाख में)
			पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	
स्थायी कार्य					
1.	पी०डब्लू०डी०-29	करेली गौस स्कूल से चकिया मोईन अब्बास के घर तक चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	96	4	595.08
2.	पी०डब्लू०डी०-90	जीटी जवाहर रोड के पूर्व में स्थित नाली पर पुलिया और एप्रोच रोड का निर्माण	96	4	59.35
3.	पी०डब्लू०डी०-12	धूमनगंज-पीपलगांव-असरावल रोड का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	95	5	3755.78
4.	पी०डब्लू०डी०-87	निबी छतनाग रोड का चौड़ीकरण	95	5	63.15
5.	पी०डब्लू०डी०-98	रामबाग चौराहा से कोटापारचा डॉट पुल तक चौड़ीकरण (पुरानी जीटी)	95	5	589.42
6.	पी०डब्लू०डी०-100	सिविल एयरपोर्ट के लिए दो लेन की सड़क का निर्माण	95	5	174.47
7.	पी०डब्लू०डी०-104	बकसी बाँध रेलवे क्रासिंग से अल्लापुर रोड	95	5	56.33
8.	पी०डब्लू०डी०-109	नवल किशोर राय रोड	95	5	86.67
9.	पी०डब्लू०डी०-110	मौजागिरी आश्रम सी०सी० रोड	95	5	27.48
10.	पी०डब्लू०डी०-81	जमनीपुर से होते हुए जीटी रोड से कटवारुपुर	93	7	241.43
11.	पी०डब्लू०डी०-94	जीटी रोड के किमी 187 का चौड़ीकरण, मुख्य पोगहट पुल	92	8	45.15
12.	पी०डब्लू०डी०-83	चौफटका ओवरब्रिज के बाईं ओर दो लेन सर्विस रोड का निर्माण	90	10	493.92
13.	पी०डब्लू०डी०-99	झूसी काकड़ा दुर्वासा लीलापुर किमी-2 नारायणदास का पुरवा से कनिहर दालापुर	90	10	762.86
14.	पी०डब्लू०डी०-101	चार सीमेंट कंक्रीट हेलीपैड निर्माण	90	10	51.86
15.	पी०डब्लू०डी०-103	नागवासुकी रोड से होते हुए शास्त्री पुल से जीटी रोड तक	90	10	585.20
16.	पी०डब्लू०डी०-91	जीटी रोड से त्रिवेणी हनुमान मंदिर रोड	86	14	76.72
17.	पी०डब्लू०डी०-107	शास्त्री पुल से अलोपीबाग फलाई-ओवर इंटरलॉकिंग	86	14	223.52
18.	पी०डब्लू०डी०-102	मेला क्षेत्र के एप्रोच रोड में साइनेज कार्य	70	30	1000.00
19.	पी०डब्लू०डी०-59	जीटी रोड से काली पीपा पुल एप्रोच रोड	55	45	10.32
20.	पी०डब्लू०डी०-56	जीटी रोड से त्रिवेणी पीपा पुल एप्रोच रोड	50	50	19.81
21.	पी०डब्लू०डी०-106	सेना की किला की दीवार की मरम्मत एवं विस्तार	35	65	76.78
22.	पी०डब्लू०डी०-112	सेना की अक्षयवट एवं सरस्वती कूप रोड	30	70	242.44
23.	पी०डब्लू०डी०-93	काली रोड फुट ओवर ब्रिज पर आधी रिंग रोड	0	100	37.00
24.	पी०डब्लू०डी०-96	अस्थायी स्टील पाइल गार्डर और 200 एप्रोच रोड	0	100	132.73
25.	पी०डब्लू०डी०-113	इलाहाबाद में हेलीपोर्ट	0	100	494.65
26.	ए०एम०सी०-153	दुर्गा पूजा पार्क में मिनी ट्यूबवेल का निर्माण और मरम्मत	96	4	280.00
27.	ए०एम०सी०-155	एच० संख्या 106 पर मिनी ट्यूबवेल का निर्माण और मरम्मत	96	4	
28.	ए०एम०सी०-151	गढ़ीकला में मिनी ट्यूबवेल का निर्माण और मरम्मत	95	5	
29.	ए०एम०सी०-150	सब्जी मण्डी में मिनी ट्यूबवेल का निर्माण और मरम्मत	92	8	
30.	ए०एम०सी०-152	करेली संख्या 4 में मिनी ट्यूबवेल का निर्माण और मरम्मत	92	8	
31.	ए०एम०सी०-141	दारागंज में श्री पंच निर्मोही आखाड़े का निर्माण	95	5	131.36

क्र० सं०	कार्य की आई०डी०	कार्य का नाम	कार्य की प्रगति प्रतिशत में		स्वीकृत लागत (₹ लाख में)
			पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	
32.	ए०एम०सी०-167	तुलसीपुर में बिजली का पोल और ट्रांसफार्मर का स्थानांतरण	95	5	207.37
33.	ए०एम०सी०-173	दारागंज में अटल अखाड़ा बक्शीखुर्द का निर्माण	95	5	95.20
34.	ए०एम०सी०-05	अल्लापुर में 80 फिट रोड की मरम्मत	90	10	4.34
35.	ए०एम०सी०-135	दारागंज के निर्वाणी अखाड़ा गंगा भवन का निर्माण	88	12	199.00
36.	ए०एम०सी०-072	मुद्दीगंज में सड़क एवं नाली का सुधार	80	20	7.66
37.	ए०एम०सी०-078	पंचकोशी में रोड का सुधार	80	20	49.48
38.	ए०एम०सी०-085	अल्लापुर में चन्द्रशेक रोड का सुधार	80	20	19.97
39.	ए०एम०सी०-102	कालीबाड़ी मंदिर की रोड का सुधार	80	20	7.66
40.	ए०एम०सी०-079	दारागंज में बक्शी बाँध रोड का सुधार	75	25	35.29
41.	ए०एम०सी०-077	कीडगंज मनोहर लाल भार्गव रोड का सुधार	70	30	13.74
42.	ए०एम०सी०-174	नैनी के अरैल में सच्चा बाबा आश्रम का निर्माण	70	30	147.69
43.	ए०एम०सी०-038	कुंदन गेस्ट हाउस के पास रेलवे उपमार्ग का निर्माण	65	35	912.59
44.	ए०एम०सी०-039	दारागंज के पास रेलवे उपमार्ग का निर्माण	60	40	286.69
45.	ए०एम०सी०-040	शिवकुटी के पास रेलवे उपमार्ग का निर्माण	60	40	809.57
46.	ए०एम०सी०-158	नैनी खारकौनी में बिजली व्यवस्था	57	43	12.60
47.	ए०एम०सी०-159	नैनी जहागीराबाद में बिजली व्यवस्था	57	43	20.50
48.	ए०एम०सी०-160	बांगड़ धर्मशाला में बिजली व्यवस्था	57	43	39.33
49.	ए०एम०सी०-161	जीटी रोड इण्डियन आयल पर बिजली व्यवस्था	57	43	21.21
50.	ए०एम०सी०-162	खुल्दाबाद चौराहे पर बिजली व्यवस्था	57	43	35.00
51.	ए०एम०सी०-175	अलोपीबाग में श्री शंकराचार्य ब्रह्मनिवास का निर्माण	55	45	159.89
52.	ए०एम०सी०-165	जे०एल०एन० रोड से जीटी रोड पटरी का सुधार	46	54	165.10
53.	ए०एम०सी०-176	अलोपीबाग मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यनिर्माण	45	55	148.17
54.	ए०एम०सी०-177	दारागंज में बेनीमाधव मन्दिर का निर्माण	20	80	99.93
55.	ए०एम०सी०-179	झूसी में प्रमुख ब्रह्मचारी आश्रम का निर्माण	20	80	90.49
56.	ए०एम०सी०-178	झूसी में पंच दिगम्बर अखाड़ा का निर्माण	15	85	130.97
57.	ए०एम०सी०-138	नाले का निर्माण (चर्च नाला)	0	100	208.92
58.	पुलिस	थाना भवन की रंगाई	50	50	242.42
योग					14,484.26
अस्थाई कार्य					
1.	पी०डब्लू०डी०-105	झूसी/नैनी/फाफामऊ क्षेत्र में पार्किंग	93	7	525.27
2.	पी०डब्लू०डी०-45	फाफामऊ साइड दो पीपा पुल का निर्माण	70	30	9914.08
3.	ए०एम०सी०-156	अस्थायी स्टैंड पोस्ट का निर्माण	90	10	25.00
4.	ए०एम०सी०-164	अस्थायी पार्किंग का निर्माण	50	50	261.74
5.	ए०एम०सी०-163	कुंभ मेले में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए उपकरण और सामग्री की खरीद	0	100	5.00
6.	ए०एम०सी०-168	एल.ई.डी. फिटिंग और जी.आई. पाइप क्लैप की आपूर्ति	0	100	74.34
7.	ए०एम०सी०-169	केबल एवं एल.ई.डी. बल्ब की आपूर्ति	0	100	30.00
8.	ए०एम०सी०-170	रेन कोट, गम बूट एवं उपकरण की आपूर्ति	0	100	3.00
9.	ए०एम०सी०-171	04 पिकअप वैन की आपूर्ति	0	100	26.00
10.	ए०एम०सी०-172	15 के०वी०ए० के 05 ध्वनिरोधी जनरेटर की आपूर्ति	0	100	27.50
11.	मेला प्राधिकरण	अखाड़े में पेशवाई कार्य	0	100	101.31
योग					10,993.24

(स्रोत: कुम्भ मेला प्राधिकरण से एकत्र की गयी सूचना पर आधारित)

परिशिष्ट 3.3.7
ओवरहेड चार्ज का अधिक प्राक्कलन
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं० 3.3.4.1)

(₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	जी०एस०बी०	डब्लू०एम०एम०	डी०बी०एम०	बी०सी	कुल ओवरहेड चार्ज	ओवरहेड चार्जेस जो प्राविधनित होना था @2.5%	ओवरहेड चार्ज का अधिक प्राविधान	अधिक ओवरहेड निष्पादित मात्रा के अनुसार
			@ 6%	@ 6%	@ 6%	@ 6%				
1.	इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग से पटेल नगर होते हुए बरियारी-फाफामऊ हनुमानगंज मार्ग का चौड़ीकरण	28.03.18	2,79,471	6,88,444	6,43,555	3,48,448	19,59,918	8,16,633	11,43,286	1,00,111.07
2.	सिकन्दरा बहरिया दादूपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण	31.01.18	14,29,584	22,80,381	26,05,115	14,09,585	77,24,665	32,18,610	45,06,054	43,41,792.57
3.	गारापुर से सिकन्दरा मार्ग का चौड़ीकरण	06.02.18	6,54,181	9,58,718	13,89,423	7,52,551	37,54,873	15,64,530	21,90,342	16,36,528.42
4.	झूसी गारापुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सतह सुधार	05.02.18	5,95,058	9,43,976	13,62,634	7,38,862	36,40,530	15,16,888	21,23,643	24,66,891.03
5.	फाफामऊ सहसो हनुमानगंज मार्ग का चौड़ीकरण	06.02.18	16,81,095	23,46,326	14,94,347	8,09,693	63,31,461	26,38,109	36,93,352	37,15,788.15
6.	झूसी, ककरा, दुरवासा, लीलापुर मार्ग (पं० टीका राम त्रिपाठी) का चौड़ीकरण	06.04.18	9,52,718	12,21,138	6,46,862	16,35,121	44,55,840	18,56,600	25,99,240	28,83,969.79
7.	गुमटी सं० 40 से कमला नगर मार्ग का चौड़ीकरण	31.01.18	6,14,894	10,19,184	13,20,250	7,15,216	36,69,543	15,28,976	21,40,567	20,84,298.51
8.	हनुमानगंज चन्दौहा बगई और जलालपुर सहसो सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण	23.03.18	5,51,151	0	0	0	5,51,151	2,29,646	3,21,504	8,01,571.36
9.	प्रतापपुर से उग्रसेनपुर मार्ग (फूलपुर आबादी डायवर्जन मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	20.03.18	3,86,620	0	0	0	3,86,620	1,61,092	2,25,528	7,82,577.81
10.	उत्तरीला फैजाबाद मार्ग से सी०आर०पी०एफ० बार्डर तक चौड़ीकरण एवं सतह सुधार	31.01.18	4,02,205	0	0	0	4,02,205	1,67,585	2,34,619	11,37,198.33
11.	इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग (सहसो) से रामनगर गुलालपुर हेतापट्टी सम्पर्क मार्ग होते हुए मार्ग का चौड़ीकरण एवं सतह सुधार	22.01.18	5,30,587	0	0	0	5,30,587	2,21,078	3,09,509	11,90,519.65
12.	इलाहाबाद-गोरखपुर पुराने मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	31.01.18	3,18,726	0	0	0	3,18,726	1,32,802	1,85,923	9,06,658.60
13.	सिविल हवाई अड्डा के लिए दो लेन मार्ग का निर्माण	03.02.18	2,70,171	3,77,004	2,49,757	1,35,251	10,32,182	4,30,076	6,02,106	11,29,130.63
14.	बेगम बाजार (जी०टी० रोड पर) कि०मी० 186(800) से चौफटका तक चौड़ीकरण एवं नाली और इण्टरलाकिंग का कार्य	06.04.18	11,18,166	10,99,443	6,20,580	3,35,648	31,73,837	13,22,432	18,51,405	17,56,005.48
15.	करेली गौस विद्यालय से चकिया मोड़न अब्बास के घर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	15.03.18	1,75,480	3,31,825	3,56,936	1,93,117	10,57,357	4,40,566	6,16,792	3,74,251.15
16.	रामबाग क्रासिंग से कोठापार्चा डाट पुल चौड़ीकरण	04.09.18	1,68,056	2,98,490	2,04,133	2,20,774	8,91,452	3,71,439	5,20,014	2,40,910.94
17.	चौफटका उपरी पुल के बाईं ओर दो लेन सर्विस मार्ग का निर्माण	08.08.18	82,294	1,28,087	1,14,637	41,405	3,66,423	1,52,676	2,13,747	2,27,380.70
18.	छिवकी गेट से करमा कौंधियारा सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	25.01.18	7,94,639	15,41,057	10,67,848	5,79,122	39,82,666	16,59,444	23,23,222	23,23,761.13
19.	झाँसी इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग से चक ईमाम अली मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	25.01.18	3,50,453	5,53,576	4,72,091	2,56,116	16,32,236	6,80,099	9,52,138	9,42,680.52
योग									2,67,53,005	2,99,42,016.00

(स्रोत : लोक निर्माण विभाग से प्राप्त की गई सूचना)

परिशिष्ट-3.3.8
सड़कों में बिटुमिनस लेयर बिछाने पर अधिक व्यय
(संदर्भ : पैराग्राफ नं० 3.3.4.1)

(₹ में)

क्र. सं०	कार्य का नाम	प्रशासकीय अनुमोदन / वित्तीय स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत लागत	बी०एम० की निष्पादित मात्रा (एम.टी.)	दर अनुसूची 2016 के अनुसार बी०एम० की दर (प्रति एम०टी०)	एस डी बी सी की निष्पादित मात्रा (एम०टी०)	दर अनुसूची 2016 के अनुसार एस डी बी सी की दर (प्रति एम०टी०)	कम निविदा (प्रतिशत)	बी०एम० की प्रभावी दर (प्रति एम०टी०)	दर अनुसूची 2018 के अनुसार बी एम की दर (प्रति एम टी)	अंतर (प्रति एम टी) (कालम 10-11)	एस डी बी सी की प्रभावी दर (प्रति एम टी)	दर अनुसूची 2018 के अनुसार एस डी बीसी की दर (प्रति एम टी)	अंतर (प्रति एम टी) (कालम 13-14)	बी०एम० पर अधिक भुगतान (कालम 5 x कालम 12)	एस डी बी सी पर अधिक भुगतान (कालम 7 x कालम 15)	अधिक भुगतान बी एम + एस डी बी सी (कालम 16 + कालम 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के सामने काटजू रोड को पुरानी जी०टी० रोड से जोड़ने वाली सड़क एवं पटरी का अनुरक्षण कार्य।	23.05.18	135.04	1,127.51	3,308	527.34	4,100	3.4	3,195.53	3,129	66.53	3,960.60	3,804	156.6	75,010.99	82,581.44	1,57,592.40
2.	सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन की जी०टी० रोड से जोड़ने वाली सड़क का अनुरक्षण	23.05.18	24.77	316.24	3,308	211.49	4,100	1.5	3,258.38	3,129	129.38	4,038.50	3,804	234.5	40,915.13	49,594.41	90,509.54
3	भारती भवन चौराहा से तिलक रोड पर सड़क एवं नाली अनुरक्षण कार्य	23.05.18	49.00	480.04	3,308	238.37	4,100	0.20	3,301.38	3,129	172.38	4,091.80	3,804	287.8	82,751.22	68,602.89	1,51,354.10
4	मीरापुर में शौकत अली रोड से ककरहा घाट एवं बरगद घाट सड़क का निर्माण कार्य	23.05.18	102.56	448.87	3,308	614.47	4,100	3.33	3,197.84	3,129	68.84	3,963.47	3,804	159.47	30,901.83	97,989.53	12,891.36
5	साउथ मलाका में डाट पुल से नगर निगम स्कूल तक सड़क एवं नाली का अनुरक्षण	23.05.18	33.50	515.92	3,308	270.52	4,100	4.99	3,142.93	3,129	13.93	3,895.41	3,804	91.41	7,187.18	24,728.23	31,915.41

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

क्र. सं०	कार्य का नाम	प्रशासकीय अनुमोदन / वित्तीय स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत लागत	बी०एम० की निष्पादित मात्रा (एम.टी.)	दर अनुसूची 2016 के अनुसार बी०एम० की दर (प्रति एम०टी०)	एस डी बी सी की निष्पादित मात्रा (एम०टी०)	दर अनुसूची 2016 के अनुसार एस डी बी सी की दर (प्रति एम०टी०)	कम निविदा (प्रतिशत)	बी०एम० की प्रभावी दर (प्रति एम०टी०)	दर अनुसूची 2018 के अनुसार बी एम की दर (प्रति एम टी)	अंतर (प्रति एम टी) (कालम 10-11)	एस डी बी सी की प्रभावी दर (प्रति एम टी)	दर अनुसूची 2018 के अनुसार एस डी बीसी की दर (प्रति एम टी)	अंतर (प्रति एम टी) (कालम 13-14)	बी०एम० पर अधिक भुगतान (कालम 5 x कालम 12)	एस डी बी सी पर अधिक भुगतान (कालम 7 x कालम 15)	अधिक भुगतान बी एम + एस डी बी सी (कालम 16 + कालम 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	आनन्द भवन से आर्य समाज सड़क का पुननिर्माण	23.05.18	46.16	491.26	3,308	258.255	4,100	3.21	3,201.81	3,129	72.81	3,968.39	3804	164.39	35770.21	42,454.54	78,224.75
7	दारागंज पुरानी जी०टी० रोड से बक्शी बॉध फुलवरिया तक सड़क का अनुरक्षण	23.05.18	39.54	678.855	3,308	298.71	4,100	3.79	3,182.62	3,129	53.63	3,944.61	3804	140.61	36404.82	42,001.61	78,406.43
8	अल्लापुर बागम्बरी रोड से जी०टी० रोड से 80 फिट रोड तक सड़क का अनुरक्षण	23.05.18	68.00	1049.06	3,308	545.86	4,100	2.79	3,215.71	3,129	86.71	3,985.61	3804	181.61	90960.64	99,133.63	1,90,094.27
9	अल्लापुर में किदवई नगर से बागम्बरी रोड से सब्जी मंडी लेबर चौराहा, रजिस्ट्री ऑफिस, एस०बी०आई० एटीएम तक सड़क का अनुरक्षण	23.05.18	48.72	739.655	3,308	425.589	4,100	3.79	3,182.62	3,129	53.63	3,944.61	3804	140.61	39665.33	59,842.07	99,507.40
10	नैनी में सब्जी मंडी रोड से मिर्जापुर रोड से जोनल कार्यालय तक सड़क नाली एवं डिवाइडर का निर्माण	23.05.18	89.75	600.34	3,308	321.25	4,100	2.79	3,215.70	3,129	86.71	3,985.61	3804	181.61	52053.56	58,342.21	1,10,395.77
योग			637.04	6,447.75		3,711.854											11,16,891.43

(स्रोत : नगर निगम प्रयागराज से एकत्रित सूचना)

परिशिष्ट 3.3.9
अतिरिक्त ऑफसेट बिछाने के कारण अधिक व्यय
 (सन्दर्भ: प्रस्तर सं० 3.3.4.2)

क्र० सं०	मार्ग का नाम	जी०एस०बी०					डब्लू०एम०एम०				अधिक व्यय (₹ में)	
		वास्तविक	मानकों के अनुसार	आफसेट की अधिक चौड़ाई	अधिक मात्रा	अधिक (घन मी)	लागत	वास्तविक	मानकों के अनुसार	अधिक (घन मी)		लागत
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	झूँसी, ककरा दुरवासा लीलापुर मार्ग (पं० टीका राम त्रिपाठी) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	0.45x2 = 0.90 मी०	0.235x 2 =0.47 मी०	0.43 मी०	20400x0.43 x0.235=2061.42	2061.42 @ 1720.60/मी० ³	35,46,879.25					35,46,879.25
2	उत्तरौला फैजाबाद मार्ग से सी०आर०पी०एफ० बार्डर तक चौड़ीकरण सतह सुधार	0.235 मी०x2=0.47 मी०	0.12 x 2 =0.24 मी०	0.23 मी०	6510x0.23 x0.120=179.68	179.68 @ 1700/मी० ³	3,05,442.40					3,05,442.40
3	इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग (सहसों) से रामनगर गुलालपुर हेतापट्टी सम्पर्क मार्ग होते हुए मार्ग का चौड़ीकरण एवं सतह सुधार	पहली सतह 0.465 मी०x2=0.93 मी० दुसरी सतह- 0.345 x 2 =0.69	0.12 x 2 =0.24 मी० 0.115 x 2 = 0.23 मी०	0.69m (288 %) 0.46m	7800x 0.69x0.115 =618.93 7800 x 0.46 x0.115= 412.62	618.93 @ 1680/मी० ³ 412.62 @ 1680 मी० ³	10,39,802.40 6,93,201.60	0.23x2= 0.46	0.115x2 =0.23	7800x0.23x0.115 = 206.31 M ³ @ 2728.70	5,62,958.00	22,95,962.00
4	पुराने इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग का सतह सुधार	0.465 मी०x2=0.93 मी० 0.345 मी०x2 =0.69 मी०	0.24 मी० 0.24मी०	0.69 मी० 0.45 मी०	4380x 0.69 x0.120=362.66 4380x0.45 x0.120 =236.52	599.18 @ 1635/मी० ³	9,79,659.30	0.225mx 2=0.45m	0.23m	4380x0.22x 0.115= =110.81 @ 2860/ M ³	3,16,916.60	12,96,575.90
5	हनुमानगंज चन्दौहा बगई एवं जलालपुर सहसों सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण	0.15 मी० x 2=0.30 मी०	0.20 मी०	0.10 मी०	13700x 0.10 x0.100 = 137M ³	137 मी० ³ @ 1768.00	2,42,216.00					2,42,216.00
6	सण्डवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	0.15 मी०x2 =0.30 मी०	0.21 मी०	0.09 मी० (43 %)	8000x0.09x0.105	75.60 @ 1500	1,13,400.00					1,13,400.00
7	करेली गौस स्कूल से चकिया मोईन अब्बास के घर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	0.40 मी०	0.25 मी०	0.15 मी० (एक तरफ चौड़ीकरण)	3000 x 0.15 x 0.25	112.50 @ 1683.40	1,89,382.50					1,89,382.50

क्र० सं०	मार्ग का नाम	जी०एस०बी०					डब्लू०एम०एम०				अधिक व्यय (₹ में)	
		वास्तविक	मानकों के अनुसार	आफसेट की अधिक चौड़ाई	अधिक मात्रा	अधिक (घन मी)	लागत	वास्तविक	मानकों के अनुसार	अधिक (घन मी)		लागत
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	बेगम बाजार (जी०टी० रोड पर) (कि०मी० 186 (800)) से चौफटका तक चौड़ीकरण एवं नाली और इण्टर लाकिंग का कार्य (विद्युत कार्य सहित)	0.46mx2= 0.92 मी०	0.255 मी०x2= 0.51 मी०	0.41 मी०	8,200 x 0.41 x 0.255	857.31 @1725	14,78,859.75					14,78,859.75
9	चौफटका उपरी पुल के बाईं ओर दो लेन सर्विस मार्ग का निर्माण	1.0मी०	0.51 मी०	0.49 मी०	500 x 0.49 x 0.255	62.48 @1705	1,06,528.40					1,06,528.40
												95,75,246.20
												Say ₹ 95.75 lakh

(स्रोत : लोक निर्माण विभाग से प्राप्त की गई सूचना)

परिशिष्ट 3.3.10
निष्पादन प्रतिभूति राशि कम जमा किया जाना
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं० 3.3.5.1)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अनुबन्धित लागत	कार्य की निष्पादित लागत	अनुबन्ध के अनुसार प्रतिभूति राशि	निष्पादित सिविल कार्य के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति की आवश्यकता ³	प्रतिभूति धनराशि में कमी
1	छिवकी रेलवे गेट से करमा कौंधियारा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	1,496.02	346.18	1,024.31	24.50	53.22	28.72
2	पिपरांव चन्दी औद्योगिक क्षेत्र सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	323.10	129.07	262.93	6.55	15.15	8.60
3	बेगम बाजार (जी०टी० रोड पर) कि०मी० 186(800) से चौफटका तक चौड़ीकरण एवं नाली और इण्टरलाकिंग का कार्य (विधुत कार्य सहित)	2,815.94	731.03	1,000.64	38.58	52.03	13.45
4	करैली गौस स्कूल से चकिया मोईन अब्बास 60 फिट रोड के घर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	595.08	18.07	423.84	1.00	23.19	22.19
5	सण्डवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	418.05	265.73	276.02	13.29	15.80	2.51
6	गुमटी सं० 40 से कमला नगर मार्ग का चौड़ीकरण	1,085.25	459.36	782.75	23.02	41.14	18.12
7	झूंसी, ककरा, दुरवासा, लीलापुर मार्ग (पं० टीका राम त्रिपाठी) का चौड़ीकरण	1,609.26	470.22	1,259.95	25.00	65.00	40.00
8	सिकन्दरा-बहरिया-दानुपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण	2,368.87	801.66	1,864.68	42.00	95.23	53.23
9	हनुमानगंज चन्दीहा बगई और जलालपुर सहसों सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण	728.73	319.34	456.50	15.97	24.83	8.86
10	सोरांव, फूलपुर, हण्डिया (एम डी आर) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	3,644.41	1,981.57	2,656.10	100.00	134.81	34.81
11	इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग (सहसों) से रामनगर गुलालपुर हैतापट्टी सम्पर्क मार्ग होते हुए मार्ग का चौड़ीकरण एवं सतह सुधार	684.98	300.30	540.85	20.00	29.04	9.04
योग							239.53

(स्रोत : लोक निर्माण विभाग से प्राप्त की गई सूचना)

³ 40.00 लाख पर 10 प्रतिशत और शेष कार्य पर 5 प्रतिशत।

परिशिष्ट-3.3.11
रायल्टी पास का सत्यापन न किया जाना
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं० 3.3.5.2)

क्र० सं०	रोड/कार्य का नाम	निष्पादित मात्रा क्यू० मी मे													
		जी एस बी		डब्ल्यू एम एम		डी बी एम		बीसी		डी बी एम		पी सी		सील कोट	
		ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला
सी डी 1 द्वारा निष्पादित कार्य															
1.	सिविल हवाई अड्डा के लिए दो लेन मार्ग का निर्माण	3,795	4,847	4,240	5,597	1,302	1,913	1,266	1,881	0	0	0	0	0	0
2.	बेगम बाजार (जी०टी० रोड पर) कि०मी० 186 (800) से चौफटका तक चौड़ीकरण	9,628	12,298	7,695	10,157	1,733	2,546	770	1,144	0	0	0	0	0	0
3.	धूमनगंज पीपल गांव असरावल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	24,969	31,893	18,021	23,788	5,525	8,117	2,916	4,333	0	0	0	0	0	0
4.	चौफटका उपरिगामी पुल के बाये तरफ दो लेन मार्ग का निर्माण	1,103	1,409	1,005	1,327	298	438	99	147	0	0	0	0	0	0
5.	रामबाग क्रासिंग से कोठा पार्चा डाट पुल तक चौड़ीकरण एवं सतह सुधार	940	1,201	931	1,229	294	432	188	279	0	0	0	0	0	0
6.	करेली गौस विद्यालय से चकिया मोड़न अब्बास के घर तक चौड़ीकरण	3,616	4,619	67	88	809	1189	404	600	0	0	0	0	0	0
योग		44,051	56,266	31,959	42,186	9,961	14,635	5,643	8,384	0	0	0	0	0	0
पी डी द्वारा निष्पादित कार्य															
7.	मडौका मोहबतगंज सनई का पूरा डभाव सम्पर्क मार्ग कि०मी० 1 से 7 का चौड़ीकरण	2,749	3,511	0	0	0	0	0	0	2,325	2,813	35,750	965	35,750	322
8.	सडवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	3,176	4,057	0	0	0	0	0	0	5,745	6,951	52,703	1,423	52,703	474
9.	छिवकी रेलवे गेट से करमा कौन्धीयारा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	11,196	14,301	11,543	15,237	2,698	3,964	1,349	2,004	0	0	0	0	0	0
10.	रामपुर से पिपरांव छन्दी औद्योगिक क्षेत्र सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	3,193	4,078	2,042	2,695	0	0	0	0	0	0	29,948	809	29,948	270
11.	झांसी इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग से चक ईमाम अली मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	4,583	5,854	4,197	5,540	1,073	1,576	735	1,092	0	0	0	0	0	0
12.	इलाहाबाद के करछना जारी मार्ग का चौड़ीकरण	11,300	14,433	0	0	0	0	0	0	9,282	11,231	61,880	1,671	61,880	557
योग		36,197	46,234	17,782	23,472	3,771	5,540	2,084	3,096	17,352	20,996	1,80,281	4,868	1,80,281	1,623
सी डी 4 द्वारा निष्पादित कार्य															
13.	सोरांव, फूलपुर, हण्डिया (एम डी आर) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	27,889	35,623	24,208	31,955	5,258	7,725	9,929	14,753	0	0	0	0	0	0
14.	पुराने इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग का सतह सुधार	4,118	5,260	3,425	4,521	685	1,006	1,105	1,642	0	0	0	0	0	0
15.	झूँसी, ककरा दुरवासा लीलापुर मार्ग (पं० टीका राम त्रिपाठी) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	13,231	16,900	10,575	13,959	1,761	2,587	4,106	6,101	0	0	0	0	0	0

क्र० सं०	रोड/कार्य का नाम	निष्पादित मात्रा क्यु० मी मे													
		जी एस बी		डब्ल्यू एम एम		डी बी एम		बीसी		डी बी एम		पी सी		सील कोट	
		ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला	ठोस ढीला
16.	झूंसी, गारापुर मार्ग का चौड़ीकरण	8,413	10,746	8,479	11,192	3,735	5,487	1,868	2,775	0	0	0	0	0	0
17.	इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग से पटेलनगर-बरियारी-फाफामऊ हनुमानगंज का चौड़ीकरण	3,310	4,228	2,575	3,399	1,455	2,138	722	1,073	0	0	0	0	0	0
18.	गारापुर से सिकन्दर मार्ग का चौड़ीकरण	5,883	7,514	6,159	8,130	3,000	4,408	578	859	0	0	0	0	0	0
19.	गुमटी सं० 40 से कमला नगर मार्ग का चौड़ीकरण	6,654	8,499	6,972	9,203	2,996	4,402	1,005	1,493	0	0	0	0	0	0
20.	उतरौला फ़ैजाबाद मार्ग से सी०आर०पी०एफ० बार्डर तक चौड़ीकरण	4,974	6,353	4,443	5,865	1,097	1,612	1,041	1,547	0	0	0	0	0	0
21.	सिकन्दरा-बहरिया-दानुपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण	15,141	19,340	15,221	20,092	5,859	8,608	2,914	4,330	0	0	0	0	0	0
22.	हनुमानगंज चन्दौहा बगई एवं जलालपुर सहसों सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण	5,378	6,869	0	0	0	0	0	0	6,152	7,444	41,092	1,109	41,092	370
23.	फाफामऊ, सहसों, हनुमानगंज मार्ग का चौड़ीकरण	19,615	25,054	17,430	23,008	3,740	5,495	2,853	4,239	0	0	0	0	0	0
24.	तिवारीपुर रामपदारथ शुक्ला मार्ग से सराय चण्डी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण।	10,280	13,131	0	0	0	0	0	0	5,969	7,222	0	0	0	0
योग		1,24,886	1,59,517	99,487	1,31,323	29,586	43,468	26,121	38,811	12,121	14,666	41,092	1,109	41,092	370
सी डी 3 द्वारा निष्पादित कार्य															
25.	प्रतापपुर से उग्रसेन मार्ग (फूलपुर आबादी डायवर्जन मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण)	4,008	5,119	2,504	3,305	435	639	1,011	1,502	0	0	0	0	0	0
योग		4,008	5,119	2,504	3,305	435	639	1,011	1,502	0	0	0	0	0	0
महायोग		2,09,142	2,67,137	1,51,732	2,00,286	43,753	64,282	34,859	51,793	29,473	35,662	2,21,373	5,977	2,21,373	1,992
	स्टोन ब्लास्ट														
	जीएसबी-डब्ल्यूएमएम-डब्ल्यूबीएम	5,03,085													
	रायल्टी-110/क्यु मी	5,53,39,350													
	स्टोन ग्रेट	1,24,045													
	रायल्टी-160/क्यु मी	1,98,47,200													
रायल्टी योग (₹ में)		7,51,86,550													
रायल्टी योग (₹ करोड़ में)		7.52													

(स्रोत : लोक निर्माण विभाग से संकलित सूचना के आधार पर)

परिशिष्ट-3.3.12
बैरिकेडिंग कार्य पर अत्यधिक व्यय
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं 3.3.7.2.)

ठेकेदार को भुगतान किया जाना है				
विवरण	केएमए		पुलिस	
	2 लाइन बैरिकेडिंग	3 लाइन बैरिकेडिंग	2 लाइन बैरिकेडिंग	3 लाइन बैरिकेडिंग
1	2	3	4	5
मात्रा (फीट में)	33,418	69,988	1,18,486	42,812
दर (₹ में) (जीएसटी सहित)	46	46	46 ⁴	46
धनराशि (₹ में)	₹ 15,37,228	₹ 32,19,448	₹ 54,50,356	₹ 19,69,352
कुल मात्रा (फिट में)	1,03,406		1,61,298	
धनराशि (₹ में)	₹ 47,56,676		₹ 74,19,708	
धनराशि (₹ करोड़ में)	₹ 0.48 करोड़		₹ 0.74 करोड़	
ठेकेदार को भुगतान किया जाना है				
विवरण	विवरण		विवरण	
	2 लाइन बैरिकेडिंग	3 लाइन बैरिकेडिंग	2 लाइन बैरिकेडिंग	3 लाइन बैरिकेडिंग
मात्रा (फीट में)	33,418	69,988	1,18,486	42,812
दर (₹ में) (जीएसटी सहित)	₹ 160	₹ 180	₹ 160	₹ 180
(जी एस टी सहित)	₹ 53,46,880	₹ 1,25,97,840	₹ 1,89,57,760	₹ 77,06,160
कुल मात्रा (फिट में)	103406		1,61,298	
धनराशि (₹ में)	₹ 17944720		₹ 2,66,63,920	
धनराशि धनराशि (₹ करोड़ में)	₹ 1.79 करोड़		₹ 2.67 करोड़	
कुल योग	₹ 4.46 करोड़			
लोक निर्माण विभाग की दर के अनुसार	₹ 1.22 करोड़			
कार्य की अधिक लागत	₹ 3.24 करोड़			

⁴ यह माना गया है कि किसी भी मामले में दो पंक्ति बैरिकेडिंग की दर तीन पंक्ति बैरिकेडिंग के लिये पी डब्लू डी द्वारा स्वीकृत 46 प्रति रनिंग फीट की दर से अधिक नहीं होगी।

परिशिष्ट 3.3.13
थर्ड पार्टी जाँच एजेंसी द्वारा किये गए जाँचों का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.10.2)

क्र० सं०	कार्य का नाम	कुल आवश्यक जाँचों की संख्या	किये गए जाँचों की संख्या	जाँचों की संख्या जो नहीं किये गए	जाँचों की संख्या जो नहीं किये गए (प्रतिशत में)
1	सोराव-फूलपुर हंडिया मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	49	8	41	84
2	40 नंबर गुमटी से कमला नगर लिंक मार्ग	49	10	39	80
3	एजी मार्ग से पीएच मार्ग होते हुए पटेल नगर बरियारी मार्ग	49	8	41	84
4	छिवकी रेलवे गेट से करमा कौंधियारा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	49	3	46	94
5	धूमनगंज पीपल गाँव असरावल मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	49	4	45	92
6	रामबाग क्रासिंग से कोठा पारचा डॉट पुल तक चौड़ीकरण एवं सतह सुधार का कार्य	49	2	47	96
7	करेली गौस स्कूल से चकिया मोईन अब्बास के घर तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	49	2	47	96
8	चौफटका ओवर ब्रिज के बाये साइड पर दो लेन सर्विस मार्ग का निर्माण	49	2	47	96
9	सांडवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	41	0	41	100
10	मडोका मोहब्बतगंज सनाई का पूरा उभाव संपर्क मार्ग किमी० 1 से 7 तक चौड़ीकरण	41	0	41	100
11	रामपुर से पीपराव चंडी ओद्योगिक क्षेत्र एप्रोच मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	41	0	41	100
12	इलाहाबाद के करछना जारी मार्ग का चौड़ीकरण	41	0	41	100
13	झाँसी-इलाहाबाद-मिर्जापुर मार्ग से चक इमाम अली तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	49	4	45	92
14	कौशाम्बी से सांसद आवास घर संख्या 4/1 के चकिया कसारी मसारी मार्ग पर बिटुमिनस एवं सीसी मार्ग का निर्माण	46	2	44	96
15	पुरानी जीटी मार्ग से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के सामने क्रासिंग से जोड़ती काटजू मार्ग पर मार्ग एवं पटरी का अनुरक्षण	46	2	44	96
16	सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से जीटी मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग का अनुरक्षण	46	6	40	87
17	मीरापुर में शौकत अली मार्ग से ककहरा घाट एवं बरगद घाट पर मार्ग का निर्माण	46	6	40	87
18	एससी बासु मार्ग पर चमेली बाई धर्मशाला से जीटी मार्ग के डंपिंग ग्राउंड तक मार्ग का अनुरक्षण एवं मरम्मत	46	2	44	96
19	सुलाकी चौराहा से बलुआघाट एवं बारदारी मार्ग के तिलक मार्ग का अनुरक्षण	46	3	43	93
20	साउथ मलका से डॉट पुल से नगर निगम स्कूल एवं आन्तरिक मार्ग तक मार्ग का अनुरक्षण	46	2	44	96
21	काशीराज नगर में मार्ग एवं नाली का अनुरक्षण	46	6	40	87
22	राम भवन चौहरा से चन्द्रलोक सिनेमा के पीछे तक मार्ग एवं नाली का अनुरक्षण	46	2	44	96
23	आनंद भवन से आर्य समाज रोड तक मार्ग का पुनर्निर्माण	46	2	44	96
24	लाऊदर मार्ग से एडीसी क्रासिंग तक त्रिवेणी मार्ग का अनुरक्षण	46	3	43	93
25	बगम्बरी मार्ग, जीटी मार्ग से 80 फिट रोड अल्लापुर में मार्ग का अनुरक्षण	46	6	40	87
26	अल्लापुर किदवई नगर से बगम्बरी मार्ग से सब्जी मंडी लेबर चौहरा रजिस्ट्री कार्यालय एसबीआई एटीएम तक मार्ग का अनुरक्षण	46	6	40	87
27	अलोपी बाग बिस्मिल मार्ग से एमजी मार्ग से रामलीला पार्क तक मार्ग का अनुरक्षण	46	6	40	87
28	नैनी बाजार चक रघुनाथ में मार्ग का अनुरक्षण	46	6	40	87
29	सब्जी मंडी मार्ग से मीरजापुर मार्ग से जोनल कार्यालय तक मार्ग, नाली एवं डीवाईडर का निर्माण	46	6	40	87

(स्रोत: लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम प्रयागराज से एकत्र की गयी सूचना के आधार पर)

परिशिष्ट 3.3.14
सीआरसी का न जमा किया जाना
(सन्दर्भ : प्रस्तर सं० 3.3.10.3)

क्र० सं०	कार्य का नाम	डी० बी० एम०		बी० सी०		पी० सीव		सीलकोट		बिदुमिन की दर (₹ में)	कुल प्रयोग किया गया बिदुमिन (मी० टन)	आगणन के अनुसार बिदुमिन की लागत (₹ में)	निष्पादित अनुबन्ध (% अधिक या कम)	अनुबन्ध के अनुसार बिदुमिन की लागत (₹ में)
		संघनित	बिदुमिन	संघनित	बिदुमिन	संघनित	बिदुमिन	संघनित	बिदुमिन					
1	सिविल हवाई अड्डा के लिए दो लेन मार्ग का निर्माण	1,301.60	135.11	1,265.51	160.97	0	0.00	0	0.00	29,329.30	296.08	86,83,788.407	3.70%	90,07,857.76
2	बेगम बाजार (जी०टी० रोड पर) कि०मी० 186(800) से चौफटका तक चौड़ीकरण	1,733.42	179.93	769.95	97.94	0	0.00	0	0.00	28,889.30	277.87	80,27,372.607	-2.85%	78,01,493.5
3	धूमनगंज पीपल गांव असरावल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	5,525.48	573.54	2916.4	370.97	0	0.00	0	0.00	25,469.30	944.51	2,40,56,031.57	0.30%	2,41,36,606.65
4	चैफटका उपरिगामी पुल के बायी तरफ दो लेन मार्ग का निर्माण	298.29	30.96	98.95	12.59	0	0.00	0	0.00	29,719.27	43.55	12,94,242.766	-11.70%	11,43,368.97
5	रामबाग क्रासिंग से कोठा पार्चा डाट पुल तक चौड़ीकरण एवं सतह सुधार का कार्य	293.80	30.50	188	23.91	0	0.00	0	0.00	32,629.30	54.41	17,75,361.518	-10.78%	15,84,558.62
6	करेली गौस विद्यालय से चकिया मोड़न अब्बास के घर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	808.50	83.92	404.25	51.42	0	0.00	0	0.00	29,019.30	135.34	39,27,556.218	-0.50%	39,09,278.41
7	मडौका मोहब्बत गंज सनई का पूरा डभाव सम्पर्क मार्ग कि०मी० 1 से 7 का चौड़ीकरण	0	0.00	0	0.00	35,750.00	52.20	35,750.00	23.24	27,409.00	75.43	20,67,529.393	-11.11%	18,37,765.97
8	संडवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	0	0.00	0	0.00	52,702.65	76.95	52,702.65	34.26	27,409.00	111.20	30,47,951.83	-18.66%	24,79,146.24
9	छिवकी रेलवे गेट से करमा कौधियारा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	2,697.74	280.03	1,348.87	171.58	0	0.00	0	0.00	29,779.00	451.60	1,34,48,246.31	7%	1,43,94,668.31
10	रामपुर से पिपरांव छन्दी औद्योगिक क्षेत्र सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	0	0.00	0	0.00	29,947.50	43.72	29,947.50	19.47	27,409.00	63.19	17,31,953.468	0.25%	17,36,304.65
11	झांसी इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग से चक ईमाम अली मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	1,072.50	111.33	735.03	93.50	0	0.00	0	0.00	29,779.00	204.82	60,99,373.969	-10%	54,91,277.38
12	इलाहाबाद के करछना जारी मार्ग का चौड़ीकरण	0	0.00	0	0.00	61,879.99	90.34	61,879.99	40.22	30,639.00	130.57	40,00,435.539	5%	42,00,560.94
13	फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग (बैनेज 148.600 से 149.400, तेलियरगंज चुन्गी से एम०एन०एन० आई०टी० गेट)	712.53	73.96	717.22	91.23	0	0.00	0	0.00	28,894.91	165.19	4,773,179.02	-3.30%	46,17,033.30
14	फाफामऊ, सहसों, हनुमानगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	3,739.94	388.21	2,053.15	261.16	0	0.00	0	0.00	29,329.30	649.37	1,90,45,463.48	0	1,90,52,039.41
15	इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग से पटेलनगर-बरियारी-फाफामऊ हनुमानगंज का चौड़ीकरण	1,454.77	151.01	721.75	91.81	0	0.00	0	0.00	28,889.30	242.81	70,14,660.796	-12.50%	61,39,806.82
16	गारापुर से सिकन्दर मार्ग का चौड़ीकरण	2,999.50	311.35	577.5	73.46	0	0.00	0	0.00	29,329.30	384.81	1,12,86,093.55	3.80%	1,17,19,621.53
17	गुमटी सं० 40 से कमला नगर मार्ग का चौड़ीकरण	2,996.25	311.01	1505	191.44	0	0.00	0	0.00	29,779.30	502.45	14,962,512.5	-0.50%	1,48,92,833.41

क्र० सं०	कार्य का नाम	डी० बी० एम०		बी० सी०		पी० सीव		सीलकोट		बिदुमिन की दर (₹ में)	कुल प्रयोग किया गया बिदुमिन (मी० टन)	आगणन के अनुसार बिदुमिन की लागत (₹ में)	निष्पादित अनुबन्ध (% अधिक या कम)	अनुबन्ध के अनुसार बिदुमिन की लागत (₹ में)
		संघनित	बिदुमिन	संघनित	बिदुमिन	संघनित	बिदुमिन	संघनित	बिदुमिन					
18	उतरौला फेजाबाद मार्ग से सी०आर०पी०एफ० बार्डर तक चौड़ीकरण एवं सतह सुधार	1,097.47	113.92	1,041.32	132.46	0	0.00	0	0.00	29,779.30	246.37	73,36,824.115	-12.02%	64,56,950.57
19	सिकन्दरा-बहरिया-दानुपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण	5856.90	607.95	2,913.75	370.63	0	0.00	0	0.00	29,779.30	978.58	2,91,41,285.05	4.80%	3,05,50,788.28
20	झूंसी, ककरा, दुरवासा, लीलापुर मार्ग (पं० टीकाराम त्रिपाठी) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	1,760.94	182.79	4,105.88	522.27	0	0.00	0	0.00	28,889.30	705.05	2,03,68,502.31	4.15%	2,12,19,345.18
21	तिवारीपुर के राम पदारथ शुक्ला से सराय चण्डी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	0	0.00	0	0.00	74,195.00	108.32	74,195.00	48.23	28,529.27	156.55	44,66,298.586	1.20%	27,84,667.86
22	झूंसी, गारापुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	3,734.84	387.68	1,867.42	237.54	0	0.00	0	0.00	29,779.30	625.21	1,86,18,382.14	2.30%	1,90,53,239.55
23	इलाहाबाद-गोरखपुरमार्ग (सहस्रों) से रामनगर गुलालपुर से होते हुए हेतापट्टी सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सतह सुधार	1,004.59	104.28	1,059.23	134.73	0	0.00	0	0.00	29,779.30	239.01	71,17,565.323	6.80%	76,03,770.22
24	पुराने इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग का चौड़ीकरण	685.24	71.13	1,104.63	140.51	0	0.00	0	0.00	29,779.30	211.64	63,02,397.188	-9.20%	57,23,743.45
25	प्रतापपुर से उग्रसेन मार्ग (फूलपुर आबादी डायवर्जन मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	434.75	45.13	1,010.72	128.56	0	0.00	0	0.00	28,889.27	173.69	50,17,795.622	-9.99%	45,16,569.76
26	हनुमानगंज चन्दौहा बगई और जलालपुर सहस्रों सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण	0	0.00	0.00	0.00	39,500.00	57.67	39,500.00	25.68	28,089.30	83.35	23,41,102.709	4.30%	15,04,701.10
महायोग											8,152.64	23,59,51,906		23,35,57,997.80

(स्रोत : लोक निर्माण विभाग से प्राप्त की गई सूचना)

रूपान्तरण सूत्र:

क्र० सं०	मद का नाम	संघनित मात्रा (दर विश्लेषण के अनुसार आउटपुट)	मद का भार (मी० टन में)	मिश्रण में बिदुमिन मिक्स का प्रतिशत	प्रयोग की गयी बिदुमिन (मी० टन)
1.	डी०बी०एम०	195 घन मी०	450	4.5 %	20.25
2.	बी०सी०	191 घन मी०	450	5.4 %	24.30
3.	पी०सी०	10,000 वर्ग मी०	--	--	14.6
4.	सीलकोट	10,000 वर्ग मी०	--	--	6.5

परिशिष्ट 3.4.1

नमूना जाँच हेतु चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता स्थिति

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं० 3.4.2)

क० सं०	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नाम	चयन का वर्ष	राष्ट्रीय व्या० प्र० प० से सम्बद्धता (चयन के समय)	भवन की स्थिति (चयन के समय)	स्थापना का वर्ष	भवन की वर्तमान स्थिति	राष्ट्रीय व्या० प्र० प० से सम्बद्धता की वर्तमान स्थिति
1	विश्व बैंक (महिला), अलीगंज, लखनऊ	2008-09	आंशिक सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1994	—	सम्बद्ध
2	चारबाग, लखनऊ	2007-08	आंशिक सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1965	—	सम्बद्ध
3	चारबाग (महिला), लखनऊ	2011-12	सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1965	—	सम्बद्ध
4	नानपारा, बहराइच	2011-12	सम्बद्ध नहीं	निर्माणाधीन	2006	भवन कार्य पूर्ण	आंशिक सम्बद्ध
5	रेहुआ मंसूर महसी, बहराइच	2011-12	सम्बद्ध नहीं	निर्माणाधीन	2006	भवन कार्य पूर्ण	आंशिक सम्बद्ध
6	बिजनौर	2008-09	सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1964	—	सम्बद्ध
7	धामपुर, बिजनौर	2011-12	सम्बद्ध नहीं	स्वयं का भवन	2006	—	सम्बद्ध
8	नजीबाबाद, बिजनौर	2011-12	सम्बद्ध नहीं	निर्माणाधीन	1998	भवन कार्य पूर्ण	सम्बद्ध
9	अतरौली, अलीगढ़	2008-09	आंशिक सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1992	—	सम्बद्ध
10	कोल, अलीगढ़	2011-12	सम्बद्ध नहीं	स्वयं का भवन	2006	—	आंशिक सम्बद्ध
11	महोबा	2007-08	आंशिक सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1977	—	सम्बद्ध
12	चरखारी, महोबा	2009-10	आंशिक सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1950	—	सम्बद्ध
13	रेलवे कालोनी, गोरखपुर	2008-09	सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1909	—	सम्बद्ध
14	विश्व बैंक (महिला), गोरखपुर	2009-10	आंशिक सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1993	—	आंशिक सम्बद्ध
15	खजनी, गोरखपुर	2009-10	आंशिक सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1987	—	आंशिक सम्बद्ध
16	कैम्पियरगंज, गोरखपुर	2009-10	सम्बद्ध नहीं	स्वयं का भवन	1986	—	आंशिक सम्बद्ध
17	बड़हलगंज, गोरखपुर	2011-12	सम्बद्ध नहीं	निर्माणाधीन	2006	निर्माणाधीन	सम्बद्ध नहीं
18	रसड़ा, बलिया	2009-10	आंशिक सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1985	—	आंशिक सम्बद्ध
19	इब्राहिमाबाद, बलिया	2010-11	आंशिक सम्बद्ध	स्वयं का भवन	1988	—	सम्बद्ध

(स्रोत: नमूना जाँच हेतु चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)

परिशिष्ट 3.4.2
पी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत अनुमोदित आई0डी0पी0 के सापेक्ष
राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा घटकवार व्यय
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं0 3.4.4.2)

क्र0 सं0	रा0औ0प्र0सं0 का नाम	विवरण	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में घटकवार अनुमोदित इन्स्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान (आई0डी0पी0) (धनराशि रु लाख में)						
			सिविल कार्य	उपकरण	फर्नीचर	बुक लर्निंग रिसोर्सेज एवं साफ्टवेयर इत्यादि	अतिरिक्त मानवशक्ति	कन्ज्यूमेबल्स	विविध व्यय
1.	विश्व बैंक (महिला) अलीगंज, लखनऊ	आई0डी0पी0 के अनुसार प्रावधान	76.96	112.04	17.59	24.02	18.77	13.33	40.74
		व्यय	70.33	41.41	22.57	96.23	17.90	17.86	4.64
		अन्तर	6.63	70.63	(-)4.98	(-)72.21	0.87	(-) 4.53	36.10
2.	चारबाग, लखनऊ	आई0डी0पी0 के अनुसार प्रावधान	100.00	108.00	13.50	7.00	17.84	17.33	11.65
		व्यय	107.46	138.82	11.65	3.46	24.18	7.67	9.21
		अन्तर	(-) 7.46	(-) 30.82	1.85	3.54	(-) 6.34	9.66	2.44
3.	चारबाग (महिला), लखनऊ	आई0डी0पी0 के अनुसार प्रावधान	100.00	100.00	5.00	4.58	13.00	15.00	17.00
		व्यय	140.91	84.92	1.79	0.61	13.91	5.05	2.23
		अन्तर	(-) 40.91	15.08	3.21	3.97	(-) 0.91	9.95	14.77
4.	नानपारा, बहराईच	आई0डी0पी0 के अनुसार प्रावधान	7.26	155.24	26.09	7.39	36.40	5.23	6.20
		व्यय	7.26	155.24	26.09	7.39	38.83	5.23	7.54
		अन्तर	0.00	0.00	0.00	0.00	(-) 2.43	0.00	(-) 1.34
5.	रेहुआ मंसूर महसी, बहराईच	आई0डी0पी0 के अनुसार प्रावधान	18.90	102.23	21.77	7.53	45.25	5.99	5.68
		व्यय	18.90	92.23	21.71	7.03	37.66	4.89	5.75
		अन्तर	0.00	10.00	0.06	0.50	7.59	1.10	(-) 0.07
6.	बिजनौर	आई0डी0पी0 के अनुसार प्रावधान	50.00	185.23	16.20	0.04	0.00	6.16	2.93
		व्यय	50.00	180.57	16.20	0.04	0.00	3.54	5.22
		अन्तर	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	2.62	(-) 2.29
7.	नजीबाबाद, बिजनौर	आई0डी0पी0 के अनुसार प्रावधान	9.61	169.60	24.41	4.90	32.60	3.53	17.09
		व्यय	9.61	169.51	22.58	4.60	18.30	3.71	19.42
		अन्तर	0.00	0.09	1.83	0.30	14.30	(-) 0.18	(-) 2.33
8.	धामपुर, बिजनौर	आई0डी0पी0 के अनुसार प्रावधान	11.00	163.56	21.54	6.00	25.66	3.61	10.70
		व्यय	4.00	178.08	18.35	0.00	24.96	8.08	2.45
		अन्तर	7.00	(-) 14.52	3.19	6.00	0.70	(-) 4.47	8.25
9.	अतरौली, अलीगढ	आई0डी0पी0 के अनुसार प्रावधान	89.06	90.62	20.70	9.72	49.94	11.94	11.02
		व्यय	89.72	90.62	20.70	8.70	49.05	11.71	10.12
		अन्तर	(-) 0.66	0.00	0.00	1.02	0.89	0.23	0.90
10.	कोल, अलीगढ	आई0डी0पी0 के अनुसार प्रावधान	32.00	138.00	32.50	5.50	42.00	5.50	5.18
		व्यय	30.25	127.80	14.33	0.00	41.70	3.75	4.83
		अन्तर	1.75	10.20	18.17	5.50	0.30	1.75	0.35

क्र० सं०	रा०औ०प्र०सं० का नाम	विवरण	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में घटकवार अनुमोदित इन्स्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान (आई०डी०पी०) (धनराशि रु लाख में)						
			सिविल कार्य	उपकरण	फर्नीचर	बुक लर्निंग रिसोर्सेज एवं साफ्टवेयर इत्यादि	अतिरिक्त मानवशक्ति	कन्ज्यूमेबल्स	विविध व्यय
11.	महोबा	आई०डी०पी० के अनुसार प्रावधान	43.79	151.36	8.56	1.50	34.08	5.19	15.16
		व्यय	43.79	131.82	14.22	0.00	18.81	2.86	48.97
		अन्तर	0.00	19.54	(-) 5.66	1.50	15.27	2.33	(-) 33.81
12.	चरखारी, महोबा	आई०डी०पी० के अनुसार प्रावधान	66.90	145.28	16.51	4.39	23.76	7.07	5.29
		व्यय	69.24	147.73	22.17	2.39	28.18	8.80	5.56
		अन्तर	(-) 2.34	(-) 2.45	(-) 5.66	2.00	(-) 4.42	(-) 1.73	(-) 0.27
13.	रेलवे कालोनी, गोरखपुर	आई०डी०पी० के अनुसार प्रावधान	59.50	146.83	13.87	9.50	11.31	25.96	18.89
		व्यय	58.44	145.95	13.41	8.04	11.30	25.08	18.79
		अन्तर	1.06	0.88	0.46	1.46	0.01	0.88	0.10
14.	विश्व बैंक, (महिला) गोरखपुर	आई०डी०पी० के अनुसार प्रावधान	35.00	133.28	22.46	14.58	33.91	19.48	27.81
		व्यय	35.00	133.20	22.21	14.16	32.53	18.98	25.43
		अन्तर	0.00	0.08	0.25	0.42	1.38	0.50	2.38
15.	खजनी, गोरखपुर	आई०डी०पी० के अनुसार प्रावधान	70.68	126.92	15.00	0.74	23.00	13.00	16.00
		व्यय	62.95	105.99	48.16	1.99	28.83	1.09	3.61
		अन्तर	7.73	20.93	(-) 33.16	(-) 1.25	(-) 5.83	11.91	12.39
16.	कैम्पियरगंज, गोरखपुर	आई०डी०पी० के अनुसार प्रावधान	69.00	129.46	10.78	2.00	15.00	3.48	10.55
		व्यय	70.87	138.44	11.29	4.62	11.80	2.38	10.35
		अन्तर	(-) 1.87	(-) 8.98	(-) 0.51	(-) 2.62	3.20	1.10	0.20
17.	बड़हलगंज, गोरखपुर	आई०डी०पी० के अनुसार प्रावधान	94.32	113.33	3.55	7.17	23.49	1.50	6.10
		व्यय	62.35	58.72	2.75	3.67	3.50	0.66	3.56
		अन्तर	31.97	54.61	0.80	3.50	19.99	0.84	2.54
18.	रसडा, बलिया	आई०डी०पी० के अनुसार प्रावधान	18.96	177.33	23.09	3.25	25.03	6.74	18.94
		व्यय	10.96	162.33	18.09	3.25	20.03	5.22	13.44
		अन्तर	8.00	15.00	5.00	0.00	5.00	1.52	5.50
19.	इब्राहिमाबाद, बलिया	आई०डी०पी० के अनुसार प्रावधान	65.00	91.12	13.00	5.00	1.46	15.00	6.98
		व्यय	90.12	91.12	14.48	0.20	3.65	0.03	1.14
		अन्तर	(-) 25.12	0.00	(-) 1.48	4.80	(-) 2.19	14.97	5.84

(स्रोत: नमूना जाँच हेतु चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)

परिशिष्ट 3.4.3
नमूना जाँच हेतु चयनित राजकीय संस्थानों में मानव संसाधनों की स्थिति
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं० 3.4.5.2)

क्र० सं०	रा०औ०प्र०सं०का नाम	वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी का प्रतिशत
1	विश्व बैंक (महिला), अलीगंज, लखनऊ	2014-15	6	6	0	0
		2015-16	6	6	0	0
		2016-17	6	6	0	0
		2017-18	6	6	0	0
		2018-19	6	6	0	0
2	चारबाग, लखनऊ	2014-15	26	20	6	23
		2015-16	26	20	6	23
		2016-17	26	20	6	23
		2017-18	26	20	6	23
		2018-19	26	19	7	27
3	चारबाग (महिला), लखनऊ	2014-15	10	8	2	20
		2015-16	10	8	2	20
		2016-17	10	7	3	30
		2017-18	10	7	3	30
		2018-19	10	7	3	30
4	नानपारा, बहराईच	2014-15	24	0	24	100
		2015-16	24	1	23	96
		2016-17	24	0	24	100
		2017-18	24	8	16	67
		2018-19	24	6	18	75
5	रेहुआ मंसूर महसी, बहराईच	2014-15	8	1	7	88
		2015-16	24	0	24	100
		2016-17	24	0	24	100
		2017-18	24	10	14	58
		2018-19	24	7	17	71
6	बिजनौर	2014-15	41	27	14	34
		2015-16	41	28	13	32
		2016-17	41	32	9	22
		2017-18	41	30	11	27
		2018-19	41	30	11	27
7	धामपुर, बिजनौर	2014-15	14	9	5	36
		2015-16	28	9	19	68
		2016-17	28	6	22	79
		2017-18	28	10	18	64
		2018-19	28	8	20	71
8	नजीबाबाद, बिजनौर	2014-15	19	4	15	79
		2015-16	31	4	27	87
		2016-17	31	12	19	61
		2017-18	31	12	19	61
		2018-19	31	12	19	61
9	अतरौली, अलीगढ़	2014-15	5	2	3	60
		2015-16	8	2	6	75
		2016-17	8	2	6	75
		2017-18	8	2	6	75
		2018-19	16	3	13	81

क्र० सं०	रा०औ०प्र०सं०का नाम	वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी का प्रतिशत
10	कोल, अलीगढ़	2014-15	28	7	21	75
		2015-16	28	14	14	50
		2016-17	28	13	15	54
		2017-18	28	12	16	57
		2018-19	28	12	16	57
11	महोबा	2014-15	11	9	2	18
		2015-16	9	4	5	56
		2016-17	21	3	18	86
		2017-18	21	3	18	86
		2018-19	21	3	18	86
12	चरखारी, महोबा	2014-15	6	2	4	67
		2015-16	6	1	5	83
		2016-17	21	8	13	62
		2017-18	21	8	13	62
		2018-19	21	7	14	67
13	रेलवे कालोनी, गोरखपुर	2014-15	7	7	0	0
		2015-16	7	6	1	14
		2016-17	7	6	1	14
		2017-18	7	7	0	0
		2018-19	7	6	1	14
14	विश्व बैंक (महिला), गोरखपुर	2014-15	6	4	2	33
		2015-16	6	4	2	33
		2016-17	6	5	1	17
		2017-18	6	6	0	0
		2018-19	6	4	2	33
15	खजनी, गोरखपुर	2014-15	7	5	2	29
		2015-16	7	5	2	29
		2016-17	7	6	1	14
		2017-18	7	6	1	14
		2018-19	7	6	1	14
16	कैम्पियरगंज, गोरखपुर	2014-15	9	3	6	67
		2015-16	9	3	6	67
		2016-17	9	4	5	56
		2017-18	9	5	4	44
		2018-19	9	5	4	44
17	बडहलगंज, गोरखपुर	2014-15	5	2	3	60
		2015-16	5	1	4	80
		2016-17	5	2	3	60
		2017-18	5	3	2	40
		2018-19	5	2	3	60
18	रसडा, बलिया	2014-15	7	3	4	57
		2015-16	7	3	4	57
		2016-17	7	3	4	57
		2017-18	7	2	5	71
		2018-19	7	2	5	71
19	इब्राहिमाबाद, बलिया	2014-15	6	2	4	66
		2015-16	6	2	4	66
		2016-17	6	2	4	66
		2017-18	6	2	4	66
		2018-19	6	2	4	66

(स्रोत: नमूना जॉब हेतु चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)

परिशिष्ट 3.4.4
आई0 एम0 सी0 द्वारा पूर्ण किए जाने वाले योजना के उद्देश्य
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं0 3.4.6)

क्र0 सं0	योजना के उद्देश्य जिनका अनुसरण आई0एम0सी0 द्वारा किया जाना था	कार्यवाही की स्थिति
1.	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और औद्योगिक साझेदार के मध्य हस्ताक्षरित समझौते के ज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के मामलों का प्रबन्धन करना। उद्योग भागीदार का प्रतिनिधि, सोसाइटी के अध्यक्ष की हैसियत से इस समझौता प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगा।	कार्यवाही की गयी
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक संस्थान योजना विकसित करना।	कार्यवाही की गयी
3.	क्षेत्र में उभरती हुई कौशल आवश्यकताओं का आकलन करना और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में बदलाव का सुझाव देना।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
4.	अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि में कुशल कार्यबल की आवश्यकता को ज्ञात करना, तदनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्नातकों को तैयार करने हेतु कदम उठाना।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
5.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रस्तावित किये जाने वाले अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पहचान करना, उसके लिए अवसररचनाओं का विकास करना, पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित करके संचालित करना और उसके लिए उपर्युक्त शुल्क का निर्धारण करना।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
6.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशको और प्रशासनिक/कार्यालय के स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की समीक्षा करना और उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
7.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ऐसे उत्पादन/सेवा केन्द्रों की योजना बनाना और स्थापित करना जो प्रशिक्षुओं के कौशल को विकसित करने/सीखने में मदद करें और उन्नयन के कार्य हेतु संस्था के लिए निधि भी सृजित करें।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
8.	उद्योगों को परामर्श/सलाहकार सेवार्थे प्रदान करने जैसे नवीन उपाय अपनाया जाना ताकि राजस्व का सृजन हो सके जिसका उपयोग राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियों के विकास हेतु किया जा सके।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
9.	संस्था की आवश्यकता एवं नियम तथा शर्तों के अनुरूप संविदा संकाय की नियुक्ति करना।	आंशिक कार्यवाही की गयी
10.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए निधि की आवश्यकता का आकलन करना और राज्य सरकार को वार्षिक बजट द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को दिये जाने वाली निधियों हेतु संस्तुति किया जाना।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
11.	योजना के तहत निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार से प्राप्त ब्याजमुक्त ऋण सहित सोसायटी निधि से धनराशि व्यय करना।	कार्यवाही की गयी
12.	स्नातकों को रोजगार/स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन/मदद करने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्लेसमेंट सेल की स्थापना करना।	आंशिक कार्यवाही की गयी
13.	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के अन्दर और बाहर अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्क बनाना, बातचीत करना, कार्यकारी सम्बन्ध स्थापित एवं बनाये रखना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्बन्धित गतिविधियों में भाग लेना।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
14.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्नातकों की रोजगार क्षमता में वृद्धि हेतु स्थानीय उद्योग मण्डलों, अन्य उद्योग संघों, रोजगार कार्यालयों, प्रमुख बैंकों, अन्य सरकारी विभागों के साथ तंत्र विकसित करना एवं बातचीत करना और रोजगार मेलों की तरह अन्य उपाय करना।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
15.	त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन में निर्धारित मुख्य निष्पादन संकेतकों (के0पी0आई0) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपाय करना।	आंशिक कार्यवाही की गयी
16.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कौशल प्रतियोगितायें आयोजित करना एवं राज्य/राष्ट्रीय/विश्व कौशल प्रतियोगिताओं सहित अन्य कौशल प्रतियोगिताओं में भाग लेना।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
17.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में क्षमतावान अभ्यर्थियों को आकर्षित करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की बेहतर छवि बनाने के लिए प्रचार-प्रसार एवं अन्य उपाय जैसे विद्यालयों में सेमिनार आयोजित करना।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
18.	ऐसे उपायों को बढ़ावा देना जिससे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दूसरी और तीसरी पाली का आयोजन करके राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता में वृद्धि की जा सके।	कोई कार्यवाही नहीं की गयी
19.	समझौता प्रपत्र में प्रदान की गयी सीमा तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश का निर्धारण करना।	आंशिक कार्यवाही की गयी

(स्रोत: नमूना जॉब हेतु चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)

परिशिष्ट-3.5
अर्थदण्ड की वसूली योग्य धनराशि
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं० 3.9)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	60 दिन से अधिक विलम्ब वाले क्रयादेशों की संख्या	क्रयादेशों की धनराशि	अर्थदण्ड की वसूली योग्य धनराशि
2015-16				
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ	63	82.18	16.44
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर	80	27.38	5.48
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी	49	53.36	10.67
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर	263	859.31	171.86
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली	78	42.00	8.40
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा	130	61.44	12.29
7	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही	शून्य	शून्य	शून्य
8	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर	24	33.22	6.64
9	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर	शून्य	शून्य	शून्य
10	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फैजाबाद	50	38.01	7.6
11	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय, चकिया, चंदौली	48	11.52	2.3
उप-योग		785	1,208.42	241.68
2016-17				
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ	49	53.05	7.96
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर	33	31.04	4.65
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी	48	49.95	7.49
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर	45	44.28	6.64
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली	85	54.50	8.17
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा	56	71.85	10.78
7	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही	113	106.34	15.95
8	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर	30	73.33	11
9	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर	71	38.93	5.84
10	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय फैजाबाद	26	19.3	2.9
11	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय, चकिया, चंदौली	87	23.24	3.49
उप-योग		643	565.81	84.87
2017-18				
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ	149	165.58	24.84
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर	23	39.51	5.93
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी	27	16.51	2.48
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर	234	203	30.45

क्र० सं०	इकाई का नाम	60 दिन से अधिक विलम्ब वाले क्रयादेशों की संख्या	क्रयादेशों की धनराशि	अर्थदण्ड की वसूली योग्य धनराशि
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली	25	49.42	7.41
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा	181	341.39	51.21
7	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही	226	242.46	36.37
8	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर	12	4.51	0.68
9	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर	29	28.3	4.24
10	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय फैजाबाद	123	89.66	13.45
11	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय, चकिया, चंदौली	17	2.91	0.44
उप-योग		1,046	1,183.25	177.5
2018-19				
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ	36	46.32	6.95
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर	59	38.27	5.74
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा	159	210.55	31.58
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर	61	32.37	4.86
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली	शून्य	शून्य	शून्य
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही	205	242.6	36.39
7	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी	8	3.74	0.56
8	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर	34	43.52	6.53
9	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर	50	32.97	4.95
10	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय फैजाबाद	127	64.41	9.66
11	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय, चकिया, चंदौली	126	65.23	9.78
उप-योग		865	779.98	117
कुल योग		3,339	3,737.46	621.05

परिशिष्ट – 3.6

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मदिरा की दुकानों एवं वसूली योग्य अनुज्ञप्ति शुल्क का वर्षवार विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं० 3.11)

जनपद: आगरा			
देशी मदिरा की दुकानें			
वर्ष	दुकानों की संख्या	प्रति दुकान लाइसेंस शुल्क	वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क
2011-12	115	5,000	5,75,000
2012-13	117	5,000	5,85,000
2013-14	127	5,000	6,35,000
2014-15	136	5,000	6,80,000
2015-16	160	5,000	8,00,000
2016-17	175	5,000	8,75,000
2017-18	177	5,000	8,85,000
योग (क)			50,35,000
विदेशी मदिरा की दुकानें			
वर्ष	दुकानों की संख्या	प्रति दुकान लाइसेंस शुल्क	वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क
2011-12	56	6,000	3,36,000
2012-13	66	6,000	3,96,000
2013-14	80	6,000	4,80,000
2014-15	88	6,000	5,28,000
2015-16	96	6,000	5,76,000
2016-17	106	6,000	6,36,000
2017-18	101	6,000	6,06,000
योग (ख)			35,58,000
कुल देय अनुज्ञप्ति शुल्क (ग) = (क+ख)			85,93,000
जमा की गयी धनराशि (2018-19) (घ)			1,64,000
वसूली योग्य धनराशि (च) = (ग-घ)			84,29,000
जनपद: गोंडा			
देशी मदिरा की दुकानें			
वर्ष	दुकानों की संख्या	प्रति दुकान लाइसेंस शुल्क	वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क
2011-12	144	1,500	2,16,000
2012-13	152	1,500	2,28,000
⁵ 2013-14 (अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013)	149	1,500	1,11,750
*2013-14 (अक्टूबर 2013 मार्च 2014)	149	1,725	1,28,512
2014-15	159	1,725	2,74,275
2015-16	158	1,725	2,72,550
2016-17	158	1,725	2,72,550
2017-18	159	1,725	2,74,275
योग (छ)			17,77,912

⁵ * अनुज्ञप्ति शुल्क की दर 14.09.2013 से परिवर्तित हो गयी थी, अतः गणना को दो भागों क्रमशः 01.04.2013 से 30.09.2013 एवं 01.10.2013 से 31.03.2014 में विभाजित किया गया है।

विदेशी मदिरा की दुकानें			
वर्ष	दुकानों की संख्या	प्रति दुकान लाइसेंस शुल्क	वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क
2011-12	63	1,500	94,500
2012-13	67	1,500	100,500
*2013-14 (अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013)	67	1,500	50,250
*2013-14 (अक्टूबर 2013 से मार्च 2014)	67	1,725	57,787
2014-15	76	1,725	1,31,100
2015-16	74	1,725	1,27,650
2016-17	74	1,725	1,27,650
2017-18	70	1,725	1,20,750
योग (ज)			8,10,187
कुल देय अनुज्ञप्ति शुल्क (झ) = (छ+ज)			25,88,099
जमा की गयी धनराशि (2017-18) (ट)			85,200
वसूली योग्य धनराशि (ठ) = (झ-ट)			25,02,899

जिला पंचायत गोंडा द्वारा सूचित (मई 2019) किया गया कि वर्ष 2017-18 की अवधि में 48 मदिरा की दुकानों द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कर दिया गया एवं 111 दुकानों को मांग-पत्र जारी किया गया अतः वर्ष 2017-18 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा 70 मदिरा की दुकानों को मांग-पत्र जारी नहीं किया गया। जिला पंचायत आगरा एवं गोंडा में वसूली योग्य अनुज्ञप्ति शुल्क का सकल योग (घ+ठ) = ₹ 1,09,31,899

(स्रोत : उपरोक्त तालिकाओं में उल्लिखित दुकानों की संख्या आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं पर आधारित है।)

परिशिष्ट - 3.7

निर्माण खण्ड-2, लखनऊ एवं प्रान्तीय खण्ड, एटा/प्रान्तीय खण्ड, कासगंज को दो अलग मार्गों के कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये मशीनरी के कॉमन इन्वायस की सूची
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं० 3.15)

क्र. सं.	बीजक संख्या	बीजक की तिथि	मशीनरी का विवरण	मशीनरी का मूल्य (₹ में)
1.	9410100819	21.02.15	वेट मिक्स्ड प्लांट	35,21,309.00
2.	1161000719	30.01.15	जे०सी०बी०	18,83,499.85
3.	1161000720	30.01.15	जे०सी०बी०	18,83,499.85
4.	1161000723	30.01.15	जे०सी०बी०	18,83,499.85
5.	1161000722	30.01.15	जे०सी०बी०	18,83,499.85
6.	001430782	30.09.15	टिपर	20,25,000.00
7.	001438758	29.09.15	टिपर	20,25,000.00
8.	001438756	29.09.15	टिपर	20,25,000.00
9.	001438757	29.09.15	टिपर	20,25,000.00
10.	001438803	17.11.15	टिपर	20,25,000.00
11.	001438805	17.11.15	टिपर	20,25,000.00
12.	001438808	17.11.15	टिपर	20,25,000.00
13.	001438786	31.10.15	टिपर	20,25,000.00
14.	001438783	31.10.15	टिपर	20,25,000.00
15.	001438787	31.10.15	टिपर	20,25,000.00
16.	001438784	31.10.15	टिपर	20,25,000.00
17.	001438781	30.09.15	टिपर	20,25,000.00
18.	14151019	30.11.14	रोलर	25,31,385.00
19.	9051300213	07.07.14	मोटर ग्राइण्डर	1,02,50,000.00
20.	9051300214	07.07.14	मोटर ग्राइण्डर	1,02,50,000.00
21.	08/15/41292	31.08.15	हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर	54,56,709.00
22.	9051300366	30.03.15	मोटर ग्राइण्डर	1,11,07,756.00
23.	15160180	30.04.15	रोलर	26,39,250.00
24.	15160174	29.04.15	रोलर	22,37,625.00
योग				7,98,28,033.40
अर्थात्				₹ 7.98 crore