

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 1.1)

मार्च 2019 की समाप्ति पर निर्गत निधियाँ और किये गये व्यय सहित जीओआई तथा जीओजेएण्डके के विभागों/ अभिकरणों द्वारा निष्पादित पीएमडीपी परियोजनाओं के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण

(ए) मंत्रालय/ विभाग वार पीएमडीपी परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जीओआई मंत्रालय/ जीओजेएण्डके विभाग	परियोजनाओं की संख्या	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
<b>ए. भारत सरकार के विभागों/ अभिकरणों द्वारा निष्पादित परियोजनाएं</b>												
1.	रक्षा मंत्रालय	4	2,147.00	2,203.99	1,845.82	0.00	1,845.82	1,745.82	0.00	1,745.82	79.21	94.58
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	14	34,671.00	24,090.49	15,471.07	200.00	15,671.07	15,411.91	200.00	15,611.91	84.81	99.62
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	4,000.00	3,489.00	90.84	0.00	90.84	14.76	0.00	14.76	0.42	16.25
4.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	3	2,100.00	1,945.41	302.84	0.00	302.84	182.08	0.00	182.08	9.36	60.12
5.	विद्युत मंत्रालय	1	1,115.00	1,788.41	1,699.00	89.42	1,788.42	1,473.42	89.42	1,562.84	87.39	87.39
6.	वस्त्र मंत्रालय	1	50.00	21.81	9.03	0.00	9.03	5.15	0.00	5.15	23.61	57.03
	<b>उप-जोड़ (ए)</b>	<b>24</b>	<b>44,083.00</b>	<b>33,539.11</b>	<b>19,418.60</b>	<b>289.42</b>	<b>19,708.02</b>	<b>18,833.14</b>	<b>289.42</b>	<b>19,122.56</b>	<b>57.02</b>	<b>97.03</b>
<b>बी. जीओजेएण्डके के विभागों/ अभिकरणों द्वारा निष्पादित परियोजनाएं</b>												
1.	बागवानी विभाग	3	529.00	500.00	197.89	23.24	221.23	138.82	15.59	154.41	30.88	69.80
2.	वित्त/ योजना विभाग	5	5,428.00	4,841.34	2,936.88	56.28	2,993.15	3,207.28	48.77	3,256.04	67.25	108.78
3.	लोक निर्माण (सड़क और भवन) विभाग	2	6,000.00	356.36	70.58	0.00	70.58	70.58	0.00	70.58	19.81	100.00

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	जीओआई मंत्रालय/ जीओजेएण्डके विभाग	परियोजनाओं की संख्या	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माण
4.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	1	900.00	900.00	723.02	0.00	723.02	645.24	0.00	645.24	71.69	89.24
5.	उच्चतर शिक्षा विभाग	1	50.00	50.00	23.75	0.00	23.75	9.06	0.00	9.06	18.12	38.15
6.	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग	5	5,213.00	5,207.38	2,482.01	0.00	2,482.01	2,265.71	0.00	2,265.71	43.51	91.29
7.	गृह विभाग	3	1,250.00	1,250.00	1,122.46	28.49	1,150.95	799.60	28.48	828.08	66.25	71.95
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3	2,350.00	343.11	27.80	2.56	30.36	26.16	2.56	28.72	8.37	94.59
9.	विद्युत विकास विभाग	4	8,243.00	5,146.29	1,503.97	131.66	1,635.63	739.32	97.85	837.17	16.27	51.18
10.	ग्रामीण विकास विभाग	1	250.00	1,581.10	232.39	0.00	232.39	134.84	0.00	134.84	8.53	58.02
11.	पर्यटन विभाग	3	2,241.00	650.18	358.27	0.00	358.27	223.10	0.00	223.10	34.31	62.27
12.	आवास और शहरी विकास विभाग	5	1,873.00	2,144.91	604.23	163.21	767.44	357.72	86.55	444.27	20.71	57.89
13.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	2	1,458.00	399.29	193.86	117.59	311.45	187.39	116.28	303.67	76.05	97.50
14.	युवा सेवाएं और खेल विभाग	1	200.00	200.00	100.05	0.00	100.05	81.95	0.00	81.95	40.98	81.91
	<b>उप-जोड़ (बी)</b>	<b>39</b>	<b>35,985.00</b>	<b>23,569.96</b>	<b>10,577.16</b>	<b>523.03</b>	<b>11,100.28</b>	<b>8,886.77</b>	<b>396.08</b>	<b>9,282.84</b>	<b>39.38</b>	<b>83.63</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>63</b>	<b>80,068.00</b>	<b>57,109.07</b>	<b>29,995.76</b>	<b>812.55</b>	<b>30,808.31</b>	<b>27,719.91</b>	<b>685.50</b>	<b>28,405.40</b>	<b>49.74</b>	<b>92.20</b>

(स्रोत: जीओजेएण्डके द्वारा जारी पीएमडीपी परियोजनाओं पर अनुवीक्षण प्रतिवेदन)

## (बी) विभिन्न अभिकरणों/ विभागों द्वारा निष्पादित पीएमडीपी परियोजनाओं के परियोजना-वार वित्तीय विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
<b>भारत सरकार के अभिकरणों/ विभागों द्वारा निष्पादित परियोजनाएं</b>												
<b>ए-रक्षा मंत्रालय</b>												
1.	216 पारगमन शिविर का पुनः स्थापन	01	150.00	107.55	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	बीबी कैंट, कलाई ब्रिज, सुखालो ब्रिज, एनएच - 144ए पर पुल के भीतर सड़क और भवनों की विशेष मरम्मत	02	57.00	57.55	51.93	0.00	51.93	51.93	0.00	51.93	90.23	100.00
3.	श्रीनगर-उरी-एलओसी सड़क, कारगिल होते हुए श्रीनगर-लेह सड़क, और उरी-कमान पोस्ट (एलओसी)	03	233.00	1,417.21	1,233.10	0.00	1,233.10	1,233.10	0.00	1,233.10	87.01	100.00
4.	निम्न पदम दरचा सड़क	04	1,707.00	621.68	460.79	0.00	460.79	460.79	0.00	460.79	74.12	100.00
	<b>उप-जोड़</b>		<b>2,147.00</b>	<b>2,203.99</b>	<b>1,845.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,845.82</b>	<b>1,745.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,745.82</b>	<b>79.21</b>	<b>94.58</b>
<b>बी-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>												
5.	भारत माला के अंतर्गत शुरु की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं	05	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
6.	जोजिला सुरंग	06	9,090.00	6,808.69	23.75	0.00	23.75	20.86	0.00	20.86	0.31	87.83
7.	लेचुलंग और तांगलांग दर्रा में सुरंग	07	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.	जम्मू-अखनूर-पुंछ सड़क	08	5,100.00	918.90	74.75	0.00	74.75	26.98	0.00	26.98	2.94	36.09
9.	चेनानी-शुद्ध महादेव-गोहा सड़क	09	2,100.00	255.90	12.01	0.00	12.01	3.51	0.00	3.51	1.37	29.23
10.	बटोट-किश्तवाड़-सिम्थन दर्रा-अनंतनाग सड़क	10	130.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	100.00	100.00
11.	सेमी रिंग सड़क जम्मू	11	1,400.00	1,891.00	420.27	70.00	490.27	420.27	70.00	490.27	25.93	100.00
12.	सेमी रिंग सड़क श्रीनगर	12	1,860.00	1,860.00	462.92	130.00	592.92	462.92	130.00	592.92	31.88	100.00
13.	जम्मू-ऊधमपुर सेक्शन (15 से 67 किमी)	13	83.00	1,814.00	2,638.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	2,638.00	145.42	100.00
14.	ऊधमपुर-रामबन रोड (67 से 89, 130 से 151 किमी)	14	2,137.00	2,137.00	1,123.60	0.00	1,123.60	1,123.60	0.00	1,123.60	52.58	100.00
15.	सुरंग परियोजना: चेनानी नाशरी सेक्शन (89 से 130 किमी)	15	781.00	2,519.00	4,703.90	0.00	4,703.90	4,703.90	0.00	4,703.90	186.74	100.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
16.	रामबन बनिहाल सड़क (151 से 187 किमी)	16	2,169.00	2,169.00	462.31	0.00	462.31	462.31	0.00	462.31	21.31	100.00
17.	श्रीनगर बनिहाल सेक्शन (187 से 189.35 किमी और 220.70 से 286.11 किमी)	17	735.00	1,600.00	2,834.37	0.00	2,834.37	2,834.37	0.00	2,834.37	177.15	100.00
18.	सुरंग परियोजना: काजीगुंड-बनिहाल सेक्शन (189.35 से 204.70 किमी)	18	1,386.00	1,987.00	2,585.19	0.00	2,585.19	2,585.19	0.00	2,585.19	130.11	100.00
उप-जोड़			34,671.00	24,090.49	15,471.07	200.00	15,671.07	15,411.91	200.00	15,611.91	64.81	99.52
<b>सी-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>												
19.	एआईआईएमएस जैसे दो संस्थानों का सृजन (ए) एआईआईएमएस जम्मू	19	2,000.00	1,661.00	48.34	0.00	48.34	12.47	0.00	12.47	0.75	25.80
	(बी) एआईआईएमएस कश्मीर		2,000.00	1,828.00	42.50	0.00	42.50	2.29	0.00	2.29	0.13	5.39
उप-जोड़			4,000.00	3,489.00	90.84	0.00	90.84	14.76	0.00	14.76	0.88	31.19

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
<b>डी- मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>												
20.	आईआईएम जम्मू (घाटी में बाहरी कैम्पस की संभावना के साथ)	20	1,000.00	561.47	61.90	0.00	61.90	61.90	0.00	61.90	11.02	100.00
21.	जम्मू में आईआईटी	21	1,000.00	1,283.94	240.94	0.00	240.94	85.00	0.00	85.00	6.62	35.28
22.	एनआईटी श्रीनगर का आधुनिकीकरण	22	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	35.18	0.00	35.18	35.18	
<b>उप-जोड़</b>			<b>2,100.00</b>	<b>1,945.41</b>	<b>302.84</b>	<b>0.00</b>	<b>302.84</b>	<b>182.08</b>	<b>0.00</b>	<b>182.08</b>	<b>9.36</b>	<b>60.12</b>
<b>ई-विद्युत मंत्रालय</b>												
23.	श्रीनगर लेह 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन	23	1,115.00	1,788.41	1,699.00	89.42	1,788.42	1,473.42	89.42	1,562.84	87.39	87.39
<b>उप-जोड़</b>			<b>1,115.00</b>	<b>1,788.41</b>	<b>1,699.00</b>	<b>89.42</b>	<b>1,788.42</b>	<b>1,473.42</b>	<b>89.42</b>	<b>1,562.84</b>	<b>87.39</b>	<b>87.39</b>
<b>एफ-वस्त्र मंत्रालय</b>												
24.	पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम	24	50.00	21.81	9.03	0.00	9.03	5.15	0.00	5.15	2.61	57.03
<b>उप-जोड़</b>			<b>50.00</b>	<b>21.81</b>	<b>9.03</b>	<b>0.00</b>	<b>9.03</b>	<b>5.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5.15</b>	<b>2.61</b>	<b>57.03</b>
<b>कुल जीओआई</b>			<b>44,083.00</b>	<b>33,539.11</b>	<b>19,418.60</b>	<b>289.42</b>	<b>19,708.02</b>	<b>18,833.14</b>	<b>289.42</b>	<b>19,122.56</b>	<b>57.02</b>	<b>97.03</b>

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
<b>राज्य सरकार/ अभिकरणों द्वारा निष्पादित परियोजनाएं</b>												
<b>ए- बागवानी विभाग</b>												
25.	क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्रों का पुनः स्थापन और जेएण्डके में बागवानी का विकास	25	500.00	500.00	197.89	22.34	220.23	138.82	15.23	154.05	30.81	69.95
26.	सोलर ड्राइअर्स की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत सब्सिडी सहायता	26	20.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.36	0.36		72.00
27.	लेह और कारगिल में शीत भण्डारण की सुविधा	27	9.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00		0.00
	<b>उप-जोड़</b>		<b>529.00</b>	<b>500.00</b>	<b>197.89</b>	<b>23.34</b>	<b>221.23</b>	<b>138.82</b>	<b>15.59</b>	<b>154.41</b>	<b>30.88</b>	<b>69.80</b>
<b>बी-वित्त/ योजना विभाग</b>												
28.	व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि के लिए आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर ब्याज संसहायिकी	28	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	100.00	100.00

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
29.	क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन	29	2,000.00	1,263.34	1,176.34	0.00	1,178.34	1,448.75	0.00	1,448.74	114.68	122.95
30.	जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की ईएपी परियोजना	30	712.00	712.00	622.28	0.00	622.28	622.28	0.00	622.28	87.40	100.00
31.	प्रतिस्थानी वित्तपोषण एडीबी-II	31	566.00	566.00	313.96	0.00	313.96	313.96	0.00	313.96	55.47	100.00
32.	जेटीएफआरपी हेतु विश्व बैंक सहायता का 90 प्रतिशत अनुदान भाग	32	1,350.00	1,500.00	22.30	56.28	78.57	22.30	48.77	71.06	4.74	90.44
	<b>उप-जोड़</b>		<b>5,428.00</b>	<b>4,841.34</b>	<b>2,934.88</b>	<b>56.28</b>	<b>2,993.15</b>	<b>3,207.29</b>	<b>48.77</b>	<b>3,256.04</b>	<b>67.25</b>	<b>108.78</b>
<b>सी- लोक निर्माण (सड़क और भवन) विभाग</b>												
33.	श्रीनगर-शोपियां-काजीकुंड	33	1,800.00	161.91	3.58	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	2.21	100.00
34.	कारगिल जांस्कर सड़क	34	4,200.00	194.45	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	34.46	100.00
	<b>उप-जोड़</b>		<b>6,000.00</b>	<b>356.36</b>	<b>70.58</b>	<b>0.00</b>	<b>70.58</b>	<b>70.58</b>	<b>0.00</b>	<b>70.58</b>	<b>19.81</b>	<b>100.00</b>



क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
<b>डी- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग</b>												
35.	पाँच सालों से जिला अस्पतालों, उप डीएच और पीएचसी में अवसंरचना का सृजन	35	900.00	900.00	723.02	0.00	723.02	645.24	0.00	645.24	71.69	89.24
	<b>उप-जोड़</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>723.02</b>	<b>0.00</b>	<b>723.02</b>	<b>645.24</b>	<b>0.00</b>	<b>645.24</b>	<b>71.69</b>	<b>89.24</b>
<b>ई- उच्चतर शिक्षा विभाग</b>												
36.	उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावास	36	50.00	50.00	23.75	0.00	23.75	9.06	0.00	9.06	18.12	38.15
	<b>उप-जोड़</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>23.75</b>	<b>0.00</b>	<b>23.75</b>	<b>9.06</b>	<b>0.00</b>	<b>9.06</b>	<b>18.12</b>	<b>38.15</b>
<b>एफ-आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग</b>												
37.	पूर्ण: क्षतिग्रस्त/ अति क्षतिग्रस्त/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता	37	1,200.00	1,194.38	1,194.85	0.00	1,194.85	1,043.55	0.00	1,043.55	87.37	87.34
38.	अतिरिक्त 3,000 कश्मीरी प्रवासियों को राज्य सरकारी नौकरियाँ	38	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39.	कश्मीर घाटी में 6,000 पारगमन आवासों का निर्माण	39	920.00	920.00	115.00	0.00	115.00	50.00	0.00	50.00	5.43	43.48

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
40.	जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज	40	13.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	100.00	100.00
41.	पीओजेके और छम्ब से विस्थापित व्यक्तियों के 36,384 परिवारों को एकबार बसने हेतु पुनर्वास पैकेज	41	2,000.00	2,000.00	1,159.16	0.00	1,159.16	1,159.16	0.00	1,159.16	57.96	100.00
<b>उप-जोड़</b>			<b>5,213.00</b>	<b>5,207.38</b>	<b>2,482.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,482.01</b>	<b>2,265.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,265.71</b>	<b>43.51</b>	<b>91.29</b>
<b>जी-गृह विभाग</b>												
42.	जम्मू एवं कश्मीर में हाई एण्ड सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था प्रणाली	42	500.00	500.00	501.85	0.00	501.86	261.95	0.00	261.95	52.39	52.20
43.	आईआर बटालियन (जेएण्डके में 5)	43	300.00	300.00	170.60	28.49	199.09	87.65	28.48	116.13	38.71	58.33
44.	एसपीओ को ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक पारिश्रमिक की बढ़ी दर	44	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	100.00	100.00
<b>उप-जोड़</b>			<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,122.45</b>	<b>28.49</b>	<b>1,150.95</b>	<b>799.60</b>	<b>28.48</b>	<b>828.08</b>	<b>66.25</b>	<b>71.95</b>

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
<b>एच-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b>												
45.	लेह और कारगिल प्रत्येक में 20 एमडब्ल्यू की दो सौर पायलट परियोजनाएं	45	250.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46.	सौर ऑफ-ग्रिड होम सिस्टम/ स्ट्रीट लाइट	46	100.00	95.66	24.22	2.56	26.78	24.22	2.56	26.78	27.99	99.99
47ए.	लघु जल विद्युत परियोजनाएं (ए) 10 एमडब्ल्यू तक की परियोजनाएं	47ए	1,000.00	7.45	3.58	0.00	3.58	1.94	0.00	1.94	26.04	54.19
47बी.	(बी) 10 एमडब्ल्यू से अधिक 25 एमडब्ल्यू तक की परियोजनाएं	47बी	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>उप-जोड़</b>		<b>2,350.00</b>	<b>343.11</b>	<b>27.80</b>	<b>2.56</b>	<b>30.36</b>	<b>26.16</b>	<b>2.56</b>	<b>28.72</b>	<b>8.37</b>	<b>94.59</b>
<b>आई-विद्युत विकास विभाग</b>												
48.	पकल डल परियोजना (4 x 250 = 100 एमडब्ल्यू) - जेएण्डके का अंश	48	4,153.00	1,192.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	41.95	100.00

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
49.	ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क पर पीएमआरपी-2004 परियोजना के तहत मूल्य वृद्धि	49	195.00	194.56	130.00	0.00	130.00	65.85	0.00	65.85	31.85	50.65
50.	वितरण: वितरण प्रणाली के लिए अवसंरचना के संवर्धन हेतु विशेष सहायता	50	3,790.00	3,491.93	873.97	131.66	1,005.63	173.47	97.85	271.32	7.77	26.98
51.	वितरण: अग्रिम प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप: स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर	51	105.00	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>उप-जोड़</b>		<b>8,243.00</b>	<b>5,146.29</b>	<b>1,503.97</b>	<b>131.66</b>	<b>1,635.63</b>	<b>739.32</b>	<b>97.85</b>	<b>837.17</b>	<b>16.27</b>	<b>51.18</b>

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माण
<b>जे-ग्रामीण विकास विभाग</b>												
52.	हिमायत योजना के अंतर्गत वर्धक प्रयास, 1,00,000 युवा प्रशिक्षित किए जाने थे	52	250.00	1,581.00	232.39	0.00	232.39	134.84	0.00	134.84	8.53	58.02
	<b>उप-जोड़</b>		<b>250.00</b>	<b>1,581.00</b>	<b>232.39</b>	<b>0.00</b>	<b>232.39</b>	<b>134.84</b>	<b>0.00</b>	<b>134.84</b>	<b>8.53</b>	<b>58.02</b>
<b>के-पर्यटन विभाग</b>												
53.	राज्य में पर्यटन का विकास- नयी परियोजनाएं	53	2,000.00	470.48	227.88	0.00	227.88	134.51	0.00	134.51	28.59	59.03
54.	क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण	54	100.00	98.70	74.70	0.00	74.70	45.09	0.00	45.09	45.68	60.36

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
55ए.	(ए) 12 विकास प्राधिकरण, 3 पर्यटक सर्किट्स, पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत प्रस्तावित 50 पर्यटक गांवों की स्थापना और	55ए	81.00	81.00	55.69	0.00	55.69	43.50	0.00	43.50	53.70	78.11
55बी.	(बी) वूलर झील का संरक्षण	55बी	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>उप-जोड़</b>		<b>2,241.00</b>	<b>650.18</b>	<b>358.27</b>	<b>0.00</b>	<b>358.27</b>	<b>223.10</b>	<b>0.00</b>	<b>223.10</b>	<b>34.31</b>	<b>62.27</b>
<b>एल-आवास एवं शहरी विकास विभाग</b>												
56.	एमआरयूटी	56	744.00	593.05	265.15	45.25	310.40	221.00	29.00	250.00	42.15	80.54
57.	स्मार्ट सिटीज मिशन	57	500.00	1,000.00	106.00	40.00	146.00	23.19	0.00	23.19	2.32	15.88
58.	स्वच्छ भारत अभियान	58	193.00	151.63	105.85	74.96	180.81	38.35	54.55	92.90	61.27	51.38
59.	चालू जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं की शेष केन्द्रीय अंश देयता	59	163.00	127.23	127.23	3.00	130.23	75.18	3.00	78.18	61.45	60.03
60.	डल-नागिन झील का पुनर्वास	60	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>उप-जोड़</b>		<b>1,873.00</b>	<b>2,144.91</b>	<b>604.23</b>	<b>163.21</b>	<b>767.44</b>	<b>357.72</b>	<b>86.55</b>	<b>444.27</b>	<b>20.71</b>	<b>57.89</b>

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्माचन
<b>एम-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग</b>												
61	झेलम नदी और इसकी सहायक नदियों के व्यापक बाढ़ प्रबंधन हेतु योजना चरण I	61	280.00	399.29	193.86	93.59	287.45	187.39	93.49	280.88	70.34	97.71
62	झेलम नदी और इसकी सहायक नदियों के व्यापक बाढ़ प्रबंधन हेतु योजना चरण II	62	1,178.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	22.79	22.79		94.96
	<b>उप-जोड़</b>		<b>1,458.00</b>	<b>399.29</b>	<b>193.86</b>	<b>117.59</b>	<b>311.45</b>	<b>187.39</b>	<b>116.28</b>	<b>303.67</b>	<b>76.05</b>	<b>97.50</b>
<b>एन-युवा सेवाएं एवं खेल विभाग</b>												
63	खेल अवसंरचना, कोचों/ प्रशिक्षकों की सुविधाओं इत्यादि हेतु सहायता	63	200.00	200.00	100.05	0.00	100.05	81.95	0.00	81.95	40.98	81.91
	<b>उप-जोड़</b>		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.05</b>	<b>0.00</b>	<b>100.05</b>	<b>81.95</b>	<b>0.00</b>	<b>81.95</b>	<b>40.98</b>	<b>81.91</b>
	<b>कुल राज्य</b>		<b>35,985.00</b>	<b>23,569.96</b>	<b>10,577.16</b>	<b>523.13</b>	<b>11,100.29</b>	<b>8,886.77</b>	<b>396.00</b>	<b>9,282.84</b>	<b>39.38</b>	<b>83.63</b>
	<b>कुल योग</b>		<b>80,068.00</b>	<b>57,109.07</b>	<b>29,995.76</b>	<b>812.55</b>	<b>30,808.31</b>	<b>27,719.91</b>	<b>685.50</b>	<b>28,405.40</b>	<b>49.74</b>	<b>92.20</b>

(स्रोत: जीओजेएण्डके द्वारा जारी पीएमडीपी परियोजनाओं पर अनुवीक्षण प्रतिवेदन)

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**परिशिष्ट 1.2**

(संदर्भित पैराग्राफ: 1.4, 5.2.3 एवं 5.5.1)

**चयनित पीएमडीपी परियोजनाओं के लेखापरीक्षा नमूना चयन**

योजना का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण	चयनित जिले/ इकाइयाँ	प्रतिचयन कार्यविधि
पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ अति क्षतिग्रस्त/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता-लगभग 73,000 कच्चे घर और 1,58,000 पक्के घर	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग, जेएण्डके	सात जिले अर्थात् (1) श्रीनगर (2) बडगाम (3) बारामूला (4) बांदीपोरा (5) जम्मू (6) राजौरी (7) पुंछ। इसके अतिरिक्त, इन सात चयनित जिलों में 69 तहसीलों/ एसडीएम ' में से 25 तहसीलों/ एसडीएम को लेखापरीक्षा में कवर किया गया था और इन 25 चयनित तहसीलों/ एसडीएम में 0.95 लाख क्षतिग्रस्त घरों में से 0.14 लाख (15 प्रतिशत) के संबंध में प्रतिकर के भुगतान संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी थी	जिलों का चयन प्रतिचयन निर्णय के आधार पर किया गया था तथा हितभाजियों का चयन व्यवस्थित नमूना करते हुए यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया था
जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग, जेएण्डके	रियासी, जम्मू, ऊधमपुर	चयनात्मक (निर्णय) प्रतिचयन विधि
पीओजेके और छम्ब से विस्थापित व्यक्तियों के 36,384 परिवारों को एकबार बसने हेतु पुनर्वास पैकेज	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग, जेएण्डके	पीआरओ जम्मू और डीसी जम्मू	चयनात्मक (निर्णय) प्रतिचयन विधि
व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि के लिए आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर ब्याज सहायिकी	वित्त विभाग, जेएण्डके	जेएण्डकेएसएलबीसी, वित्त विभाग, निदेशक पर्यटन, सौरम सचिवालय, संबंधित डीसी	चयनात्मक (निर्णय) प्रतिचयन विधि
आईआर बटालियन (जेएण्डके में पाँच लगभग ₹60 करोड़ प्रति बटालियन की लागत पर)	गृह विभाग, जेएण्डके	सभी पाँच आईआर बटालियन	100 प्रतिशत जाँच की गयी
<b>संकट प्रबंधन परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा नमूना</b>			
उच्चतर शिक्षा में अतिरिक्त बालिका छात्रावास	जेएण्डके आवास बोर्ड, जेएण्डके पुलिस आवास निगम	जम्मू, राजौरी, भद्रवाह, बेनिना श्रीनगर और कारगिल में पाँच जीडीसी	व्यय और सामाजिक कारकों के आधार पर और-संभाव्यता (चयनात्मक) प्रतिचयन विधि
जन्म एवं कश्मीर में हाई एन्ड सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था प्रणाली	गृह विभाग	प्रशासनिक सचिव गृह विभाग और डीजीपी जेएण्डके	व्यय के आधार चयनात्मक प्रतिचयन विधि
झेलम नदी और इसकी सहायक नदियों के व्यापक बाढ़ प्रबंधन हेतु योजना (चरण-I)	मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, श्रीनगर (कश्मीर)	मुख्य अभियंता आईएण्डएफसी विभाग और छह कार्यान्वयन प्रभाग	व्यय के आधार चयनात्मक प्रतिचयन विधि
क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन	20 विभाग/ अभिकरण	सात विभाग अर्थात् आरएण्डबी, आईएण्डएफसी, पीएचई, विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, संपदाएं और उद्योग एवं वाणिज्य	व्यय के आधार चयनात्मक प्रतिचयन विधि

1

श्रीनगर जिले में तीन तहसीलें/ एसडीएम (उत्तर, दक्षिण और केन्द्रीय), बडगाम जिले में तीन तहसीलें/ एसडीएम (बडगाम, बी.के. पोरा और नरबाल), बारामूला जिले में चार तहसीलें/ एसडीएम (पहन, सोपोर, खोई और उरी), बांदीपोरा जिले में दो तहसीलें/ एसडीएम (हाजन और सुंबल), राजौरी जिले में तीन तहसीलें/ एसडीएम (राजौरी, थानामंडी और सुंदरबनी), पुंछ जिले में दो तहसीलें/ एसडीएम (हबेली और पुंछ) तथा जम्मू जिले में आठ तहसीलें/ एसडीएम (दक्षिण जम्मू, मडल, खौर, चौकी चौग, मरह, पर्मावाल, खारा बली और मायरा मैट्टेया)।



योजना का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण	चयनित जिले/ इकाइयाँ	प्रतिचयन कार्यविधि
<b>सामाजिक अवसरचना परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा नमूना</b>			
हिमाचल योजना के अंतर्गत वर्षक प्रयास, पाँच वर्षों में स्थानन संबद्ध योजना के माध्यम से एक लाख युवा स्व-रोजगार में प्रशिक्षित किए जाने थे	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार हिमाचल मिशन प्रबंधन इकाई (एचएमएमयू) के माध्यम से, जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जेकेएसआरएलएम)	प्रशासनिक सचिव, सीईओ हिमाचल मिशन और 54 प्रशिक्षण केन्द्रों में से 14 प्रशिक्षण केन्द्र (जम्मू: 6; कश्मीर: 6 और दिल्ली: 2)	सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन
एसपीओ को ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक पारिश्रमिक की बढ़ी हुयी दर	प्रधान सचिव, गृह विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के अधीन पुलिस महानिदेशक इसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी)/ पुलिस अधीक्षक (एसपी) इत्यादि के माध्यम से पर्यवेक्षण	विभाग की 20 कार्यान्वयन इकाइयाँ (79 इकाइयाँ में से)	इकाइयों में एसपीओ की संख्या पर आधारित चयनात्मक प्रतिचयन
<b>विकास परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा नमूना</b>			
जम्मू एवं कश्मीर में पुनर्नवीकरण और शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन (एएमआरयूटी)	शहरी स्थानीय निकाय, जेएण्डके मुख्य कार्यालयक, अधिकारी (सीईओ), लेह	चार मिशन शहर (श्रीनगर, जम्मू, लेह और अनंतनाग)	व्यय और सामाजिक कारकों के आधार पर चयनात्मक प्रतिचयन विधि
जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए चालू जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं की शेष केन्द्रीय अंश देयता	मुख्य कार्यालयक अधिकारी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर एवं जम्मू राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	श्रीनगर, डोडा और लेह शहरों में पाँच उप-परियोजनाएं	व्यय और सामाजिक कारकों के आधार पर चयनात्मक प्रतिचयन विधि
जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की ईएपी परियोजना	जम्मू एवं कश्मीर आर्थिक पुनर्निर्माण अभिकरण (जेकेईआरएम)	जम्मू एवं कश्मीर के शहरों में निष्पादित 44 में से 15 उप-परियोजनाएं	व्यय और जाखिम कारकों के आधार पर चयनात्मक प्रतिचयन विधि
पीएमआरपी-2004 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का समापन: प्रतिरूप विस्तारपोषण एडीबी-11	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड (जेकेएचबी), झील एवं जलमार्ग विकास प्राधिकरण, निदेशक पर्यटन कश्मीर, निदेशक पर्यटन जम्मू, निदेशक पुष्प कृषि कश्मीर, एसकेआईसीसी, चार विकास प्राधिकरण (गुलमर्ग, राजौरी, पूंछ और सुरिनसर-मानसर)	23 नमूना उप-परियोजनाओं में से 11 उप-परियोजनाएं	परियोजना लागत/ व्यय और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर चयनात्मक प्रतिचयन विधि
क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण			

परिशिष्ट 2.3.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.5)

अक्टूबर 2007 में पंजीकृत परंतु मई 2004 से सितंबर 2007 की अवधि हेतु प्रदत्त बकाया वाले जन्म-  
प्रवासियों के व्योरो को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रवासी परिवार के मुखिया का नाम	पिता/ पति का नाम	प्रदत्त बकाया (राशि ₹ में)
1.	अब्दुल रजाक	अहमद यानी	1,61,584
2.	आशा देवी	बिशन सिंह की विधवा	1,16,797
3.	बलबीर सिंह	ठाकुर दास	1,57,974
4.	बंटी देवी	नंदलाल की विधवा	79,231
5.	बिमला देवी	मंगत राम	1,16,797
6.	बिशन सिंह	गणेश	1,54,360
7.	ब्रीत सिंह	तेज राम	1,61,584
8.	चुन्नी लाल	प्रेम नाथ	1,68,803
9.	दुर्गा दास	डोलो	1,57,974
10.	फकीर मोहम्मद	खुदा बक्श	1,54,360
11.	गुलाब सिंह	लक्षा	1,65,193
12.	गुलाम हुसैन	राजवाह	1,61,584
13.	हेम राज	तेज राम	1,79,634
14.	ईशर सिंह	राम चंद	1,57,974
15.	जसवंत सिंह	चुन्नी लाल	1,54,360
16.	जोध राम	तेज राम	1,65,803
17.	कल्याण सिंह	लाल चंद	1,57,974
18.	कृष्ण लाल	लाल चंद	1,65,193
19.	कृष्ण लाल	सुखी राम	1,57,974
20.	कृष्ण सिंह	करतार सिंह	1,65,193
21.	कृष्ण सिंह	तेज राम	1,54,360
22.	कृष्ण सिंह	जय सिंह	1,57,974
23.	लाल सिंह	लक्ष्मण	1,54,360
24.	मंगत राम	सुखी राम	1,54,360
25.	मिलाप सिंह	बोध राज	1,57,974
26.	मोहन लाल	राम कृष्ण	1,57,974
27.	मोहम्मद हनीफ	जंगा	1,72,413
28.	मोहम्मद हुसैन	फतेह दिन	1,68,803
29.	मोहम्मद हुसैन	जंगा	1,65,193
30.	मोहम्मद पॉल	शिव राम	1,61,584
31.	मोहम्मद खलील	शेर खान	1,90,459
32.	नारायण सिंह	लाल मन	1,61,584
33.	ओम सिंह	ठाकुर दास	1,57,974
34.	ओमकार सिंह	ध्यान सिंह	1,54,360

क्र. सं.	प्रवासी परिवार के मुखिया का नाम	पिता/ पति का नाम	प्रदत्त बकाया (राशि ₹ में)
35.	परलाद सिंह	बंशी लाल	1,16,797
36.	पंजाब सिंह	गोटा ठाकुर	1,65,193
37.	राम सरन	चम्	1,54,360
38.	राम सिंह	चुन्नी लाल	1,57,974
39.	संजा सिंह कटोच	शेर सिंह	1,57,974
40.	संतोषा देवी	नसीब सिंह की विधवा	1,16,797
41.	शाबिल सिंह	लखू	1,61,584
42.	शाम सिंह	गोवर सिंह	1,54,360
43.	शेर सिंह	अमर नाथ	1,57,974
44.	शेर सिंह	दिलमनी	1,57,974
45.	सोबा राम	अनंत राम	1,65,193
46.	सुनीत सिंह	ठाकुर दास	1,61,584
47.	सुरम देवी	शिव राम	1,61,584
48.	स्वामी राज	राम दास	1,16,797
49.	विजय कुमारी	राम दास	1,16,797
	<b>कुल</b>		<b>75,52,660</b>

(स्रोत: तहसीलदार उधमपुर के विभागीय अभिलेख)

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**परिशिष्ट 2.4.1  
(संदर्भित पैराग्राफ: 2.4.6)  
सहायता के अदेय/ गलत भुगतानों को दर्शाने वाला विवरण**

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम	राशि	क्र. सं.	फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम	राशि
1.	13610	मतवाल सिंह पुत्र हीरा	55,000	21.	14942	न्यान सिंह पुत्र मदन सिंह	1,83,230
	15759	मतवाल सिंह पुत्र हीरा सिंह			15800	न्यान सिंह पुत्र मदन सिंह	
2.	33	रघुबीर सिंह पुत्र गैजा सिंह	5,49,692	22.	4735	ईशर सिंह पुत्र सुंदर सिंह	5,49,692
	6558	रघुबीर सिंह पुत्र गैजा सिंह	0		9000	ईशर सिंह पुत्र सुंदर सिंह	
3.	2851	जान चंद पुत्र देवी दास	5,49,692	23.	4606	शाम लाल पुत्र राम चंद	1,83,230
	7629	जान चंद पुत्र देवी दास	5,49,692		17925	शाम लाल पुत्र राम चंद	
4.	1454	हरनाम सिंह पुत्र जगत सिंह	5,49,692	24.	14486	ओम प्रकाश पुत्र बेली राम	5,49,692
	18161	हरनाम सिंह पुत्र जगत सिंह	5,49,692		17666	ओम प्रकाश पुत्र बेली राम	
5.	22999	चुन्नी लाल पुत्र बेनी राम	0	25.	17817	नेतर सिंह पुत्र गुरदित सिंह	3,66,461
	17087	चुन्नी लाल पुत्र बेनी राम	5,49,692		18431	नेतर सिंह पुत्र गुरदित सिंह	
6.	3244	फकीर चंद पुत्र नारायण दास	0	26.	4932	तेजा सिंह पुत्र किशन सिंह	0
	16539	फकीर चंद पुत्र नारायण दास	5,49,692		17077	तेजा सिंह पुत्र किशन सिंह	
7.	2425	कर्तूरी लाल पुत्र सुंदर दास	5,49,692	27.	14076	साधु सिंह पुत्र हरि सिंह	0
	11603	कर्तूरी लाल पुत्र सुंदर दास	5,49,692		14654	साधु सिंह पुत्र हरि सिंह	
8.	8882	इंदर चंद पुत्र राम किशन	1,83,230	28.	12484	बलवंत सिंह पुत्र ईशर सिंह	1,83,230
	9192	इंदर चंद पुत्र राम किशन	3,66,461		17528	बलवंत सिंह पुत्र ईशर सिंह	
9.	9543	भगवान सिंह पुत्र काहन सिंह	1,83,230	29.	15008	बाला राम पुत्र सोहन लाल	0
	18063	भगवान सिंह पुत्र काहन सिंह			15050	बाला राम पुत्र सोहन लाल	
10.	3938	जान चंद पुत्र शाम दास	5,49,692	30.	9222	हरनाम सिंह पुत्र छत्तर सिंह	0
	16270	जान चंद पुत्र शाम दास	5,49,692		15894	हरनाम सिंह पुत्र छत्तर सिंह	
11.	18200	गुरबकश सिंह पुत्र आला सिंह	2,74,846	31.	13329	किशन सिंह पुत्र दिवान सिंह	5,49,692
	18209	गुरबकश सिंह पुत्र आला सिंह	2,74,846		16379	किशन सिंह पुत्र दिवान सिंह	
12.	11747	जान सिंह पुत्र हीरा सिंह	5,49,692	32.	9086	दौलत राम पुत्र अमीर चंद	0
	9980	जान सिंह पुत्र हीरा सिंह			15108	दौलत राम पुत्र अमीर चंद	
13.	9836	हीरा सिंह पुत्र लाल सिंह	5,49,692	33.	3669	मूल सिंह पुत्र आला सिंह	5,49,692
	10855	हीरा सिंह पुत्र लाल सिंह			14091	मूल सिंह पुत्र आला सिंह	
14.	8481	रघबीर सिंह पुत्र करतार सिंह	5,49,692	34.	10273	जगत राम पुत्र मोती राम	0
	10157	रघबीर सिंह पुत्र करतार सिंह			15472	जगत राम पुत्र मोती राम	
15.	358	जगत राम पुत्र शिव राम	5,49,692	35.	10993	अमर नाथ पुत्र कालू राम	1,83,230
	4168	जगत राम पुत्र शिव राम	5,49,692		15104	अमर नाथ पुत्र कालू राम	
16.	1464	नानक चंद पुत्र गोपी चंद	5,49,692	36.	15808	अतर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह	1,83,230
	3063	नानक चंद पुत्र गोपी चंद			16428	अतर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह	
17.	15341	जय किशन पुत्र ठाकुर दास	2,74,846	37.	14840	किरपाल सिंह पुत्र ईशर सिंह	5,49,692
	16232	जय किशन पुत्र ठाकुर दास	2,74,846		18566	किरपाल सिंह पुत्र ईशर सिंह	
18.	10552	राम चंद पुत्र जगत राम	5,49,692	38.	2137	सुंदर दास पुत्र गोकुल चंद	0
	14081	राम चंद पुत्र जगत राम			14492	सुंदर दास पुत्र गोकुल चंद	
19.	6099	रूप सिंह पुत्र मूल सिंह	2,74,846	39.	5351	सैन दास पुत्र राम चंद	5,49,692
	14914	रूप सिंह पुत्र मूल सिंह	2,74,846		18601	सैन दास पुत्र राम चंद	
20.	15160	पूरन चंद पुत्र बाला राम	78,527	40.	3613	स्वर्गीय बेनी राम की विधवा इशरो	5,49,692
	18477	पूरन चंद पुत्र बाला राम			12636	स्वर्गीय बेनी राम की विधवा इशरो	
					<b>कुल</b>		<b>2,30,83,162</b>

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

## परिशिष्ट 2.4.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.4.7)

## प्रकरण-1: दावेदार द्वारा तथ्य की अन्यथा प्रस्तुति

फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम (आवेदक के अनुसार पीओजेके पता)	प्रपत्र ए के अनुसार परिवार-विवरण	लेजर रजिस्टर के अनुसार परिवार-विवरण	वर्तमान में परिवार-विवरण	अभ्युक्तियाँ	निष्कर्ष
11295	बद्री नाथ पुत्र गोपी नागराकी पुंछ	पीओजेके पता: नरवालकेत बद्री नाथ-स्वयं मेला राम-भाई	पीओजेके पता: नरवाल प्लांटी-स्वयं मेला राम	उधय कपूर पुत्र बद्री नाथ	उधय कपूर ने शपथपत्र में प्रकथित किया कि मेला राम 1947 में पाकिस्तान नरसंहार में मारा गया था और वह अपने पूरे जीवन अविवाहित रहा था। संलग्न विवरण में संदर्भित कोर्ट डिक्री को अभिलेखबद्ध नहीं किया गया है	मेला राम से संबंधित उधय कपूर का प्रकथन विरोधात्मक था क्योंकि एक व्यक्ति का नाम जो कि पाकिस्तान में मर चुका था वह प्रपत्र ए/ लेजर रजिस्टर में नहीं दर्शाया जायेगा

विभाग का उत्तर: प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी जम्मू ने कहा (अगस्त 2020) कि मामला आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिक उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, डिक्री और शपथपत्र के आधार पर अनुमोदित किया गया था। उत्तर मेला राम की स्थिति एवं परस्पर-विरोध के बारे में मौन है।

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 2.4.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.4.7)

प्रकरण-2: दावेदार द्वारा प्रस्तुत विवरण और प्रपत्र ए के मध्य मिलान न होना

फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम (आवेदक के अनुसार पीओजेके पता)	प्रपत्र ए के अनुसार परिवार-विवरण	वर्तमान में परिवार-विवरण	अभ्युक्तिर्थाँ
2866	सेवा सिंह पुत्र किरपाल सिंह भुरका बाग, पुंछु	स्वयं हरतेज कौर-पत्नी उत्तम देवी-माता कीरत सिंह-पुत्र मंजीत कौर-पुत्री	कीरत सिंह पुत्र सेवा सिंह मंजीत कौर विधवा स्वर्गीय सेवा सिंह मोहिन्दर कौर पुत्री स्वर्गीय सेवा सिंह	कोर्ट डिक्री के अनुसार परिवार-विवरण कीरत सिंह के पक्ष में हैं जिसमें उनकी माता (मंजीत कौर) और बहिन (मोहिन्दर कौर) प्रतिवादी हैं। प्रपत्र ए में सेवा सिंह की पत्नी और पुत्री के रूप में वर्णित हरतेज कौर एवं मंजीत कौर को प्रकरण में संदर्भित नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई शपथपत्र अभिलेख नहीं है
पीआरओ ने कहा (अगस्त 2020) कि प्रपत्र ए में वर्णित कीरत सिंह पर विचार किया गया था क्योंकि अन्य सदस्य महिलाएं थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रपत्र ए में वर्णित परिवार के सदस्य दावेदार के परिवार-विवरण के साथ मेल नहीं खाते हैं।				

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

## परिशिष्ट 2.4.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.4.7)

## 54 अपात्र/ संदेहास्पद मामलों के व्योरो को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	फाइल संख्या	व्यक्ति सहित विस्थापित का नाम	राशि	क्र.सं.	फाइल संख्या	व्यक्ति सहित विस्थापित का नाम	राशि
1.	8367	गोपाल सिंह पुत्र अतर सिंह	5,49,692	28.	9241	जान सिंह पुत्र जवाहर सिंह	5,49,692
2.	8104	जोध सिंह पुत्र हीरा सिंह	5,49,692	29.	18443	गणेश दास पुत्र धनी राम	5,49,692
3.	11295	बद्रीनाथ पुत्र गोपीचंद	5,49,692	30.	18533	काका सिंह पुत्र सुन्दर सिंह	5,49,692
4.	12550	हरनाम सिंह पुत्र हीरा सिंह	5,49,692	31.	16380	संत सिंह पुत्र रतन सिंह	5,49,692
5.	15457	बलवंत सिंह पुत्र परताप सिंह	5,49,692	32.	6919	बेनी राम पुत्र काला राम	5,49,692
6.	18187	सरदार सिंह पुत्र चेत सिंह	5,49,692	33.	17636	तेहना सिंह पुत्र परताप सिंह	5,49,692
7.	14030	फकीर चंद और गंगा राम पुत्र गोकल चंद	5,49,692	34.	1583	भजन सिंह पुत्र सरूप सिंह	5,49,692
8.	7620	लाल चंद पुत्र काला राम	5,49,692	35.	3790	शिव राम पुत्र गोपी चंद	5,49,692
9.	11005	कृष्ण लाल पुत्र बेनी राम	5,49,692	36.	713	किरपाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह	5,49,692
10.	12902	मान सिंह पुत्र विशन सिंह	5,49,692	37.	6735	लाल चंद पुत्र काका राम	5,49,692
11.	9021	लाल चंद पुत्र फकीर चंद	5,49,692	38.	1904	भगत राम पुत्र काका राम	5,49,692
12.	7350	सुन्दर सिंह पुत्र हीरा सिंह	5,49,692	39.	623	बलवंत सिंह पुत्र रूप सिंह	5,49,692
13.	17948	नन्द लाल पुत्र फकीर चंद	5,49,692	40.	3002	भगत सिंह पुत्र देवी सिंह	5,49,692
14.	6198	जोगिन्दर सिंह पुत्र भगत सिंह	5,49,692	41.	3501	खेम सिंह पुत्र धरम सिंह	5,49,692
15.	5278	अमर नाथ पुत्र काशी राम	5,49,692	42.	17684	खेम चंद पुत्र कल्याण चंद	5,49,692
16.	10403	हरि सिंह पुत्र संत सिंह	5,49,692	43.	17688	प्रीतम सिंह पुत्र तीरथ सिंह	5,49,692
17.	1270	अमर नाथ पुत्र काशी राम	5,49,692	44.	11877	योगराज पुत्र हरि चंद	5,49,692
18.	845	हाकम सिंह पुत्र जवाहर सिंह	5,49,692	45.	2703	मोती राम पुत्र सुन्दर दास	5,49,692
19.	8634	संत सिंह पुत्र मोहन सिंह	5,49,692	46.	12956	भगवान सिंह पुत्र मंगल सिंह	5,49,692
20.	12108	तारा सिंह पुत्र लैक सिंह	5,49,692	47.	13059	ओम प्रकाश पुत्र ठाकुर दास	5,49,692
21.	12471	प्रीतम सिंह पुत्र लाल सिंह	5,49,692	48.	3097	ज्वाला सिंह पुत्र अत्तर सिंह	5,49,692
22.	13034	जान चंद पुत्र सुन्दर दास	5,49,692	49.	13461	बाबू राम पुत्र फकीर चंद	5,49,692
23.	13511	मान सिंह पुत्र विशन सिंह	5,49,692	50.	3861	विंदराबन पुत्र बसिया राम	5,49,692
24.	13118	पारस राम पुत्र हरि चंद	5,49,692	51.	4545	बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह	5,49,692
25.	7223	अमर नाथ पुत्र विंदराबन	5,49,692	52.	9196	शंकर दास पुत्र फकीर चंद	5,49,692
26.	3081	सेवा सिंह पुत्र किरपाल सिंह	5,49,692	53.	13684	भगत सिंह पुत्र गुरदित सिंह	5,49,692
27.	2866	सेवा सिंह पुत्र किरपाल सिंह	5,49,692	54.	7404	हरि चंद पुत्र विशन दास	5,49,692
					<b>कुल</b>		<b>2,96,83,368</b>

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**परिशिष्ट 2.4.5**

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.4.9)

**10 अग्रज/ संदेहास्पद मामलों के व्योरो को दर्शाने वाला विवरण**

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	फाइल संख्या	पितृत्व सहित व्यक्ति का नाम	विस्थापित	राशि	क्र. सं.	फाइल संख्या	पितृत्व सहित व्यक्ति का नाम	विस्थापित	राशि
1.	2541	पिरथी सिंह पुत्र मोती सिंह		5,49,692	6.	1139	प्रेम चंद पुत्र मिठू राम		5,49,692
2.	758	जय सिंह पुत्र संसार सिंह		5,49,692	7.	3053	राजो देवी विधवा स्वर्गीय चूरा राम		5,49,692
3.	1003	रानो देवी स्वर्गीय धरम सिंह पुत्र खजूर सिंह की विधवा		5,49,692	8.	2525	मंगू राम पुत्र खेरू राम		5,49,692
4.	46	प्रेम चंद पुत्र साधु		5,49,692	9.	933	जल्सी राम पुत्र अमर नाथ		5,49,692
5.	149	रोहलू राम पुत्र मोहनी राम		5,49,692	10.	3134	भेजर सिंह पुत्र जगत् सिंह		5,49,692
						<b>कुल</b>			<b>54,96,920</b>

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)



## परिशिष्ट 2.5.1

(संशोधित संस्करण: 2.5.3.2)

01 सितंबर 2014 और 31 दिसंबर 2015 के मध्य अग्रज खातों को प्रभारित ब्याज के 50 प्रतिशत की उपलब्ध करायी जाने वाली संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

उधारकर्ता का नाम	खाता संख्या	ग्राहक आईडी	01.09.2014 से 31.12.2015 तक प्रभारित ब्याज	50 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज संसहायिकी (₹ पाँच लाख प्रति इकाई के कैप के अन्वयेन)
यूनियर्सल सेल्स एजेंसी प्रोप. ताहिर अली 'इरफान' कुरसू राज बाग	0252020100000370	000754372	7,67,590	
यूनियर्सल सेल्स एजेंसी प्रोप. ताहिर अली 'इरफान' कुरसू राज बाग	0252260120000034	000754372	1,66,901	
		<b>कुल</b>	<b>9,34,491</b>	<b>4,67,246</b>
स्पलेन्डिड डेवलपर्स एण्ड बिजनेस	0005020100004420	000871238	8,47,234	
स्पलेन्डिड डेवलपर्स एण्ड बिजनेस	0005260120000032	000871238	18,119	
		<b>कुल</b>	<b>8,65,353</b>	<b>4,32,677</b>
मीर हैण्डिक्राफ्ट्स प्रोप. बिलाल अहमद मीर	0101020100008002	004113306	1,02,953	
मीर हैण्डिक्राफ्ट्स प्रोप. बिलाल अहमद मीर	0101260120000010	004113306	0	
मीर हैण्डिक्राफ्ट्स प्रोप. बिलाल अहमद मीर	0101260120000012	004113306	15,496	
		<b>कुल</b>	<b>1,18,449</b>	<b>59,225</b>
मैसर्स पॉश फार्मा फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोप. अब्दुल रौफ वानी	0231020100000869	004856886	75,793	
मैसर्स पॉश फार्मा फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोप. अब्दुल रौफ वानी	0231260120000037	004856886	18,068	
		<b>कुल</b>	<b>93,861</b>	<b>46,931</b>
बिलाल अहमद मीर	0391260000000004	001201127	14,468	
बिलाल अहमद मीर	0391266100000019	001201127	86,189	
		<b>कुल</b>	<b>1,00,657</b>	<b>50,329</b>
मोहम्मद अमीन भट्ट	0134020100000671	002519936	81,161	
मोहम्मद अमीन भट्ट	0134260120000032	002519936	31,489	
		<b>कुल</b>	<b>1,12,650</b>	<b>56,325</b>

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास फंड पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उधारकर्ता का नाम	खाता संख्या	ग्राहक आईडी	01.09.2014 से 31.12.2015 तक प्रभारित ब्याज	50 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज संसहायिकी (₹ पाँच लाख प्रति इकाई के फंड के अन्वये)
इंजेलम रोलर फ्लोर मिल्स	0081020100001257	002871586	17,81,975	
इंजेलम रोलर फ्लोर मिल्स	0081260120000021	002871586	16,69,551	
		<b>कुल</b>	<b>34,51,526</b>	<b>5,00,000</b>
शबीर अहमद भट्ट पुत्र मोहम्मद सुभन भट्ट	0231260000000002	004343126	11,122	
शबीर अहमद भट्ट पुत्र मोहम्मद सुभन भट्ट	0231266100000055	004343126	34,223	
		<b>कुल</b>	<b>45,345</b>	<b>22,673</b>
नूर फैशन डिजाइन प्रोप. मसरत	0002260000000002	008158943	7,648	
नूर फैशन डिजाइन प्रोप. मसरत	0002265550000007	008158943	19,033	
		<b>कुल</b>	<b>26,681</b>	<b>13,341</b>
		<b>कुल योग</b>		<b>16,48,747</b>

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

## परिशिष्ट 2.5.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.5.3.2)

01 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक अग्रान खतों को प्रभारित ब्याज के पाँच प्रतिशत की उपलब्ध

करायी जाने वाली संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

उधारकर्ता का नाम	01.01.2016 से	01.01.2017 से	01.01.2018 से	01.04.2018 से	01.07.2018 से	01.01.2016 से
	31.12.2016 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की राशि	31.12.2017 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की राशि	31.03.2018 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की राशि	30.06.2018 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की राशि	30.09.2018 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की राशि	30.09.2018 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की कुल राशि
यूनिवर्सल सेल्स एजेंसी प्रा.प. ताहिर अली	3,34,126	3,29,225	1,00,634	70,548	96,969	9,31,502
'इस्फान' कुरसू राज बाग						
स्पलेन्डिड डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स	2,60,719	3,04,869	76,567	79,184	82,288	8,03,627
खिलाल अहमद भीर	24,730	35,739	7,186	6,664	6,407	80,726
मोहम्मद अमीन भट्ट	38,386	36,113	7,940	7,841	7,670	97,950
इलाम सेलर फ्लोर	5,00,000	5,00,000	5,00,000	0	0	15,00,000
मिर्लस						
भीर हैण्ड्रीक्राफ्ट्स प्रा.प.	38,019	35,412	6,427	9,568	9,463	98,889
खिलाल अहमद भीर						
शबीर अहमद भट्ट पुत्र	15,451	13,290	2,007	1,564	774	33,086
मोहम्मद सुभन भट्ट						
मैसर्स पॉशा फार्मा	33,723	25,983	1,705	1,685	1,634	64,730
फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.प.						
अब्दुल रौफ वानी						
नूर फैशन डिजाइन प्रा.प.	9,533	22,556	6,344	6,501	6,430	51,364
मसरत						
		<b>कुल योग</b>				<b>36,61,874</b>

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास फंडेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**परिशिष्ट 2.5.3**

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.5.3.3)

**₹ पाँच लाख की कैप से अधिक उपलब्ध करायी जाने वाली ब्याज संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण**

(राशि ₹ में)

उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता का पता	01.09.14 से 31.12.2015 तक की अवधि हेतु 50 प्रतिशत ब्याज संसहायिकी		01.01.16 से 31.12.16 तक की अवधि हेतु 5 प्रतिशत ब्याज संसहायिकी		01.01.17 से 31.12.17 तक की अवधि हेतु 5 प्रतिशत ब्याज संसहायिकी		01.01.18 से 30.09.18 तक की अवधि हेतु 5 प्रतिशत ब्याज संसहायिकी		₹ पाँच लाख से अधिक संवितरित राशि
		एचडीएफसी बैंक	जेके बैंक	एचडीएफसी बैंक	जेके बैंक	एचडीएफसी बैंक	जेके बैंक	एचडीएफसी बैंक	जेके बैंक	
हिमालयन रोविंग स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	जेके एसआईसीओ इण्डस्ट्रीयल इस्टेट रंगरेथ, श्रीनगर-190005	86,721.06	5,00,000	1,99,570	5,00,000	1,17,634	0	13,530	5,00,000	2,99,821
रेडियंट पब्लिक स्कूल	अनंतनाग-192101	0	5,00,000	33,421	4,72,691	44,112	0	2,869	4,75,307	6,112
ट्रन्स ट्रेडिंग कम्पनी	हैदराबाद बार्डपास श्रीनगर-190014	0	5,00,000	2,18,965	5,00,000	52,367	0	19,929	5,00,000	2,38,894
<b>कुल</b>										<b>5,44,827</b>

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

## परिशिष्ट 2.5.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.5.4.2 (III))

सीएम की व्यवसाय ब्याज राहत योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली ब्याज संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण

खाता धारक का नाम	ग्राहक आईडी	राशि (₹ करोड़ में)
पीक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	001865428	5.73
एचके सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	006176494	4.48
खैबर इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	001402359	2.60
टूम्बो इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	000627715	2.89
पीक ऑटो जन्मू प्राइवेट लिमिटेड	011557556	2.80
सेफको सीमेन्ट्स प्रा. लिमिटेड	001402041	2.00
जमकाश व्हीकल ऐड्स	004226807	2.14
शुहुल ऑटोमोबाइल्स	001758506	1.52
हिमालयन रोलिंग स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	006313874	4.02
पीक्स एग्रो वेयरहाउसिंग प्रा. लिमिटेड	009158848	2.00
जेएण्डके सीमेन्ट्स लिमिटेड	001394354	1.84
इकबाल मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज	001403176	1.10
कश्मीर फ्रूट प्रीजर्वर्स पार्टनर्स	007278311	0.89
कश्मीर प्रीमियम एप्पल्स प्रा. लिमिटेड	009162922	1.32
ग्रैविटी कंक्रिट सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड	006426313	1.01
शाहीन एग्रो फ्रेश प्रा. लिमिटेड	007922392	1.36
हसन रोड कंस्ट्रक्शन को. प्रा. लि.	002517779	0.69
चिनेकल रिसॉर्ट्स प्रा. लिमिटेड	001563269	2.09
एचएन एगीसर्व प्रा. लिमिटेड	007940879	0.84
<b>कुल योग</b>		<b>41.32</b>

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**परिशिष्ट 3.3.1**  
**(संदर्भित पैराग्राफ: 3.3.2)**  
**31 अगस्त 2020 तक परियोजना के विभिन्न घटकों की भौतिक स्थिति**

क्र. सं.	मदों/ कार्यों का विवरण/ श्रेणी	संस्वीकृत मात्रा/ कार्य (सख्या में)	पूर्ण कार्य/ मात्रा (सख्या में)	स्थिति/ अभ्युक्तिर्था
<b>भाग-ए (संस्वीकृत राशि: ₹203.26 करोड़)</b>				
1.	बीपी रक्षक	25	25	अधिप्राप्ति पूर्ण
	बीपी बंकर	15	15	अधिप्राप्ति पूर्ण
2.	रक्षक वाहन	67	67	अधिप्राप्ति पूर्ण
3.	100 जिप्सी की बूलेट फ्रीफिंग	100	100	उन्नयन पूर्ण
4.	बीपी जिप्सी	74	74	अधिप्राप्ति पूर्ण
5.	पुलिस स्टेशनों के लिए बीपी बंकर्स	100	50	प्रगति पर
6.	सीआरपीएफ हेतु बीपी जंकेट्स	9,000	9,518	अधिप्राप्ति पूर्ण
7.	पीएचव्यू द्वारा बीपी पटकस	11,000	12,765	अधिप्राप्ति पूर्ण
8.	बीपी जेसीबी	01	01	अधिप्राप्ति पूर्ण
	बीपी ट्रेक्टर	01	01	अधिप्राप्ति पूर्ण
9.	बीपी मोरचास	60	00	प्रगति पर
10.	सीआरपीएफ हेतु बीपी वाहन (जिप्सी)	80	80	अधिप्राप्ति पूर्ण (केवल बेस वाहन सीआरपीएफ को सुपुर्द किये गये)
	सीआरपीएफ हेतु बीपी वाहन (महिन्द्रा माक्सिमैन्)	10	10	अधिप्राप्ति पूर्ण
	सीआरपीएफ हेतु बीपी वाहन (बीपी रक्षक)	05	05	अधिप्राप्ति पूर्ण
	सीआरपीएफ हेतु बीपी वाहन (बीपी बंकर)	30	26	26 बंकरों से संबंधित अधिप्राप्ति पूर्ण कर ली गयी। चार बीपी बंकरों की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है
	<b>कुल</b>	<b>20,568</b>	<b>22,737</b>	
<b>भाग-बी (संस्वीकृत राशि: ₹296.74 करोड़)</b>				
1.	श्रीनगर और जम्मू में प्रत्येक एक-एक संबद्ध कार्यों एवं उपकरण सहित केन्द्रीय कमान केन्द्र	02	00	कमान केन्द्रों सहित राज्य व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए ₹116 करोड़ का संशोधित प्रस्ताव जून 2019 में अनुमोदित किया गया है। पीएचव्यू द्वारा कार्यान्वयन प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है। परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी थी। डीपीआर तैयार करने और राज्य व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की अधिप्राप्ति हेतु प्रक्रिया आरंभ करने के लिए पार्टियाँ (परामर्शदाता और पीएचव्यू जेएण्डके) के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये थे।
2.	संबद्ध कार्यों एवं उपकरण सहित जिला कमान केन्द्र (लेह और कारगिल के अलावा)	18	00	
3.	बृहत् आँकड़ा विश्लेषण सहित वीडियो प्रबंधन प्रणाली, विडियो विश्लेषण, आँकड़ा विश्लेषण, चहरे की पहचान और अन्य संबद्ध विशेषताएं इत्यादि	01	00	
4.	आपात स्थिति के मामले में स्थल पर उपयोग हेतु एकीकृत कमान/ नियंत्रण वाहन	20	00	
5.	प्रति वर्ष कन्सिल्टिंटी और बैंडविड्थ की लागत	01	00	
6.	लेह और कारगिल के लिए जिला कमान केन्द्र	02	00	
7.	सभी जिला मुख्यालयों में त्वरित प्रतिक्रिया केन्द्र	25	00	

क्र. सं.	मदों/ कार्यों का विवरण/श्रेणी	संस्वीकृत मात्रा/ कार्य (सख्या में)	पूर्ण कार्य/ मात्रा (सख्या में)	स्थिति/ अभ्युक्तिर्थाँ
8.	लाइट वेट बीआर जैकेट्स	6,240	8,000	अधिप्राप्ति पूर्ण
9.	बीआर वेस्ट लाइट वेट	700	00	खरीद प्रगति पर
10.	बॉम्ब सूट्स	05	00	खरीद प्रगति पर
11.	सेटलाइट फोन	50	50	अधिप्राप्ति पूर्ण
12	हाइड्रॉलिक ब्रेन	13	13	अधिप्राप्ति पूर्ण
13	इलेक्ट्रिक बूम बैरियर	12	12	अधिप्राप्ति पूर्ण
14	आरएफआईडी आधारित वाहन अभिगम नियंत्रण प्रणाली	10	10	अधिप्राप्ति पूर्ण
15	फेन्सिंग घटक के साथ अनुदेश पहचान प्रणाली	23	23	अधिप्राप्ति पूर्ण
16	ब्लैस्ट इन्फिबिटर	08	09	अधिप्राप्ति पूर्ण
17	आरसीआईडी के लिए पी इनिशिएटर	04	00	मद की खरीद नहीं की जानी थी
18	शूट हाउस	01	00	आपूर्ति आदेश दिये गये
19	कंटेनरीकृत शूट हाउस	02	00	आपूर्ति आदेश दिये गये
20	मानव रहित हवाई वाहन	06	00	निविदा प्रक्रियाधीन
21	बीपी पटका	7,000	9,000	अधिप्राप्ति पूर्ण
22	सभी पुलिस स्टेशनों/ पुलिस चौकियों के लिए सहायक उपकरणों सहित सीसीटीवी कैमरे	413	00	निविदा प्रक्रियाधीन
23	आईपी आधारित बीडियो निगरानी प्रणाली (बीआईपी अवस्थितियाँ)	20	01	निविदा प्रक्रियाधीन
24	विडियो फुटेज के लिए आईपी कैमरों से युक्त विशेष रूप से डिजायन किये गये दंगा-रोधी वाहन	130	87	मैसर्स टाटा मोटर्स (67) और मैसर्स महिन्द्रा (20) को आदेश दिये गये। 20 महिन्द्रा वाहन और 19 टाटा वाहन प्राप्त हुये। 48 पाइपलाइन में हैं। 43 और वाहनों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया
25	बीपी बंकर्स	63	38	(38) बीपी बंकरों हेतु आपूर्ति आदेश मैसर्स महिन्द्रा को दिये गये। 17 प्राप्त हो गये और शेष सर्वेक्षणधीन हैं
26	बीपी रक्षक	55	55	अधिप्राप्ति पूर्ण
27	बॉडी प्रोटेक्टर सूट्स	14,620	15,000	अधिप्राप्ति पूर्ण
28	पेपर लॉचिंग नॉन-लीथल सिस्टम	50	00	निविदा प्रक्रियाधीन
29	दंगा-रोधी हेल्मेट	5,000	7,976	पूर्ण। सरकार से अतिरिक्त अधिप्राप्ति हेतु संस्वीकृति मांगी गयी
30	दंगा-रोधी गैस मास्क	3,334	00	निविदा प्रक्रियाधीन
31	पीसी ताठी	20,000	00	निविदा प्रक्रिया पूर्ण। तकनीकी मूल्यांकन/ भौतिक प्रदर्शन प्रक्रियाधीन
32	ऑप्टिकल फाइब्रो स्कोप	25	25	अधिप्राप्ति पूर्ण
33	बहुउद्देशीय बैल्ट	2,500	00	निविदा प्रक्रिया पूर्ण। तकनीकी मूल्यांकन/ भौतिक प्रदर्शन प्रक्रियाधीन

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्र. सं.	मदों/ कार्यों का विवरण/श्रेणी	संस्वीकृत मात्रा/ कार्य (सख्या में)	पूर्ण कार्य/ मात्रा (सख्या में)	स्थिति/ अभ्युक्तिर्थाँ
34	दंगा-रोधी गुपु शीलड	1,740	00	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी। तकनीकी मूल्यांकन/ भौतिक प्रदर्शन प्रक्रियाधीन
35	घुटने और कोहनी सुरक्षा पैड	10,000	2,551	अधिप्राप्ति पूर्ण
36	राइडॉट शॉक बैटन	18,333	00	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी। तकनीकी मूल्यांकन/ भौतिक प्रदर्शन प्रक्रियाधीन
37	रिन गार्ड	18,400	4,563	अधिप्राप्ति पूर्ण
38	स्पॉटर एकमूट्रीम नाइट	30	00	मद की खरीद नहीं की जानी थी
39	कॉनर शॉट एसेम्बली	35	00	आपूर्ति आदेश दिये गये
40	बैलिस्टिक गुपु शीलड्स	100	00	सीआरपीएफ, जो कि लाइट वेट बैलिस्टिक शीलड्स की खरीद कर रहा है, से साथ ही जेण्डके पुलिस के लिए बैलिस्टिक शीलड्स खरीदने का आग्रह किया गया है। सीआरपीएफ सहमत हो गया। निधिर्थाँ सीआरपीएफ को हस्तांतरित की जा रही है
41	वॉल शू रज्जर	10	10	अधिप्राप्ति पूर्ण
42	सर्ज लाइट्स (ड्रैगन)	1,500	1,500	अधिप्राप्ति पूर्ण
43	मोनोक्विलर नाइट साइट	20	20	अधिप्राप्ति पूर्ण
44	टैक्टिकल लेंडर (बहु उद्देशीय)	43	39	अधिप्राप्ति पूर्ण
45	हथियार पर रिफ्लेक्स साइट/ होलोग्राफिक साइट	30	40	अधिप्राप्ति पूर्ण
46	महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए विशेष महिला सुरक्षा इकाइर्थाँ	08	05	-
	<b>कुल</b>	<b>1,10,602</b>	<b>49,027</b>	-
	<b>कुल योग (ए+बी)</b>	<b>1,31,170</b>	<b>71,764</b>	-

**कुल मद: (10+46= 56)**

**अधिप्राप्ति पूर्ण= 33 मद**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)



**परिशिष्ट 3.3.2**  
**(संशोधित पैराग्राफ: 3.3.2.1)**  
**निविदाओं के बिना खरीदों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	मद	आपूर्ति आदेश संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	मात्रा	प्रदत्त राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
1.	बुलेट पूफ एसयूबी वाहन/ महिन्द्रा रक्षक	एमटी/बीईएच-पीआरओसी- 3/2016-17/7025-29 दिनांक 26.10.2016	मैसर्स महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम् लिमिटेड, नई दिल्ली	25	10.59	जीओआई ने ₹10.50 करोड़ की लागत पर 25 बीपी रक्षक की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
2.	महिन्द्रा स्काॅपियो बीपी (रक्षक प्लस)	एमटी/बीईएच-पीआरओसी- 04/2017-18/178-82 दिनांक 08.01.2018	मैसर्स महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम् लिमिटेड	67	26.15	जीओआई ने ₹30.15 करोड़ की लागत पर 67 रक्षक बाहनों की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
3.	बीपी पटकास	पीआरओबी-II/एसईसी- 86/2017-18/77716-20 दिनांक 28.10.2017 आपूर्ति आदेश दिनांक 27.10.2017	मैसर्स पीईसी लिमिटेड	20,000	9.44	जीओआई ने ₹13.85 करोड़ की लागत पर 18,000 बीपी पटकास की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
4.	बॉडी प्रोटेक्टर्स	पीआरओबी-III/यूई-49/2016- 17/27262-66 दिनांक 15.04.2016 तथा आपूर्ति आदेश दिनांक जून 2017	मैसर्स रबर प्राइवेट लिमिटेड	15,000	15.18	जीओआई ने ₹13.35 करोड़ की लागत पर 14,620 बॉडी प्रोटेक्टर सूट्स की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। मार्च 2015 की पूर्व निविदाओं के आधार पर (पुनरादेश आधार) फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्र. सं.	मद	आपूर्ति आदेश संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	मात्रा	प्रदत्त राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
5.	फार्मेटिक ट्रेक्टर और टिप्पर ट्रॉली	एमटी/बीईएच-पीआरओसी-03/ 2017-18/379-83 दिनांक 18.01.2018	मैसर्स साउथ काश सेल्स	एक फार्मेटिक ट्रेक्टर और एक बैकहो लोडर	0.36	जीओआई ने एक बीपी जेसीबी और बीपी ट्रेक्टर प्रत्येक को ₹70 लाख की लागत पर खरीद के लिए संस्वीकृति प्रदान (अक्टूबर 2017) की। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
6.	विशेष रूप से डिजायन किये गये दंगा-सोधी वाहन	एमटी/बीईएच-पीआरओसी-05/ 2016-17/1770-73 दिनांक 13.02.2019	मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड गुडगांव हरियाणा	80	13.84	जीओआई ने ₹15.60 करोड़ की लागत पर 'विडियो फुटेज हेतु आईपी कैमरों से युक्त 130 विशेष रूप से डिजायन किये गये दंगा विरोधी वाहनों' की खरीद को संस्वीकृति प्रदान (अक्टूबर 2017) की। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
7.	विशेष रूप से डिजायन की गयी महिन्द्रा रक्षा प्रणाली	एमटी/बीईएच-पीआरओसी-05/ 2016-17/2045-47 दिनांक 28.02.2019	मैसर्स महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड	20	3.24	जीओआई ने ₹22 करोड़ की लागत पर 55 बीपी रक्षक की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
8.	बीपी (एस्यूवी) महिन्द्रा स्काॅर्पियो	एमटी/बीईएच-पीआरओसी-05/ 2016-17/2042-44 दिनांक 28.02.2019	मैसर्स महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड	55	21.47	जीओआई ने ₹22 करोड़ की लागत पर 55 बीपी रक्षक की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
	<b>कुल</b>				<b>100.27</b>	

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

## परिशिष्ट 3.5.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.5.1)

31 मार्च 2019 तक पीएमडीपी के अंतर्गत राज्य सरकार के विभागों/ अभिकरणों, जिनके लिए निधियाँ अनुमोदित, निर्गत के साथ-साथ उपयोग की गयी हैं, का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग/ अभिकरण का नाम	अनुमोदित राशि	संस्वीकृत राशि	प्रयुक्त राशि
1.	लोक निर्माण (सड़क और भवन) विभाग	400.00	400.00	362.41
2.	संपदा विभाग	23.21	23.21	21.82
3.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	149.96	149.96	147.01
4.	उच्चतर शिक्षा विभाग	50.00	50.00	35.58
5.	विद्यार्थी शिक्षा विभाग	100.22	100.22	22.88
6.	सामाजिक कल्याण विभाग	5.00	5.00	2.66
	राहत व पुनर्वास:			
7.	(i) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य	254.66	252.16	219.46
	(ii) जलापूर्ति निर्माण कार्य	53.64	53.64	51.82
8.	वन	10.00	10.00	6.05
9.	लेह	15.00	15.00	15.00
10.	पशु और भेड़ पालन विभाग	5.15	5.15	3.96
11.	मत्स्य विभाग	0.50	0.50	0.48
12.	कृषि कश्मीर	6.00	6.00	3.19
13.	उद्यान कृषि कश्मीर	4.00	4.00	1.97
14.	उद्यान कृषि योजना और विपणन	5.75	5.75	5.71
15.	जेके एजीआरओएस	4.00	4.00	4.00
16.	शे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	6.00	6.00	6.00
17.	शे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर	2.00	2.00	2.00
18.	पुष्पकृषि कश्मीर	1.50	1.50	1.50
19.	कमाण्ड क्षेत्र विकास कश्मीर	0.25	0.25	0.25
20.	रेशम उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर	1.50	1.50	1.42
21.	कारजिल	15.00	7.50	0.00
22.	शहरी विकास	150.00	75.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>1,263.34</b>	<b>1,178.34</b>	<b>915.17</b>

(स्रोत: 31 मार्च 2019 तक पीएमडीपी- 2015 पर अनुवीक्षण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 3.5.2  
(संदर्भित पैराग्राफ: 3.5.2)  
निधियों के अपयोजन को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अपयोजित निधियाँ	विवरण	विभाग का जवाब	अभ्युक्तिता
1.	लोक निर्माण और भवन)	26.04	मजदूरियों का भुगतान, लेखन-सामग्री की खरीद, पीओएल, अन्य निर्माण कार्यों का निष्पादन, कार्यालयीन खर्च इत्यादि	निधियाँ, कार्यालयीन खर्च, लेखन-सामग्री, मजदूरियाँ, पेट्रोल तेल और लुब्रीकेन्ट्स इत्यादि के प्रति बुक की गयी थी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अंतर्निहित तीन प्रतिशत आकस्मिकताओं के प्रति डेबिट की गई।	विभाग द्वारा पीएमडीपी कार्यों संबंधी डीपीआर तैयार नहीं की गयी है
2.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	0.21	मजदूरियों का भुगतान, जलपान प्रभार, फोटोकॉपियर की खरीद, केरोसीन तेल, गैस, लेखन-सामग्री इत्यादि	माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए, भुगतान किन्सी भी पृथक शीर्ष के अभाव में किये गये थे और खरीदें सकल बचतों से बाहर की गयी थी।	पीएमडीपी से अपयोजित राशि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियोजित नहीं किया गया था
3.	उद्योग और वाणिज्य	2.83	सितंबर 2014 की बाढ़ों से पहले मजदूरियों का भुगतान, यार्न, रंजक, रसायन, बिजली और ईंधन की खरीद, देयताओं की निर्बाधता	जेएण्डके एसआईडीसीओ ने विद्युत विकास विभाग को ₹1.85 करोड़ का भुगतान किया था जैसा कि जेएण्डके एसआईडीसीओ प्रबंधन द्वारा अनुमोदित और निर्णय किया गया।	निर्णय, सिडको प्रबंधन द्वारा सक्षम प्राधिकारी से किन्सी अनुमोदन के अभाव में लिया गया था। ₹0.98 लाख की शेष अपयोजित राशि से संबंधित कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था
4.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	0.21	दुलाई प्रभारों का भुगतान, पीओएल, फोटोग्राफी प्रभार, आय कर विवरणियों को अपलोड करना इत्यादि	आकस्मिक व्यय यांत्रिक परिवहन के साधनों द्वारा सामग्री की दुलाई के साथ-साथ हेड लोड एवं बाढ़ पुनः स्थापन योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों की फोटोस्टेट पर किये गये थे।	पीएमडीपी से अपयोजित राशि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियोजित नहीं किया गया था
	<b>कुल</b>	<b>29.29</b>			

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

## परिशिष्ट 3.5.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.5.3)

प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति के बिना निष्पादित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय	विभाग का जवाब (अगस्त 2020)
1.	लोक निर्माण (सड़क और भवन)	280	166.95	निर्माण कार्य अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार निष्पादित किये गये थे जो प्रशासनिक अनुमोदन के लिए मानित थे।
2.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,709	175.25	निर्माण कार्य आपात प्रकृति के होने से प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के अनुमान में निष्पादित किये गये थे।
3.	उद्योग और वाणिज्य	35	149.23	कार्यों का निष्पादन आपातकालीन स्थिति के आधार पर किया गया था।
4.	विद्यालयी शिक्षा	145	21.31	यह माना गया था कि प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी संस्वीकृतियाँ आरण्डबी विभाग द्वारा प्रदान कर दी गयी थी क्योंकि प्राककलन उनके द्वारा तैयार किये गये थे।
5.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	1,500	44.62	निर्माण कार्य आपात प्रकृति के होने से प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करने के अनुमान में निष्पादित किये गये थे।
6.	उच्चतर शिक्षा	10	31.23	भारत सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर संस्वीकृत योजना/ परियोजना और जिनका 100 प्रतिशत वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, उन्हें सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के रूप में मान लिया जाएगा।
7.	संपदाएं	28	22.26 (एसपीए: 20.96; पीएमडीपी: 22.26)	सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों/ मंत्रियों को समायोजित करने के लिए दर्शयी गयी आपात स्थिति की दृष्टि से; कार्य प्रशासनिक अनुमोदन के अनुमान में संपदा प्रभाग, जम्मा/ श्रीनगर द्वारा निष्पादित किये गये थे।
	<b>कुल</b>	<b>5,707</b>	<b>610.85</b>	

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**परिशिष्ट 3.5.4  
(संदर्भित पैराग्राफ: 3.5.4)**

**निविदाओं के आमंत्रण के बिना निष्पादित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्यों की संख्या	क्रिया गया व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का जवाब
1.	सिवाई और बाढ़ नियंत्रण	3,709	175.25	कार्यों का निष्पादन तत्काल आधार पर उचित दरों पर निविदाओं के आमंत्रण के बिना किया गया था।
2.	उद्योग और वाणिज्य	10	5.86	कार्यों को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किया गया था क्योंकि एसआईसीओपी की स्वयं की अनुमोदित वार्षिक दरें थी तथा जेएण्डके एसआईसीसीओ ने ई-निविदा आधार पर कार्यों को आवंटित कर दिया और कुछ मामलों में, कार्य तात्कालिकता की दृष्टि से संविदाकारों को अन्य परियोजनाओं के लिए आवंटित किये गये थे।
3.	जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी	1,500	44.62	उपयोज्यताओं के तत्काल पुनः स्थापन की दृष्टि से, उस समय प्रचलित उचित बाजार दरों पर निविदाओं के आमंत्रण के बिना कार्य निष्पादित किये गये थे।
4.	लोक निर्माण (पीडब्ल्यू) सड़क एवं भवन (आरएण्डबी)	66	103.15	निर्माण कार्य अनुमोदन आधार पर उच्च प्राधिकारियों और लोक प्रतिनिधियों के निर्देशों पर निविदाओं के आमंत्रण के बिना आरंभ किये गये थे।
	<b>कुल</b>	<b>5,285</b>	<b>328.88</b>	

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

## परिशिष्ट 5.2.1

(संक्षिप्त पैराग्राफ: 5.2.3)

## जेरुडके राज्य में एएमआरयूटी मिशन (2015-20) के अंतर्गत परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रीय लागत	आवृत्त लागत	व्यय	अभ्युक्तिता
1.	भगवती नगर, जम्मू में 164 केएलडी सेटेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिजायन, निर्माण, परिनिर्माण और कमीशनिंग	5.53	4.37	3.25	चयनित
2.	सीवर/ जेटिंग मशीन इत्यादि की खरीद	3.10	3.10	3.10	चयनित
3.	5 नालों का सीवरज ट्रीटमेंट (ए) तवी नदी के बायीं ओर पड़ने वाले नाला सं. 5 के लिए 4.00 एमएलडी सीवरज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का डिजायन, निर्माण संस्थापन, कमीशनिंग और परीक्षण	27.52	7.80	2.03	चयनित
4.	(बी) 5 नालों के लिए भैनहोल के सीवर निर्माण को बिछाने के माध्यम से सीवरज सिस्टम का निर्माण		22.60	0.00	चयनित
<b>जल निकासी क्षेत्र</b>					
5.	राजीव/ बिक्रम चौक गहरी नाली का निर्माण	1.25	1.08	1.05	
6.	वसंत विहार गहरी नाली का निर्माण	2.18	1.60	1.77	चयनित
7.	सरस्वती विहार गहरी नाली का निर्माण	1.87	1.60	1.67	चयनित
8.	सुंदर नगर गहरी नाली का निर्माण	2.54	3.08	0	
9.	शरिका विहार गहरी नाली का निर्माण	3.64	2.83	1.61	चयनित
10.	त्रिकटा नगर विस्तार में तवी नहर के साथ गहरी नाली का निर्माण	2.08	1.63	1.70	
11.	एसटी मोहल्ला में जल निकासी नेटवर्क का निर्माण	5.23	3.69	2.32	चयनित
12.	स्वागत विहार दिल्ली में जल निकासी नेटवर्क का निर्माण	1.70	1.20	1.34	चयनित
13.	मुख्य रेहारी नाले का निर्माण/ सुधार	1.60	1.14	1.42	चयनित
14.	पीरखो नाले का निर्माण	4.63	3.69	1.15	
15.	नहर मार्ग से जल निकासी योजना का निर्माण/ अद्यतन (अथवाल कॉन्वलेक्स)	6.87	5.28	0.73	
16.	कमला प्लेस जल निकासी नेटवर्क का निर्माण (चरण-2)	5.31	4.40	0.38	
17.	रेहारी नाला डी/ सी जीवल चौक का सुधार/ उन्नयन	3.58	3.27	1.96	चयनित
18.	ईसाई कब्रिस्तान में जल निकासी योजना का निर्माण	1.21	1.07	1.05	
19.	निदेश अपार्टमेंट्स के पास नाले और जल निकासी नेटवर्क का निर्माण	21.86	18.12	11.37	चयनित

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आर्बिटी लागत	व्यय	अक्युकिटियाँ
20.	सीएम आवास से जल विकास प्रणाली का सुधार/निर्माण	1.45	1.18	0.65	
21.	त्रिकुटा नगर, गांधी नगर इत्यादि से होकर गुजरने वाले जल निकासी नालों का निर्माण/ उन्नयन	10.39	8.64	0	
22.	डिगीयाना, भीत नगर इत्यादि के जल निकासी नेटवर्क	5.38	4.36	2.43	चयनित
23.	डेली एक्सप्रेसिपरस इत्यादि से गहरी नाली का निर्माण	6.90	4.91	0	
24.	राजीव नगर नाले का निर्माण	9.37	0	0	
<b>शहरी परिवहन क्षेत्र</b>					
25.	पैदल यात्री मार्गों, फुटपाथों और साइकिल ट्रैकों का विकास	5.46	4.24	2.06	चयनित
26.	इंटेलिजेन्ट ट्रैफिक सिस्टम जन्म्	19.09	14.25	8.40	चयनित
27.	पंजतीर्थी, परेड, सर्कुलर रोड और गांधी नगर में मल्टी-टीयर पार्किंग का निर्माण	24.00	27.87	0	चयनित
28.	पीरखो में मल्टी-टियर पार्किंग का निर्माण	19.90	0	0	चयनित
<b>श्रीन स्पेस सेक्टर</b>					
29.	जन्म् के श्विन्-श्विन् नालों के दोनों किनारों पर श्रीन स्पेस का विकास	5.04	3.97	2.63	चयनित
30.	नाले के किनारे पार्क का विकास; मुठी कैम्प जेडीए	1.28	0.78		
	<b>कुल परियोजनाएं = 30 चयनित = 20</b>				
<b>(2) अनंतनाग</b>					
<b>सीवरज और सेप्टेज सेक्टर</b>					
1.	62 केएलडी सेप्टेज ट्रीटमेन्ट हेतु वैकल्पिक प्रौद्योगिकी	3.44	3.30	2.85	
2.	4 एमएलडी एसटीपी और सीवरज पाइप लाइन का निर्माण (ए) अनंतनाग में 4.00 एमएलडी एसटीपी का डिजायन, निर्माण, संस्थापन, कमिश्निंग (बी) अनंतनाग में सीवर्स, मैनहोल और हाउस कनेक्शन बिछाते हुए सीवरज सिस्टम का निर्माण	40.22	13.90	5.49	चयनित
3.	(बी) अनंतनाग में सीवर्स, मैनहोल और हाउस कनेक्शन बिछाते हुए सीवरज सिस्टम का निर्माण		16.81	9.14	चयनित
4.	सीवर जेटिंग मशीन और सक्टेस की अधिप्राप्ति	1.55	0	0	चयनित



क्र. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आबंटित लागत	व्यय	अभ्युक्तिताएँ
<b>जल निकासी क्षेत्र</b>					
5.	खुले क्षेत्रों में तूफान के जल की नालियाँ का निर्माण	12.07	3.652	8.28	चयनित
6.	केपी रोड इत्यादि में तूफान के जल की नालियों का निर्माण		2.7285		
7.	खानाबल और जंगलात मण्डी इत्यादि में तूफानी जल नालियों का निर्माण		3.2950		
<b>हरित स्थान</b>					
8.	शिरापोरा अनंतनाग में पार्क का विकास	0.56	0.33	0.30	
9.	खानाबल कॉरिडोर का विकास/ सौन्दर्यीकरण	0.31	0.36	0.16	चयनित
10.	अनंतनाग में पार्क का निर्माण	0.93	0.7905	0	
<b>जलापूर्ति</b>					
11.	विश्वविद्यालय क्षेत्र में जलापूर्ति उपलब्ध कराना	6.20	1.62	1.10	चयनित
<b>शहरी परिवहन</b>					
12.	जंगलात मण्डी में बहु-स्तरीय पार्किंग का निर्माण	17.00	14.45	0.28	चयनित
<b>कुल परियोजनाएं = 12 चयनित = 10</b>					
<b>(3) कारगिल</b>					
<b>सीवरेंज और सेप्टेज</b>					
1.	सेप्टेज प्रबंधन और मशीनों की अधिप्राप्ति	3.20	3.04	1.70	
<b>जलापूर्ति</b>					
2.	वितरण नेटवर्क को बिछाना और सेवा जलाशयों इत्यादि का निर्माण (ए) श्रेविटी में 300 एमएम इत्यादि को उपलब्ध कराना, बिछाना और फिटिंग	12.10	5.075	5.00	
3.	(बी) प्री-सेटिंग, कलैरीफ्लोक्कुलेंट इत्यादि का निर्माण		4.400		
4.	दो चौकीदार क्वार्टरों का निर्माण		0.18		
5.	पहूँच मार्ग का निर्माण		0.428		
6.	ऊर्जा एकीसिस्टम पंचिंग सहित लिफ्ट जलापूर्ति योजना का विकास	2.96	1.75	0.39	
7.	एसआर चंचोक से लंकूर लिफ्ट सिंचाई योजना को शामिल करते हुए वितरण जाल का उन्नयन/ बिछाना इत्यादि	19.27	11.53	0.11	
8.	इन्द्र नगर बारू में दो क्विक विन पार्कों का विकास	0.30	0.31	0.27	
9.	शीर बाग बारू में पार्कों का विकास	1.80	1.40	1.20	
10.	बूलबूल बाग में पार्कों का विकास	0.902	0.6651	0.60	
<b>(4) श्रीनगर</b>					
<b>सीवरेंज और सेप्टेज सेक्टर</b>					
1.	सेप्टेज ट्रीटमेंट की वैकल्पिक प्रौद्योगिकी (ए) आचन, श्रीनगर जोन-2 में 130 कपलडी सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिजायन, निर्माण इरेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग	8.61	4.70	5.12	चयनित

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आबंटित लागत	व्यय	अभ्युक्तिर्था
2.	(बी) अलव्ही-बाग/ टंगपोरा, श्रीनगर जोन-1 में 164 केएलडी सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का डिजायन, निर्माण, इंरेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग	10.41	5.94		चयनित
3.	डल झील जोन 2 और एलएडब्ल्यूडीए के 3 के परिधीय क्षेत्र हेतु सीवरज योजना	24.80	18.85	7.88	
4.	सकर/ जेटिंग मशीनें	7.90		अभी तक आबंटित नहीं	चयनित
<b>जल निकासी क्षेत्र</b>					
5.	ताल चौक में अपशिष्ट स्थिर क्षेत्रों में जल निकासी नेटवर्क का निर्माण (जोन 1, 2 व 3)	10.88	9.45	8.42	
6.	शालटेंग में	18.16	14.71	6.18	चयनित
7.	इंदरा नगर में	21.03	9.67	5.23	
8.	मलबाग में	8.49	5.22	4.73	
9.	डिवाटरिंग स्टेशनों का निर्माण/ उन्नयन	4.00	3.24	1.86	
10.	गंगबक क्षेत्र के लिए तूफानी जल निकासी योजना	12.67	8.14	8.14	चयनित
11.	बरी नामबल का पुनर्नवीकरण (ए) पैच निर्माण कार्य प्रत्येक 250 एम (i) सेक्शन प्रथम एमपी स्कूल की तरफ ii) सेक्शन दक्षिणीय एमपी स्कूल की तरफ iii) सेक्शन प्रथम बाबा दाउद खाकी पुल से iv) सेक्शन दक्षिणीय बाबा दाउद खाकी पुल से	6.80			चयनित
12.	बरी नामबल का पुनर्नवीकरण (ए) तलकर्षण कार्य (i) आरडी 0 से 370.79 एम (ii) आरडी 370.79 से 831.65 एम (iii) आरडी 831.65 से 1,044.64 एम (iv) आरडी 1,044.64 से 1,294 एम (v) आरडी 1,294 से 1,412.93 एम (vi) आरडी 0 से 250 एम-दो मल्लाहों सहित कुचू (vii) आरडी 250 से 500 एम-दो मल्लाहों सहित कुचूओं की आपूर्ति (viii) आरडी 500 से 750 एम-दो मल्लाहों सहित कुचूओं की आपूर्ति (ix) आरडी 750 से 1,000 एम-दो मल्लाहों सहित कुचूओं की आपूर्ति (x) आरडी 1,000 से 1,500 एम-दो मल्लाहों सहित कुचूओं की आपूर्ति	1.50		शून्य	चयनित

क्र. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आबंटित लागत	व्यय	अभ्युक्तिर्था
<b>शहरी परिवहन क्षेत्र</b>					
13.	शेख बाग में बहु-स्तरीय पार्किंग का निर्माण	23.04	22.61	6.59	चयनित
14.	एसएमजी में बहु-स्तरीय पार्किंग का निर्माण	30.05	26.91	9.46	
15.	(ए) पंथा चौक पर आइडल पार्किंग	5.00	1.28	1.13	
	(बी) बस टर्मिनल पंथा चौक पर 3 नंबर यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण		0.299		
	(सी) बस टर्मिनल पंथा चौक की सड़क का तारकोली रोड़ी ढलना के माध्यम से विकास		2.07		
16.	इंटेलिजेन्ट ट्रेफिक सिस्टम फेज-I	5.46	4.15	0.00	चयनित
17.	बसों की अग्निप्रति	10.10	10.1	2.23	
18.	वॉकवे/ फुटपाथों और श्रीन बाग साइकिल ट्रैकों का विकास	1.02	1.02		चयनित
19.	पीरबाग बंद के साथ पैदल मार्ग का विकास	2.05	1.83	0.65	
20.	रामबाग से टैगपोरा बंद तक हरित पट्टी का विकास	1.58	1.53	0.62	
21.	श्रीन बाग बंद (दारिश कादल की तरफ) में वॉकवे/ फुटपाथ का विकास	0.70	0.70	0.16	चयनित
22.	निशात सोथ से निशात के साथ-साथ रेनवारी की तरफ साइकिल ट्रैक का विकास	2.94	0.00	अभी तक आबंटित नहीं	चयनित
23.	इंटेलिजेन्ट ट्रेफिक सिस्टम फेज-II	10.46		अभी तक निविदाकृत नहीं	चयनित
<b>ग्रीन स्पेस</b>					
24.	झेलम बंदों के साथ-साथ ग्रीन स्पेस का विकास	1.09	0.92	0.70	चयनित
25.	आचन में एसएलएफ साइट पर बफर जोन का सृजन	1.33	0.94	0.00	चयनित
26.	ट्यूनिप उद्यान का विस्तार	1.56	0.59	0.56	
27.	पार्क/ ग्रीन स्पेस का विकास (बैमिना पार्क)	2.20	1.80	1.46	
28.	बरी नामबल फेज-III का पुनर्निर्माण	5.00	0.41		
29.	बरी नामबल फेज-IV का पुनर्निर्माण	5.11		अभी तक आबंटित नहीं	
<b>जलापूर्ति</b>					
30.	टर्नकी आधार पर संजित में पुराने गांटरबल विद्युत गृह जल उपचार संयंत्र के अग्रखण्ड से 1,200 एमएम डीआईए के-9 इक्टाइल आयरन पाइप लाइन के परिवालन और अनुरक्षण को सम्मिलित करते हुए कमीशनिंग, बिछाना/ उपलब्ध कराना	20.19	20.66	2.00	चयनित
<b>कुल परियोजनाएं = 30 चयनित = 23</b>					

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आबंटित लागत	व्यय	अभ्युक्तिर्था
<b>(5) लेह</b>					
<b>सीवरज और सेंटज क्षेत्र</b>					
1.	दो सकर और जेटिंग मशीनों की अधिपत्ति	1.92	0.37		
<b>जलापूर्ति क्षेत्र</b>					
2.	दोषपूर्ण पाइपों के प्रतिस्थापन और एसडब्ल्यूआर और जीएसआर वितरण घटक के निर्माण सहित वितरण जाल को बिछाना/उपलब्ध कराना	4.88	1.15		चयनित
3.	जलाशय घटक		0.44		
4.	राइजिंग मेन घटक		1.28		
<b>ग्रीन स्पेस सेक्टर</b>					
5.	विद्यमान 4 पार्कों का सुधार/ विकास तथा यूएलबी में विभिन्न क्विक-ड्रन-पार्कों का विकास (ए) मुर्तसे पार्क	1.60	0.60	0.65	चयनित
6.	(बी) मनाली पार्क		0.68	0.68	चयनित
7.	मांगल्य बाग में ग्रीन स्पेस का सृजन	2.40	2.54		
<b>शहरी परिवहन क्षेत्र</b>					
8.	एसएनएम अस्पताल के पास फुट ओवर ब्रिज का निर्माण	2.71	0.83	0.00	
9.	मीडियन डिवाइडर व मिनी पार्किंग सिस्टम के सृजन द्वारा लेह कस्बे में यातायात प्रबंधन	0.70	0.61	0.34	
10.	बहु-स्तरीय पार्किंग का विकास	27.83	26.95	0.00	चयनित
<b>कुल परियोजनाएं = 10 चयनित = 4</b>					

## जिला वार कुल उप-परियोजनाओं की संख्या और चयनित उप-परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	चयनित शहर/ कस्बे का नाम	कुल उप-परियोजनाएं	चयनित उप-परियोजनाएं
1.	जम्मु	30	18
2.	अनंतनाग	12	7
3.	श्रीनगर	30	16
4.	कारगिल	10	चयनित नहीं
5.	लेह	10	4
	<b>कुल योग</b>	<b>92</b>	<b>45</b>

(स्रोत: विभागीय अभिलेख और अनुमोदित दिशानिर्देश)

परिशिष्ट 5.4.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.4.1)

जेकेयूसडीआईपी के अंतर्गत जेकेईआरए द्वारा आरंभ की गयी पीएमआरपी/ पीएमडीपी वित्तपोषित परियोजनाओं का विवरण

(₹ कराड़ में)

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
1.	श्रीनगर में सेनेटरी लैण्डफिल साइट के लिए पहुँच मार्ग	2.20	2.57	2.57	0.00	2.57	0.37	0.37	18.06.2008	17.10.2008	17.08.2011	100.00	100.00	पीएमआरपी के अंतर्गत आरंभ एवं पूर्ण की गयी परियोजनाएं
2.	अचन श्रीनगर में सेनेटरी लैण्डफिल साइट (सैल 1) पर निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति	14.59	24.11	23.77	0.00	23.77	9.53	9.18	24.12.2008	01.06.2011	21.08.2015	100.00	100.00	
3.	हरवान निशात राँ वाटर पाइपलाइन	16.58	15.05	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	18.11.2010	11.05.2011	17.05.2015	100.00	100.00	
4.	पीएचईडी लोट 4 के लिए मोबाइल वाटर टैंकर्स और ओएण्डएम उपकरण की अधिप्राप्ति	0.30	0.32	0.32	0.00	0.32	0.03	0.03	10.12.2013	09.06.2014	09.07.2014	100.00	100.00	
5.	एसएमसी लोट 4 के लिए एसडब्ल्यूएम उपकरण की अधिप्राप्ति	0.96	1.03	1.03	0.00	1.03	0.07	0.07	28.10.2013	10.06.2014	10.07.2014	100.00	100.00	

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
6.	श्रीनगर नगर निगम लॉट 5 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण की अधिप्राप्ति	2.56	3.10	3.10	0.00	3.10	0.54	0.54	30.09.2014	30.03.2015	30.07.2015	100.00	100.00	पीएमआरपी के अंतर्गत आरंभ एवं पूर्ण की गयी परियोजनाएं
7.	श्रीनगर नगर निगम लॉट-2 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण का एसएण्डडी	1.90	2.37	2.30	0.07	2.37	0.47	0.47	14.06.2014	13.12.2014	14.05.2015	100.00	100.00	
8.	श्रीनगर नगर निगम डम्पर लॉट 3 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरणों की आपूर्ति और वितरण-	2.46	3.05	3.02	0.03	3.05	0.59	0.59	14.06.2014	13.12.2014	14.02.2015	100.00	100.00	पीएमआरपी के तहत आरंभ की गयी लेकिन पीएमडीपी के अंतर्गत पूरी (वित्तीय रूप से) की गयी परियोजनाएं
9.	लॉट 3: पिकअप वाहन/ डिलीवरी वैन की आपूर्ति श्रीनगर	0.25	0.25	0.23	0.02	0.25	0.00	0.00	14.06.2014	13.02.2015	14.09.2015	100.00	100.00	
10.	लॉट 5: जेसीबी 3 डीएक्स सुपर प्रकार के बैकहो लोडर की आपूर्ति और सुपुर्दगी	0.38	0.38	0.34	0.04	0.38	0.00	0.00	30.09.2014	29.06.2015	16.09.2015	100.00	100.00	

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
11.	जम्मू में सीवरेज नेटवर्क पैकेज-1	26.91	24.44	14.75	0.09	14.84	0.00	0.00	01.12.2009	31.05.2012	समाप्त	शून्य	67.96	पीएमआरपी के तहत समाप्त
12.	जम्मू में सीवरेज नेटवर्क पैकेज-2	42.92	60.85	22.28	-0.07	22.21	17.93	0.00	01.12.2009	30.11.2012	समाप्त	शून्य	31.45	और पीएमआरपी के तहत पुनः आबंटित
13.	बक्शी नगर, शक्ति नगर, जम्मू डब्ल्यूडब्ल्यू-7 में सीवरेज नेटवर्क	58.08	58.06	2.65	53.35	56.00	0.00	0.00	28.09.2015	27.12.2016	31.03.2018	96.44	99.00	क्र. सं. 11 व 12 के शेष निर्माण कार्यों को साथ जोड़ा गया
14.	30 एमएलडी एसटीपी जम्मू का निर्माण	28.61	36.73	30.88	5.85	36.73	8.12	8.12	09.06.2010	08.12.2012	30.04.2017	100.00	100.00	
15.	विद्यमान लैण्डफिल साइट, श्रीनगर में सेनेटरी लैण्डफिल सैल सं. 2 का निर्माण	18.61	33.59	22.96	8.98	31.94	14.98	13.33	29.08.2012	28.12.2013	03.09.2018	95.11	100.00	
16.	बक्शी नगर, जानीपुर, शिव नगर और शक्ति नगर, जम्मू में तूफान जल नाली सीवरेज नेटवर्क	10.83	11.03	2.13	7.94	10.07	0.20	0.00	27.06.2014	26.12.2015	31.10.2017	86.17	100.00	
17.	श्रीनगर में जहांगीर चौक से रामबाग-नातीपोरा फ्लाईओवर	200.74	340.43	169.63	192.50	362.13	139.69	161.39	22.06.2013	21.06.2016	(प्रगति पर)	71.34	98.50	



क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
18.	बिक्रम चौक फलाईओवर जम्मू का निर्माण	64.30	81.35	28.09	56.75	84.84	17.05	20.54	15.05.2013	14.05.2016	30.05.2017	99.60	100.00	
19.	चन्नी हिम्मत जम्मू में तूफान जल की नालियों का पुनर्वास और चैनलाइजेशन	14.87	13.02	7.67	6.23	13.90	0.00	0.00	15.05.2013	14.05.2015	30.05.2017	97.05	100.00	
20.	एमएण्डई उपकरण लॉट I जम्मू के संस्थापन सहित नलकूपों का निर्माण	18.76	21.19	2.87	16.11	18.98	2.43	0.22	01.07.2013	30.06.2016	31.08.2017	83.72	100.00	
21.	जम्मू में घिसी-पिटी पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन और नई पाइपलाइनों को बिछाना	35.76	25.04	5.61	10.58	16.19	0.00	0.00	15.07.2013	14.07.2016	प्रगति पर	66.66	80.00	
22.	लाल चौक श्रीनगर के पास पार्किंग सुविधा का निर्माण	26.75	27.52	5.41	17.44	22.85	0.77	0.00	24.08.2013	23.02.2015	30.05.2017	77.86	100.00	
23.	अथवाजन, श्रीनगर में सतही जल अपवाह प्रणाली	40.40	45.92	11.40	21.62	33.02	5.52	0.00	30.08.2013	29.08.2016	समाप्त (27.12.2018)	66.35	78.00	समाप्त
	अथवाजन, श्रीनगर में सतही जल अपवाह प्रणाली के शेष निर्माण कार्य	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03.2019	19.06.2019	प्रगति पर	शून्य	21.76	शेष कार्य पुनः आबंटित

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
24.	जम्मू में ट्यूबवैलों में घिसी-पिटी मशीनरियों का प्रतिस्थापन	23.26	24.12	4.44	21.34	25.78	0.86	2.52	26.10.2013	25.10.2015	31.08.2017	94.52	100.00	
25.	श्रीनगर नगर निगम लॉट 1 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण की अधिप्राप्ति	1.56	1.90	1.90	0.00	1.90	0.34	0.34	03.08.2015	02.02.2016	02.03.2016	100.00	100.00	
26.	शहर जलापूर्ति लॉट 2 जम्मू के तहत एमएण्डई उपकरणों के संस्थापन सहित ट्यूबवैलों का निर्माण	12.02	11.64	2.68	7.44	10.12	0.00	0.00	01.07.2013	30.06.2015	31.08.2017	81.25	100.00	
27.	डिगियाणा, गंग्याल, आश्रम, थेंजर और ट्रिब्यूटरी जम्मू में तूफान के पानी की नालियाँ	82.10	113.72	41.34	78.28	119.62	31.62	37.52	05.11.2014	04.02.2017	30.05.2017	99.24	100.00	
28.	जम्मू में घरेलू जल मीटरों की आपूर्ति, संस्थापन और अपसारण	4.60	2.08	0.81	1.07	1.88	0.00	0.00	09.04.2015	08.04.2016	31.12.2016	95.38	100.00	

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
29.	लॉट 1: विभिन्न क्षमताओं वाले जल टैंकों की आपूर्ति और सुपुर्दगी	3.51	3.55	0.35	3.20	3.55	0.04	0.04	03.08.2015	02.02.2016	03.03.2016	99.87	100.00	
30.	रावलपोरा चौक से चनापोरा श्रीनगर तक तूफान के जल की अपवाह प्रणाली	107.01	162.12	42.33	132.01	174.34	55.11	67.33	09.06.2014	08.12.2016	28.02.2019	96.67	100.00	
31.	जम्मू में जलापूर्ति पाइप नेटवर्क जोन 2, 3, 4 और 5 का पुनर्वास	72.98	73.48	9.80	55.90	65.70	0.49	0.00	26.02.2015	25.10.2016	31.12.2017	93.69	100.00	
32.	जवाहर नगर में नया मेहजूर पुल और श्रीनगर में टू ग्रेड सेपरेटर्स	41.83	64.68	2.73	44.56	47.29	22.85	5.46	24.06.2015	23.12.2016	30.06.2019	57.01	100.00	
33.	दूधगंगा श्रीनगर के उच्च उपगमनों से राँ वाटर पाइपलाइन	43.05	43.17	9.44	24.88	34.32	0.12	0.00	10.10.2014	09.10.2016	समाप्त (27.12.2018)	76.99	87.00	समाप्त
	दूधगंगा के उच्च उपगमनों से राँ वाटर पाइपलाइनों के शेष निर्माण कार्य	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05.2019	26.08.2019	प्रगति पर	शून्य	10.60	शेष कार्य पुनः आबंटित

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
34.	अचन, श्रीनगर में विद्यमान लैण्डफिल साइट सेनेटरी लैण्डफिल साइट सैल 3 का निर्माण	19.55	19.55	0.00	11.12	11.12	0.00	0.00	12.09.2015	08.07.2016	03.09.2018	47.53	100.00	
35.	श्रीनगर लॉट ए में विद्यमान जल निकासी पंपिंग स्टेशनों का उन्नयन और उत्थान	30.26	30.24	0.00	22.62	22.62	0.00	0.00	01.10.2015	24.12.2016	28.02.2019	66.85	100.00	
36.	श्रीनगर में विद्यमान जल निकासी पंपिंग स्टेशनों का उन्नयन और उत्थान	20.84	16.24	0.00	11.46	11.46	0.00	0.00	01.10.2015	24.12.2016	28.02.2019	59.25	100.00	
37.	भवानी नगर, जम्मू (राज्य वित्तपोषित)	47.25	52.88	30.24	-7.93	22.31	0.00	0.00	01.12.2009	30.11.2012	समाप्त (27.02.16)	अनुपलब्ध	44.25	पीएमडीपी के तहत समाप्त
38.	भवानी नगर, जम्मू	12.91	16.41	0.00	9.23	9.23	3.50	0.00	10.02.2017	09.02.2018	प्रगति पर	56.22	82.00	उपर्युक्त क्र. सं. 37 के शेष निर्माण कार्य
39.	जानीपुर, जम्मू	10.63	14.09	0.00	6.66	6.66	3.46	0.00	10.02.2017	09.02.2018	प्रगति पर	47.26	68.00	
40.	पीएचईडी, श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी विभिन्न पंप श्रीनगर लॉट-1	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	18.05.2016	17.08.2016	10.11.2016	100.00	100.00	

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
41.	पीएचईडी, श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी ऑटो प्राइम पंप 5-क्यूसेक लॉट 2	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	19.05.2016	18.08.2016	23.05.2017	99.77	100.00	
42.	पीएचईडी, श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी ऑटो प्राइम पंप 3-क्यूसेक लॉट 3	0.66	0.66	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	28.05.2016	27.08.2016	23.05.2017	99.82	100.00	
43.	पीएचईडी, श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी सेल्फ-प्राइम पंप 77.5 एलटीएस/ एसईसी लॉट 4	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	19.05.2016	18.08.2016	28.02.2017	99.37	100.00	
44.	पीएचईडी, श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी डीजी सेट 320 केवीए (2) 11 केवी/ 440वी, 100 केवीए एचटी डिस्ट. ट्रांस. लॉट-5	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	07.06.2016	06.08.2016	18.10.2016	100.00	100.00	
45.	अल्ट्रा-सोनिक प्रवाह मीटर के एसएण्डडी का व्यास: (ए) 600 मिमी से 1,200 वेग	0.18	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	16.06.2016	15.09.2016	02.12.2016	100.00	100.00	

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
46.	पानी के टैंकर की आपूर्ति और सुपुर्दगी 4के लॉट 5	0.63	0.63	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	27.06.2016	26.10.2016	30.07.2017	80	100.00	
47.	लॉट 6: छोटे उत्खनक, पोर्टबल डामर, कंक्रीट की आपूर्ति और सुपुर्दगी	0.35	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	01.08.2016	15.09.2016	15.11.2016	100.00	100.00	
48.	लॉट 9: हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन की आपूर्ति और सुपुर्दगी	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	01.10.2016	31.01.2017	10.05.2017	100.00	100.00	
49.	लॉट 11: एसएमसी में उपयोग के लिए उपकरणों की आपूर्ति और सुपुर्दगी	0.67	0.67	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	19.10.2016	18.01.2017	17.05.2017	99.66	100.00	
50.	एसएमसी में उपयोग के लिए उपकरणों की आपूर्ति और सुपुर्दगी	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	17.10.2016	09.01.2017	26.05.2017	100.00	100.00	
51.	बहु-स्तरीय पार्किंग जम्मू का निर्माण और परिचालन	46.11	46.50	0.00	47.08	47.08	0.39	0.97	03.03.2016	02.06.2017	30.09.2017	92.86	100.00	

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
52.	जम्मू में एनआरडब्ल्यू कमी प्रबंधन संविदा घरेलू जल मीटर की अधिप्राप्ति	26.24	24.80	0.00	22.97	22.97	0.00	0.00	28.03.2016	27.03.2017	30.09.2017	92.60	100.00	
53.	जम्मू में विस्तृत प्रवाह मीटर की आपूर्ति और संस्थापन	23.16	22.98	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	10.06.2016	09.03.2017	15.03.2018	89.20	100.00	
	<b>कुल</b>	<b>1,272.28</b>	<b>1,589.24</b>	<b>523.38</b>	<b>915.19</b>	<b>1,438.57</b>	<b>333.60</b>	<b>329.03</b>						

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट 5.4.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.4.5)

नमूना-जाँच के लिए प्रतिदर्श के रूप में चयनित जेकेयूसडीआईपी उप-परियोजनाओं के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	विलंब (दिवस)	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
1.	भवानी नगर, जम्मू (3-ए)	12.91	16.41	0.00	9.23	9.23	3.50	0.00	10.02.2017	09.02.2018	प्रगति पर	781	56.22	82.00	समाप्त संविदा का शेष कार्य
2.	जानीपुर, जम्मू (3-बी)	10.63	14.09	0.00	6.66	6.66	3.46	0.00	10.02.2017	09.02.2018	प्रगति पर	781	47.26	68.00	
3.	घरेलू पानी के मीटरों की आपूर्ति/संस्थापन/ अपनयन	4.60	2.08	0.81	1.07	1.88	0.00	0.00	09.04.2015	08.04.2016	31.12.2016	267	95.38	100.00	
4.	श्रीनगर लॉट ए में विद्यमान ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों का उन्नयन और उत्थान	30.26	30.24	0.00	22.62	22.62	0.00	0.00	01.10.2015	24.12.2016	28.02.2019	796	66.85	100.00	
5.	पीएचईडी श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी- डीजी सेट इत्यादि लॉट 5	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	07.06.2016	06.08.2016	18.10.2016	73	100.00	100.00	
6.	एसएमसी में उपयोग हेतु उपकरणों का एसएण्डडी	0.67	0.67	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	19.10.2016	18.01.2017	17.05.2017	119	100.00	100.00	
7.	अधिक ऊंचाईयों से राँ वाटर पाइपलाइन-दूधगंगा	43.05	43.17	9.44	24.88	34.32	0.12	0.00	10.10.2014	09.10.2016	समाप्त (27.12.2018)	1269	80.96	87.00	समाप्त
	पुनः निविदाकृत शेष कार्य	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05.2019	26.08.2019	प्रगति पर		शून्य	10.60	शेष कार्य
8.	जम्मू में एनआरडब्ल्यू कमी प्रबंधन संविदा	26.24	24.80	0.00	22.97	22.97	0.00	0.00	28.03.2016	27.03.2017	30.09.2017	187	92.60	100.00	
9.	विद्यमान लैंडफिल साइट पर लैंडफिल सेल नंबर 2 का निर्माण	18.61	33.59	22.96	8.98	31.94	14.98	13.33	29.08.2012	28.12.2013	03.09.2018	1710	99.44	100.00	
10.	श्रीनगर में जहांगीर चौक से रामबाग- नटिपोरा फ्लाईओवर	200.74	340.43	169.63	192.50	362.13	139.69	161.39	22.06.2013	21.06.2016	प्रगति पर	1379	87.54	98.50	



क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	विलंब (दिवस)	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
11.	बिक्रम चौक फ्लाईओवर, जम्मू का निर्माण	64.30	81.35	28.09	56.75	84.84	17.05	20.54	15.05.2013	14.05.2016	30.05.2017	381	99.60	100.00	
12.	एसएमसी लॉट-2 के लिए एसडब्ल्यूएम उपकरण का एसएण्डडी	1.90	2.37	2.30	0.07	2.37	0.47	0.47	14.06.2014	13.12.2014	14.05.2015	152	100.00	100.00	
13.	एसएमसी डम्पर लॉट-3 के लिए एसडब्ल्यूएम उपकरण का एसएण्डडी	2.46	3.05	3.02	0.03	3.05	0.59	0.59	14.06.2014	13.12.2014	14.02.2015	63	100.00	100.00	
14.	विभिन्न क्षमताओं के पानी के टैंकों का एसएण्डडी लॉट-1	3.51	3.55	0.35	3.20	3.55	0.04	0.04	03.08.2015	02.02.2016	03.03.2016	30	100.00	100.00	
15.	बहु-स्तरीय पार्किंग जम्मू का निर्माण और परिचालन	46.11	46.50	0.00	47.08	47.08	0.39	0.97	03.03.2016	02.06.2017	30.09.2017	120	100.00	100.00	
	<b>कुल</b>	<b>470.63</b>	<b>646.94</b>	<b>236.60</b>	<b>397.36</b>	<b>633.95</b>	<b>180.29</b>	<b>197.33</b>							

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**परिशिष्ट 5.5.1**

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.5.1)

**सितंबर 2020 तक नमूना उप-परियोजनाओं की प्रस्थिति**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	परियोजना लागत	जीओआई द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियाँ	निर्माण कार्यों की संख्या	कार्यान्वयन अभिकरण	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एसकेआईसीसी में पर्यटक सुविधाओं का विकास	9.25	7.19	6	शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय केन्द्र	क्षति प्रतिवेदन की तैयारी के बिना उप-परियोजना पूरी की गयी।
2.	डल झील में पर्यटक सुविधाओं का विकास	9.50	5.69	3	शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय केन्द्र	कोई क्षति प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया। उप-परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति के अंशून था।
3.	बाबाडोम्ब लैगून में पर्यटक सुविधाओं का विकास	8.25	2.45	8	झील एवं जलमार्ग विकास प्राधिकरण	उप-परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति के अंशून था।
4.	अथवाजन, श्रीनगर में पर्यटक पार्क का विकास	4.47	0.89	7	जेएण्डके आवास बोर्ड	उप-परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति था।
5.	खादीनार पार्क-बारामूला का विकास	1.80	1.11	4	गुलमर्ग विकास प्राधिकरण	उप-परियोजना पूर्ण कर ली गयी थी।
6.	नागिन में पर्यटक सुविधाओं का विकास	5.20	3.31	6	निदेशक पर्यटन कश्मीर	क्षति प्रतिवेदन की तैयारी के बिना उप-परियोजना पूरी की गयी।
7.	मुगल उद्यानों- निशात बाग, शालीमार बाग और हर्बान में पर्यटक सुविधाओं का विकास	6.95	1.22	6	निदेशक पुष्पकृषि	उप-परियोजना की परियोजना लागत क्षतियों की लागत के अतिरिक्त संस्वीकृत की गयी थी। परियोजना पूर्ण कर ली गयी थी।
8.	सुरिनसर झील में पर्यटक सुविधाओं का विकास	1.50	-	1	सुरिनसर-मानसर विकास प्राधिकरण	क्षति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। उप-परियोजना को पूरा नहीं किया गया था और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति पर था।
9.	मानसर झील में पर्यटक सुविधाओं का विकास	1.23	0.90	2	सुरिनसर-मानसर विकास प्राधिकरण	उप-परियोजना पूर्ण कर ली गयी थी लेकिन क्षति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था।
10.	भगवती नगर, जम्मू में पर्यटक सुविधाओं का विकास	15.96	9.02	15	निदेशक पर्यटन जम्मू	उप-परियोजना की परियोजना लागत क्षतियों की लागत के अतिरिक्त संस्वीकृत की गयी थी। उप-परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति के अंशून था।
11.	राजौरी/ नौशेरा/ पुंछ में पर्यटक सुविधाओं का विकास	2.86	1.91	12	राजौरी विकास प्राधिकरण और पुंछ विकास प्राधिकरण	क्षति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। उप-परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति के अंशून था।
	<b>कुल</b>	<b>66.97</b>	<b>33.69</b>	<b>70</b>		

(स्रोत: विश्वगीय अभिलेख)